

(様式1)

大槌町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

大槌町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	173,655	0
24	17,808,772	3,817,596	
25	29,493,585	22,662,833	
26	19,476,917	11,600,103	
27	16,416,312	21,881,542	
28	12,865,707	0	
合計		96,234,948	59,962,074

<参考>	大槌町東日本大震災 復興交付金基金残高	大槌町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大槌町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	60,918,852	284,832	35,600,928

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	257,625	52,695
24	3,455,802	337,828	
25	4,602,366	580,062	
26	3,936,150	1,428,649	
27	45,000	2,993,903	
28	12,629	0	
合計		12,309,572	5,393,137

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

大槌町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	2	-	1	吉里吉里小学 校防災施設整 備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	45,040	24	～	25	23					-	H25年1月設計業務委託契約
																24	26,268		1,151	-		
																25	3,758		18,339	-	H25.11月施工契約	
																26			883	9,653	H26.8月完成	
																27						
																累計	30,026	0	20,373	9,653		
2	A	-	2	-	2	吉里吉里中学 校防災施設整 備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	45,040	24	～	25	23					-	H25年1月設計業務委託契約
																24	26,268		1,298	-		
																25	3,758		22,679	-	H25.11月施工契約	
																26			2,093	3,956	H26.9月完成	
																27						
																累計	30,026	0	26,070	3,956		
3	◆A	-	2	-	2	スクールバス 運行環境整備 事業	大槌	町	町	直接	完了	15,900	24	～	26	23					-	H25年度実施予定
																24	12,720			-		
																25			12,038	-	H26.2月購入契約	
																26			0	682	H26.9月納車	
																27						
																累計	12,720	0	12,038	682		
4	◆A	-	2	-	2	被災地児童生 徒大会等参加 支援事業	町内	町	町	直接	廃止	1,890	24	～	24	23					-	実施検討中
																24	1,512			-		
																25			0	1,512		
																26						
																27						
																累計	1,512	0	0	1,512		
5	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発 掘調査事業	沢山 他	町	町	直接	継続	120,000	24	～	29	23					-	H24年度5件委託
																24	22,500		259	-		
																25	22,500		2,465	-	H26年度4件委託	
																26			4,058	-	試掘件数10件(個人8件、区画整理1件、復興道路1件)	
																27			12,911	-	試掘件数1件 確認調査3件	
																累計	45,000	0	19,693	0		
43	A	-	4	-	2	遺跡調査事業 (震災復興支 援)	大槌町	県	県	直接	継続	61,581	24	～	28	23					-	平成24年5月から25年1月 試掘等調査
																24	6,773		3,782	-		
																25	17,395		1,221	-	平成25年5月 試掘等調査	
																26			7,870	-	平成26年4月、27年2月から3月 試掘等調査	
																27			9,881	-	平成27年4～2月 試掘等	
																累計	24,168	0	22,754	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
64	A	-	1	-	1		小中一貫教育 校(小学校)整 備事業	沢山	町	町	直接	廃止	132,752	24	~	26	23			-	H25年度実施予定	
																	24	49,782		-		
																	25	49,782		0	99,564	災害復旧で利用見込みの為、廃止予定
																	26					
																	27					
																	28					
累計	99,564	0	0	99,564																		
65	◆	A	-	1	-	1	小中一貫教育 校(小学校)整 備事業(用地 取得事業)	沢山	町	町	直接	完了	150,679	24	~	27	23			-	H25年度実施予定	
																	24	27,255		-		
																	25	93,288		44,988	-	H25年8月設計・業務委託契約
																	26			35,702	39,853	H26.4月完成
																	27					
																	28					
累計	120,543	0	80,690	39,853																		
66	◆	A	-	2	-	2	吉里吉里中 学校仮設運動場 整備事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	16,392	24	~	24	23			-	H25.3月完成	
																	24	13,113		12,889	224	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	13,113	0	12,889	224																		
79	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(大槌町)	県	県	直接	完了	156	24	~	24	23			-	平成24年11月 測量機器操作説明会	
																	24	124		9	115	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	124	0	9	115																		
(注)														23	0	0	0	0				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」														24	6,897	0	3,791	115				
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														25	17,395	0	1,221	0				
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														26	0	0	7,870	0				
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														27	0	0	9,881	0				
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														28	0	0	0	0				
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当														61,737	都道府県交付分 計	24,292	0	22,763	115			
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														23	0	0	0	0				
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														24	179,418	0	15,597	224				
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、														25	173,086	0	100,509	101,076				
24年度を区別して記載する必要はありません。														26	0	0	42,736	54,144				
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」														27	0	0	12,911	0				
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の														28	0	0	0	0				
対象交付金額の合計額を記入してください。														527,693	市町村交付分 計	352,504	0	171,753	155,444			
														589,430	合計	376,796	0	194,516	155,559			

(様式2C)

大槌町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	C	-	2	-	1		(仮称)沿岸営 農拠点セン ター建設事業	沢山	町	町	直接	完了	300,000	24	~	27	23					H25年度実施予定	
																	24	225,000					
																	25			14,403		H26.1月開発行為申請	
																	26			210,399		H27.1月工事契約締結、H27年度中に施設完成予定	
																	27			▲ 12,474	12,672	H27.10施設完成。JAとの費用負担額確定のため。単独費負担額の整理のため。	
																	累計	225,000	0	212,328	12,672		
38	C	-	4	-	1		被災農家農業 用機械等リ ース事業	町方	県	町	間接	完了	20,000	24	~	25	23					平成24年10月 契約 平成25年3月 農業機械導入	
																	24	7,500		4,605			
																	25	7,500		6,673		農業用機械H25.9発注 H26.3納入	
																	26			3,595	127	農業用機械H26.12発注 H27.2納入	
																	27						
																	累計	15,000	0	14,873	127		
39	◆	C	-	4	-	1	-	1	元村	県	町	間接	完了	3,750	24	~	24	23					事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月
																		24	2,400	600	2,774	226	施設改修事業完了
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	2,400	600	2,774	226	
40	◆	C	-	4	-	1	-	2	元村	県	町	間接	完了	250	24	~	24	23					事業着手 平成24年10月 事業完了 平成25年3月
																		24	800	▲ 600	86	114	調理資機材導入
																		25					
																		26					
																		27					
																		累計	800	▲ 600	86	114	
41	C	-	5	-	1		吉里吉里地区 漁業集落排水 事業	吉里吉里	県	町	間接	廃止	10,000	23	~	23	23	7,500					
																	24						
																	25			0	7,500		
																	26						
																	27						
																	累計	7,500	0	0	7,500		
42	C	-	5	-	2		浪板地区漁業 集落排水事業	浪板	県	町	間接	廃止	1,000	23	~	23	23	750					
																	24						
																	25			0	750		
																	26						
																	27						
																	累計	750	0	0	750		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								累計									
62	☆	F	-	1	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	大槌町	町	町	直接	継続	827,705	24	～	32	23				H25年度実施予定
																			24	23,206		0	
																			25	173,778		2,496	
																			26	28,891		26,496	
																			27	251,019		32,282	
																			28	185,268			
																			累計	662,162	0	61,274	0
67	C	-	7	-	1			水産業共同利 用施設復興整 備事業(市町 村設置タイプ)	源水	町	町	直接	完了	877,850	24	～	27	23				平成25年2月契約済	
																		24	32,250		6,693		
																		25	496,125		224,174	H25.11月 製氷貯氷施設基本設計契約 H26.3月完了	
																		26	130,012		401,480	H26.1月 さけますふ化場工事請負契約	
																		27			0	H26.10月 さけますふ化場工事請完了	
																		28			26,040	H26.10月 第2さけますふ化場工事完了	
																		累計	658,387	0	632,347	26,040	H27.5月 製氷貯氷施設工事請負契約完了
68	C	-	7	-	2			水産業共同利 用施設復興整 備事業(公募 タイプ)	小枕・安 渡	町	民間	間接	継続	7,578,485	24	～	28	23				第1回公募により3社決定。平成24年度交付決定。	
																		24	3,052,500		1,315,949		
																		25	2,157,708		49,873	第2回公募により2社決定。平成25年度交付決定。	
																		26			2,613,742	第3回公募により5社決定。平成26年度交付決定。	
																		27			1,201,575	第4回、第5回公募により12社決定。平成27年度交付決定。平 成28年度内完了予定。	
																		28					
																		累計	5,210,208	0	5,181,139	29,069	
81	C	-	5	-	3			安渡地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	安渡	町	町	直接	継続	1,275,777	24	～	29	23				H24年8月契約済	
																		24	20,325		5,609		
																		25	149,538		514,537	H26年9月設計施工契約	
																		26	350,283		0		
																		27			0		
																		28					
																		累計	520,146	0	520,146	0	
82	C	-	5	-	4			赤浜地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	赤浜	町	町	直接	継続	552,134	24	～	29	23				H24年8月契約済	
																		24	18,705		1,720		
																		25	37,800		2,117	H25.7月設計契約	
																		26	157,261		0		
																		27			0		
																		28	148,966				
																		累計	362,732	0	3,837	0	
83	C	-	5	-	5			吉里吉里地区 漁業集落防災 機能強化事業 (直接補助分)	吉里吉里	町	町	直接	継続	2,187,648	24	～	29	23				H24年8月契約済	
																		24	50,250		2,531		
																		25	41,662		89,381	H25.9月施工契約	
																		26					
																		27	611,964		611,964		
																		28	484,577				
																		累計	1,188,453	0	703,876	0	
84	C	-	5	-	6			浪板地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	浪板	町	町	直接	継続	1,365,755	24	～	28	23				H24年8月契約済	
																		24	11,250		12,246		
																		25	78,041		0	H26年3月施工契約	
																		26	135,429		293,810	H26年11月設計施工契約	
																		27	564,693		177,398		
																		28	234,902				
																		累計	1,024,315	0	483,454	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
100	C	-	1	-	1		漁港環境整備 事業	吉里吉里	県	県	直接	継続	457,000	25	～	28	23								
																	24								
																	25	14,250		707	-	H25に建築設計を実施			
																	26	1,875		11,059	-	27年3月 工事発注			
																	27	16,500		505	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額			
																	28								
累計	32,625	0	12,271	0																					
101	C	-	1	-	2		漁港環境整備 事業	大槌	県	県	直接	継続	275,000	25	～	28	23								
																	24								
																	25	26,250		911	-	H25に建築設計を実施			
																	26	6,750		28,011	-	27年3月 工事発注			
																	27	28,500		4,181	-	27年6月 監理委託発注、27年12月工事変更増額			
																	28								
累計	61,500	0	33,103	0																					
115	☆	F	-	3	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	継続	24,623	25	～	32	23								
																	24								
																	25	19,698							
																	26								
																	27								
																	28								
累計	19,698	0	0	0																					
120	C	-	1	-	3		農用地災害復 旧区画整理事 業計画策定	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	完了	10,000	25	～	27	23					H26.3に計画策定に着手、H26.12に完成予定			
																	24								
																	25	10,000		5,000	-				
																	26			4,697	303				
																	27			0		計画策定完了			
																	28								
累計	10,000	0	9,697	303																					
125	C	-	1	-	4		農用地災害復 旧区画整理事 業(復興基盤 整備総合整備 事業)(大船 渡・釜石地区)	大船渡・ 釜石地区	県	県	直接	継続	320,000	26	～	29	23								
																	24								
																	25								
																	26	221,650		0	-	土地改良法手続き中			
																	27	0		69,750		H28.4ほ場整備工事完了(全7ha)			
																	28								
累計	221,650	0	69,750	0																					
127	◆	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設設備導 入等支援事業	町内全域	町	民間	直接	継続	352,000	27	～	28	23								
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	140,800		19,339	-	第1回、第2回公募により延べ7社決定。平成27年度交付決定。 平成28年度完了予定。			
																	28								
累計	140,800	0	19,339	0																					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	8,250	0	0	0	
										24	10,700	0	7,465	340	
										25	77,698	0	13,291	8,250	
										26	230,275	0	47,362	430	
										27	45,000	0	74,436	0	
										28	0	0	0	0	
								1,121,623	都道府県交付分 計	371,923	0	142,554	9,020		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
										24	3,433,486	0	1,344,748	0	
										25	3,134,652	0	896,981	0	
										26	801,876	0	3,545,927	0	
										27	1,568,476	0	2,030,084	67,781	
										28	1,053,713	0	0	0	
								15,317,354	市町村交付分 計	9,992,203	0	7,817,740	67,781		
								16,438,977	合計	10,364,126	0	7,960,294	76,801		

(様式2D)

大槌町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	D	-	1	-	1		都計道町方 大ヶ口線整備 事業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	継続	912,900	24	～	28	23				-	H24年8月契約済
																	24	56,347		9,528	-	
																	25	276,952		19,416	-	H26年2月設計契約
																	26	93,885		20,023	-	H26年11月UR都市機構契約
																	27	184,882		124,602	-	
																	28	141,075			-	
																	累計	753,141	0	173,569	0	
8	D	-	1	-	2		都計道町方 大ヶ口線(仮 称)大ヶ口大 橋整備事業	沢山・大 ヶ口	町	町	直接	継続	1,692,175	24	～	28	23				-	H24年8月契約済
																	24	86,625		19,021	-	
																	25	185,625		209	-	H26年3月 UR都市機構契約
																	26	752,750		174,781	-	
																	27	371,043		1,202,032	-	
																	28				-	
																	累計	1,396,043	0	1,396,043	0	
9	D	-	1	-	3		(仮称)浪板幹 線(仮称)浪板 大橋整備事業	浪板	町	町	直接	継続	259,759	24	～	29	23				-	H24年8月契約済
																	24	20,955		3,433	-	
																	25	41,910		7,493	-	H25年9月設計施工契約
																	26	83,820		16,508	-	
																	27			4,821	-	
																	28	36,856			-	
																	累計	183,541	0	32,255	0	
10	D	-	1	-	4		町道安渡幹線 整備事業	安渡	町	町	直接	継続	637,301	24	～	28	23				-	H24年8月契約済
																	24	32,505		2,119	-	
																	25	90,337		34,616	-	H25年9月設計施工契約
																	26	90,337		28,083	-	
																	27	16,332		9,179	-	
																	28	296,260			-	
																	累計	525,771	0	73,997	0	
11	D	-	1	-	5		町道赤浜1号 線整備事業	赤浜	町	町	直接	完了	26,907	24	～	27	23				-	H24年8月契約済
																	24	19,800		1,043	-	
																	25	61,875		21,155	-	H25年9月設計施工契約
																	26	61,875		0	-	
																	27		▲ 121,352	0	-	D-1-7に事業統合のため完了
																	28				-	
																	累計	143,550	▲ 121,352	22,198	0	
12	D	-	1	-	6		町道寺野線整 備事業	桜木町・ 花輪田	町	町	直接	廃止	318,500	24	～	27	23				-	H25年度実施予定
																	24	34,650			-	
																	25	170,362		0	262,762	
																	26	57,750				
																	27					
																	28					
																	累計	262,762	0	0	262,762	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
13	D	-	1	-	7		町道赤浜1号 線整備事業	赤浜	町	町	直接	継続	618,285	24	~	29	23				-	H24年8月契約済
																	24	23,512		1,397	-	
																	25	73,425		19,065	-	H25.9月設計施工契約
																	26	73,425		42,477	-	
																	27	2,218	121,352	7,274	-	
																	28	106,380			-	
																	累計	278,960	121,352	70,213	0	
14	D	-	1	-	8		(仮称)町道浪 板幹線整備事 業	浪板	町	町	直接	継続	318,808	24	~	29	23				-	H24年8月契約済
																	24	22,275		1,102	-	
																	25	48,840		14,517	-	H25年9月設計施工契約
																	26	18,150		22,176	-	
																	27	99,075		4,088	-	
																	28	42,180			-	
																	累計	230,520	0	41,883	0	
15	D	-	4	-	1		大ヶ口災害公 営住宅整備事 業	大ヶ口	町	町	直接	完了	1,306,000	23	~	24	23	55,125		0	-	H25年工事着手。H25年8月入居予定。
																	24	1,087,625		40,702	-	
																	25			1,089,104	12,944	H25.8月完成
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	1,142,750	0	1,129,806	12,944	
16	D	-	4	-	2		屋敷前災害公 営住宅整備事 業	屋敷前	町	町	直接	完了	903,000	23	~	24	23	36,750		0	-	H25年工事着手。H25年10月入居予定。
																	24	753,375		36,805	-	
																	25			471,855	-	H25.11月完成
																	26				281,465	
																	27					
																	28					
																	累計	790,125	0	508,660	281,465	
17	D	-	5	-	1		大槌町災害公 営住宅家賃低 廉化事業	大槌町	町	町	直接	継続	2,541,863	24	~	32	23				-	H25年実施予定
																	24	9,887			-	
																	25	64,225		30,672	-	
																	26			43,440	-	
																	27	163,534		163,534	-	
																	28	255,665			-	
																	累計	493,311	0	237,646	0	
18	D	-	6	-	1		大槌町東日本 大震災特別家 賃低減事業	大槌町	町	町	直接	継続	472,412	24	~	32	23				-	H25年実施予定
																	24	1,500			-	
																	25			1,500	-	
																	26			0	-	
																	27	23,167		23,167	-	
																	28	39,416			-	
																	累計	64,083	0	24,667	0	
19	D	-	17	-	1		町方地区都市 再生区画整理 事業(都市再 生事業計画案 作成事業)	町方	町	町	直接	完了	574,790	23	~	24	23	7,500			-	H24年4月一部契約済
																	24	423,592		146,864	-	
																	25			0	284,228	
																	26					
																	27					
																	28					
																	累計	431,092	0	146,864	284,228	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	23	24	25	26	27	28								累計												
20	◆	D	-	17	-	1	-	1	産業復興アクションプラン作成事業	町方	町	町	直接	廃止	23	~	24					23	2,400	-	市街地復興効果促進事業で実施	
																						24	16,000	-		
																						25		0		18,400
																						26				
																						27				
																						28				
																						累計	18,400	0		0
21		D	-	17	-	2		安渡	安渡地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	町	町	直接	完了	23	~	24						23	10,213	-	H24年4月一部契約済	
																						24	83,892	29,597		-
																						25		0		-
																						26				
																						27		▲ 64,508		
																						28				
																						累計	94,105	▲ 64,508		29,597
22		D	-	17	-	3		赤浜	赤浜地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	町	町	直接	完了	23	~	24						23	7,001	-	H24年4月一部契約済	
																						24	77,834	32,047		-
																						25		0		-
																						26				
																						27		▲ 52,788		
																						28				
																						累計	84,835	▲ 52,788		32,047
23		D	-	17	-	4		吉里吉里	吉里吉里地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	町	町	直接	完了	23	~	24						23	8,718	-	H24年4月一部契約済	
																						24	133,310	38,679		-
																						25		0		8,719
																						26				
																						27		▲ 94,630		
																						28				
																						累計	142,028	▲ 94,630		38,679
24		D	-	17	-	5		沢山	沢山地区都市再生区画整理事業(都市再生事業計画案作成事業)	町	町	直接	完了	23	~	24						23	4,173	-	H24年4月一部契約済	
																						24	21,908	3,829		-
																						25		0		22,252
																						26				
																						27				
																						28				
																						累計	26,081	0		3,829
25		D	-	21	-	1		町方	町方地区下水道事業	町	町	直接	継続	24	~	29						23		-	H24年8月契約済	
																						24	60,000	27,502		-
																						25	727,500	33,661		-
																						26		46,277		-
																						27		680,060		-
																						28				
																						累計	787,500	0		787,500
26		D	-	21	-	2		沢山・大ヶ口	沢山・大ヶ口地区下水道事業	町	町	直接	継続	24	~	29						23		-	H24年7月契約済	
																						24	87,000	5,589		-
																						25	815,250	255,678		-
																						26		211,783		-
																						27		429,200		-
																						28	724,785			
																						累計	1,627,035	0		902,250

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
27	D	-	21	-	3	安渡地区下水道事業	安渡	町	町	直接	継続	2,826,459	24	～	29	23				-	H25年度実施予定			
																24	17,250			-				
																25	158,250		175,500	-	H25年9月設計施工契約			
																26				-				
																27	735,909		735,909	-				
																28	694,724			-				
累計	1,606,133	0	911,409	0																				
28	D	-	21	-	4	赤浜地区下水道事業	赤浜	町	町	直接	継続	2,346,893	24	～	29	23				-	H25年度実施予定			
																24	6,750			-				
																25	62,955		69,705	-	H25年9月設計施工契約			
																26				-				
																27	550,356		550,356	-				
																28	739,065			-				
累計	1,359,126	0	620,061	0																				
29	D	-	21	-	5	臼沢地区雨水排水事業	臼沢	町	町	直接	完了	92,000	24	～	25	23				-	H24年12月契約済			
																24	69,000		55,598	-				
																25			4,820	8,582				
																26								
																27								
																28								
累計	69,000	0	60,418	8,582																				
30	D	-	23	-	1	安渡地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	安渡	町	町	直接	完了	53,134	23	～	24	23	12,825			-	H24年4月一部契約済			
																24	64,725		39,850	-				
																25			0	-				
																26								
																27		▲ 37,700						
																28								
累計	77,550	▲ 37,700	39,850	0																				
31	◆	D	-	23	-	1	-	1	水産加工流通高度化推進事業	安渡	町	町	直接	廃止	4,000	24	～	24	23			-	県が同一事業を行っているため実施しない予定	
																			24	3,200			-	
																			25			0	3,200	
																			26					
																			27					
																			28					
累計	3,200	0	0	3,200																				
32	◆	D	-	23	-	1	-	2	地域水産物の活用推進事業	安渡	町	町	直接	完了	15,000	24	～	24	23			-	H24年度実施済み、H25年度継続予定	
																			24	12,000		8,492	-	
																			25			0	3,508	H24年度完了
																			26					
																			27					
																			28					
累計	12,000	0	8,492	3,508																				
33	◆	D	-	23	-	1	-	3	水産業・水産加工流通業アクションプラン作成事業	安渡	町	町	直接	完了	20,000	24	～	25	23			-		
																			24	16,000		7,980	-	
																			25			7,896	124	H25年7月業務委託契約
																			26					
																			27					
																			28					
累計	16,000	0	15,876	124																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
34	D	-	23	-	2	赤浜地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	赤浜	町	町	直接	完了	42,729	23	~	24	23	10,650			-	H24年4月一部契約済
																24	42,675		15,631	-	
																25			0	16,416	
																26					
																27		▲ 21,278			
																28					
																累計	53,325	▲ 21,278	15,631	16,416	
35	D	-	23	-	3	吉里吉里地区 防災集団移転 促進事業計画 案作成事業	吉里吉里	町	町	直接	完了	27,621	23	~	24	23	11,700			-	H24年4月一部契約済
																24	48,300		20,714	-	
																25			0	2	
																26					
																27		▲ 39,284			
																28					
																累計	60,000	▲ 39,284	20,714	2	
36	D	-	23	-	4	浪板地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	浪板	町	町	直接	完了	8,260	23	~	24	23	6,600			-	H24年4月一部契約済
																24	40,125		6,195	-	
																25			0	-	
																26					
																27		▲ 40,530			
																28					
																累計	46,725	▲ 40,530	6,195	0	
44	D	-	1	-	9	まちづくり連携 道路整備事業	赤浜	県	県	直接	継続	800,000	24	~	28	23					詳細設計実施中
																24	24,750		0	-	
																25	132,000		9,900	-	25年7月測量設計発注、26年2月完了
																26	255,750		2,000	-	26年6月用地測量発注、実施中
																27			10,138	-	用地補償実施中
																28					
																累計	412,500	0	22,038	0	
45	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業	吉里吉里	県	県	直接	完了	1,090,000	23	~	25	23	249,375		52,695	-	24年3月、実施設計発注。
																24	503,125		113,562	-	24年10月、本体工事発注。
																25	201,250		402,611	384,882	H25年8月 完成
																26					
																27					
																28					
																累計	953,750	0	568,868	384,882	
46	D	-	4	-	4	災害公営住宅 整備事業	大槌	県	県	直接	継続	10,958,000	24	~	30	23			0	-	屋敷前151戸建設中 屋敷前変更契約、桝内設計発注 安渡(C)、三枚堂、町方1、町方2 未着手
																24	2,716,875		211,699	-	
																25	3,421,250		131,474	-	
																26	3,450,125		1,370,374	-	
																27			2,838,254	-	
																28					
																累計	9,588,250	0	4,551,801	0	
47	D	-	4	-	5	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	大槌町	県	県	直接	未着手	150,000	24	~	32	23					応募なし 応募なし
																24	65,625		0	-	
																25	0		0	-	
																26			0	-	
																27			0	-	
																28					
																累計	65,625	0	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
48	D	-	5	-	2		災害復興公営 住宅家賃低廉 化事業	大槌町	県	県	直接	継続	692,983	24	~	32	23							
																	24	14,070			-			
																	25	103,766		0				
																	26			0		災害公営住宅が未完成のため、未実施		
																	27			30,626		104戸入居		
																	28	12,629						
累計	130,465	0	30,626	0																				
49	D	-	6	-	2		東日本大震災 特別家賃低減 事業	大槌町	県	県	直接	継続	86,043	24	~	32	23							
																	24	2,160			-			
																	25	15,930		0				
																	26			0		災害公営住宅が未完成のため、未実施		
																	27			3,816		81戸入居		
																	28							
累計	18,090	0	3,816	0																				
50	◆	D	-	1	-	9	-	1	まちづくり連携 道路調査事業 (道路)	大槌町	県	県	直接	廃止	5,000	24	~	24	23				検討中	
																			24	4,000		0		
																			25			0		区画整理内の道路であるため、町と公管金の取り扱いも含めて 検討中
																			26			0	4,000	
																			27					
																			28					
累計	4,000	0	0	4,000																				
51	◆	D	-	1	-	9	-	2	まちづくり連携 道路調査事業 (街路)	大槌町	県	県	直接	廃止	100,000	24	~	24	23					
																			24	80,000				
																			25				80,000	
																			26					
																			27					
																			28					
累計	80,000	0	0	80,000																				
52	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害復興公営 住宅駐車場整 備事業	大槌町	県	県	直接	継続	119,670	24	~	30	23					
																			24	25,600	▲ 264			
																			25	30,720		244		屋敷前H25年7月工事契約・工事中
																			26				11,945	柵内
																			27					
																			28					
累計	56,320	▲ 264	12,189	0																				
53	◆	D	-	4	-	3	-	2	県営住宅シス テム改修事業	大槌町	県	県	直接	完了	1,330	24	~	27	23					
																			24	800	264	1,064		
																			25	0		0		
																			26			0		
																			27					
																			28					
累計	800	264	1,064	0																				
54	D	-	4	-	6		大ケ口二丁目 地区災害公営 住宅整備事業	沢山・大 ケ口	町	町	直接	完了	1,111,160	24	~	25	23					H24年度着手		
																	24	120,662		18,954				
																	25	851,602		701,405		H26.7月建物買取契約		
																	26			▲ 96,249	348,154	H26.9月完成		
																	27							
																	28							
累計	972,264	0	624,110	348,154																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
55	D	-	4	-	7		榎内地区災害 公営住宅整備 事業	榎内	町	町	直接	完了	494,693	24	~	26	23				-	H24年度着手
																	24	33,993		22,269	-	
																	25	221,401		540,458	-	H26.10月建物買取契約
																	26	177,461		▲152,405	22,533	H26.12月完成 買取額減額で確定
																	27					
																	28					
累計	432,855	0	410,322	22,533																		
56	D	-	4	-	8		三枚堂地区災害 公営住宅整備 事業	三枚堂	町	町	直接	継続	599,050	24	~	28	23				-	H25年度実施予定
																	24	64,618			-	
																	25	459,550		81,801	-	H26.3月用地買取契約
																	26			88,696	-	用地取得完了
																	27			0	-	用地取得完了、H28建設予定
																	28					
累計	524,168	0	170,497	0																		
57	D	-	15	-	1		津波復興拠点 整備事業(計 画案作成事 業)	町方・安 渡	町	町	直接	完了	110,200	24	~	24	23				-	町方地区H24年9月契約済、安渡地区H24年10月契約済。
																	24	82,650		44,774	-	
																	25			0	37,876	
																	26					
																	27					
																	28					
累計	82,650	0	44,774	37,876																		
58	D	-	20	-	1		大槌町復興ま ちづくり計画策 定支援・災害 危険度判定調 査(津波シミュ レーション)	大槌町	町	町	直接	完了	23,200	24	~	25	23				-	H25年度実施予定
																	24	15,466			-	
																	25			15,466	-	H26.1月業務委託契約
																	26					
																	27					
																	28					
累計	15,466	0	15,466	0																		
59	D	-	20	-	2		大槌町復興ま ちづくり計画策 定支援コー ディネート事業	大槌町	町	町	直接	完了	45,000	24	~	25	23				-	H24年11月契約済
																	24	19,500		8,820	-	
																	25	14,250		10,609	14,321	H25.8月業務委託契約
																	26					
																	27					
																	28					
累計	33,750	0	19,429	14,321																		
60	D	-	23	-	5		小枕地区防災 集団移転促進 事業計画案作 成事業	小枕	町	町	直接	完了	16,566	24	~	24	23				-	H24年一部6月契約済
																	24	40,875		12,425	-	
																	25			0	▲1	
																	26					
																	27		▲28,451			
																	28					
累計	40,875	▲28,451	12,425	▲1																		
61	D	-	23	-	6		赤浜地区防災 集団移転促進 事業	赤浜	町	町	直接	継続	4,359,408	24	~	29	23				-	H24年6月一部契約済
																	24	263,028		24,705	-	
																	25	1,451,278		2,274,276	-	H25.4月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約
																	26	584,675		0	-	
																	27	1,357	21,278	0	-	
																	28	774,939				
累計	3,075,277	21,278	2,298,981	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
63	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	大槌町	町	町	直接	継続	14,673,480	24	～	32	23			-	
																			24	5,901,587		434,697	-
																			25	295,452		1,340,283	-
																			26	2,222,517		1,834,998	-
																			27	1,893,066		1,556,760	-
																			28	1,426,155			-
																			累計	11,738,777	0	5,166,738	0
69		D	-	1	-	10		町道新町末広町線整備事業	町方	町	町	直接	継続	186,437	24	～	29	23			-	H24年8月契約済	
																		24	8,775		610	-	
																		25	87,037		1,010	-	
																		26	28,998		456	-	
																		27			0	-	
																		28				-	
																		累計	124,810	0	2,076	0	
70		D	-	4	-	9		町方地区災害公営住宅整備事業	町方	町	町	直接	継続	6,900,147	24	～	30	23			-	H25年度実施予定	
																		24	292,717			-	
																		25	1,017,343		595,266	-	
																		26	3,378,929		2,003,988	-	
																		27			1,249,802	-	
																		28				-	
																		累計	4,688,989	0	3,849,056	0	
71		D	-	4	-	10		吉里吉里地区災害公営住宅整備事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	1,300,854	24	～	30	23			-	H25年度実施予定	
																		24	50,689			-	
																		25	644,160		32,070	-	
																		26	443,397		59,435	-	
																		27			57,056	-	
																		28				-	
																		累計	1,138,246	0	148,561	0	
72		D	-	23	-	7		町方地区防災集団移転促進事業計画案作成事業	町方	町	町	直接	完了	64,492	24	～	24	23			-	H24年4月一部契約済	
																		24	48,369		31,976	-	
																		25			0	16,393	
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	48,369	0	31,976	16,393	
73	◆	D	-	23	-	7	-	1	町方地区都市公園基本構想策定事業	町方	町	町	直接	完了	25,000	24	～	25	23			-	H24年10月契約済
																			24	20,000		12,541	-
																			25			461	6,998
																			26				
																			27				
																			28				
																			累計	20,000	0	13,002	6,998
74		D	-	23	-	8		町方地区防災集団移転促進事業	町方	町	町	直接	継続	15,838,680	24	～	29	23			-	H24年9月一部契約済	
																		24	1,505,175		397,225	-	
																		25	8,410,885		3,684,872	-	
																		26	3,367,586		330,109	-	
																		27			3,464,452	-	
																		28				-	
																		累計	13,283,646	0	7,876,658	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
75	D	-	23	-	9	小枕地区防災 集団移転促進 事業	小枕	町	町	直接	継続	1,535,528	24	~	29	23				-	H24年10月一部契約済			
																24	121,975		41,477	-				
																25	586,687		927,147	-	H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約			
																26	259,962		0	-				
																27	101,676	28,451	130,126	-				
																28	225,238			-				
累計	1,295,538	28,451	1,098,750	0																				
76	D	-	23	-	10	安渡地区防災 集団移転促進 事業	安渡	町	町	直接	継続	6,268,378	24	~	29	23				-	H24年10月契約済			
																24	630,000		157,446	-				
																25	2,416,050		3,388,054	-	H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約			
																26	499,450		0	-				
																27	514,372	37,700	552,071	-				
																28	1,129,394			-				
累計	5,189,266	37,700	4,097,571	0																				
77	D	-	23	-	11	吉里吉里地区 防災集団移転 促進事業	吉里吉里	町	町	直接	継続	5,054,643	24	~	28	23				-	H24年10月契約済			
																24	191,625		85,575	-				
																25	1,204,612		1,009,690	-	H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約			
																26	642,250		338,553	-				
																27	1,827,014	39,284	372,775	-				
																28	511,479			-				
累計	4,376,980	39,284	1,806,593	0																				
78	D	-	23	-	12	浪板地区防災 集団移転促進 事業	浪板	町	町	直接	継続	964,611	24	~	28	23				-	H24年10月契約済			
																24	107,450		6,837	-				
																25	394,800		165,321	-	H25.8月用地測量及び建物調査契約、H25年9月設計施工契約			
																26			52,755	-				
																27	256,685	40,530	200,995	-				
																28	37,814			-				
累計	796,749	40,530	425,908	0																				
80	◆	D	-	4	-	3	-	3	住宅再建相談 会	大槌町内	県	県	直接	完了	5,200	24	~	27	23				-	
																			24	1,200		247	-	
																			25	1,200		162	-	H25年度 3回開催
																			26			851	-	H26年度 12回開催
																			27			851	289	H27年度 12回開催
																			28				-	
累計	2,400	0	2,111	289																				
85	D	-	1	-	11	沢山地域道路 整備事業	沢山	町	町	直接	継続	882,589	24	~	28	23				-	H25年度実施予定			
																24	6,187			-				
																25	215,581		221,768	-	H25.7月岩手県土地開発公社委託契約			
																26	125,268		121,863	-				
																27	322,250		325,655	-				
																28	58,847			-				
累計	728,133	0	669,286	0																				
86	D	-	4	-	11	赤浜地区災害 公営住宅整備 事業	赤浜	町	町	直接	継続	496,633	24	~	30	23				-	H25年度実施予定			
																24	40,197			-				
																25	164,587		0	-	H26年度用地取得予定			
																26	229,768		0	-	防集事業内、災害公営分の費用なし			
																27			0	-	防集事業内、災害公営分の費用なし			
																28				-				
累計	434,552	0	0	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
87	D	-	4	-	12		浪板地区災害 公営住宅整備 事業	浪板	町	町	直接	継続	324,232	24	~	29	23				-	H25年度実施予定
																	24	19,628			-	
																	25	98,437		1,045	-	H25.10月用地測量契約
																	26	165,637		17,086	-	基盤整備にかかる業務委託を実施し、工事を発注
																	27			59,417	-	H28.3月木造3戸を町内事業者と買取契約締結
																	28					
																	累計	283,702	0	77,548	0	
88	◆	D	-	4	-	9	公営住宅活用 事業	町方・吉 里吉里	町	町	直接	継続	99,000	24	~	28	23				-	H25年度実施予定
																	24	7,200			-	
																	25	36,000		0	-	H26年度実施予定
																	26			3,559	-	町方地区災害公営住宅整備事業基本計画検討
																	27			0	-	町方地区災害公営住宅整備事業(工事)に併せ実施予定
																	28					
																	累計	43,200	0	3,559	0	
89	D	-	13	-	1		がけ地近接等 危険住宅移転 事業	大槌町	町	町	直接	継続	2,758,860	25	~	30	23				-	H25年3月1日交付要綱施行(H24年度交付実績なし)
																	24	413,829			-	
																	25	827,658		16,679	-	H25年実績 6件
																	26			69,002	-	H26年実績 21件
																	27			68,068	-	H27年実績 27件
																	28					
																	累計	1,241,487	0	153,749	0	
90	D	-	17	-	6		町方地区震災 復興土地区画 整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	町方	町	町	直接	完了	161,800	24	~	24	23				-	用地買収(27件)
																	24	246,975		126,901	▲ 5,551	
																	25					
																	26		▲ 125,625			
																	27					
																	28					
																	累計	246,975	▲ 125,625	126,901	▲ 5,551	
91	D	-	17	-	7		町方地区震災 復興土地区画 整理事業 (都市再生区 画整理事業)	町方	町	町	直接	継続	14,181,000	24	~	29	23				-	H24年6月一部契約済
																	24	525		195,928	-	
																	25	2,025,000		1,307,527	-	H25年7月 用地取得等支援業務委託契約
																	26	2,250,000	125,625	2,046,216	-	H25年3月 UR都市機構 契約
																	27	2,513,850		3,073,850	-	
																	28	2,617,500				
																	累計	9,406,875	125,625	6,623,521	0	
92	D	-	17	-	8		安渡地区震災 復興土地区画 整理事業 (緊急防災空 地整備事業)	安渡	町	町	直接	完了	3,083	24	~	24	23				-	
																	24	130,500		2,313	-	
																	25			0	-	
																	26					
																	27		▲ 128,187			
																	28					
																	累計	130,500	▲ 128,187	2,313	0	
93	D	-	17	-	9		安渡地区震災 復興土地区画 整理事業 (都市再生区 画整理事業)	安渡	町	町	直接	継続	3,128,934	24	~	29	23				-	H24年6月一部契約済
																	24	19,500		82,159	-	
																	25	187,500		310,841	-	H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契約
																	26	186,000		0	-	
																	27	1,366,609	192,695	1,559,304	-	
																	28	344,172				
																	累計	2,103,781	192,695	1,952,304	0	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
94	D	-	17	-	10	赤浜地区震災復興土地区画整理事業 (緊急防災空地整備事業)	赤浜	町	町	直接	完了	22,646	24	~	24	23				-	用地買収(3件)
																24	41,025		16,985	-	
																25					
																26					
																27		▲ 24,040			
																28					
累計	41,025	▲ 24,040	16,985	0																	
95	D	-	17	-	11	赤浜地区震災復興土地区画整理事業 (都市再生区画整理事業)	赤浜	町	町	直接	継続	5,470,489	24	~	29	23				-	H24年6月一部契約済 H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契約
																24	56,475		80,087	-	
																25	375,000		801,388	-	
																26	450,000		0	-	
																27	1,799,305	76,828	1,876,133	-	
																28	1,019,911			-	
累計	3,700,691	76,828	2,757,608	0																	
96	D	-	17	-	12	吉里吉里地区震災復興土地区画整理事業 (緊急防災空地整備事業)	吉里吉里	町	町	直接	完了	0	24	~	24	23				-	
																24	265,500			-	
																25				-	
																26				-	
																27		▲ 265,500		0	
																28				-	
累計	265,500	▲ 265,500	0	0																	
97	D	-	17	-	13	吉里吉里地区震災復興土地区画整理事業 (都市再生区画整理事業)	吉里吉里	町	町	直接	継続	2,790,977	24	~	29	23				-	H24年6月一部契約済 H25.7月用地取得等支援業務委託契約、H25年9月設計施工契約
																24	13,500		93,274	-	
																25	375,000		332,354	-	
																26	450,000		89,479	-	
																27	738,330	360,130	151,798	-	
																28	120,846			-	
累計	1,697,676	360,130	666,905	0																	
98	D	-	21	-	6	寺野地区下水道事業	寺野	町	町	直接	継続	281,000	24	~	29	23				-	H25年度実施予定 H25.12月設計契約
																24	10,500			-	
																25	39,000			-	
																26			7,168	-	
																27			42,332	-	
																28				-	
累計	49,500	0	49,500	0																	
99	D	-	21	-	7	町方地区下水道事業(施設増設)	町方・花輪田	町	町	直接	完了	530,000	24	~	27	23				-	H26年度実施予定 H28.3事業完了
																24	7,750			-	
																25	77,500		0	-	
																26	-		8,912	-	
																27	325,500		368,114	33,724	
																28				-	
累計	410,750	0	377,026	33,724																	
102	D	-	4	-	13	寺野地区災害公営住宅整備事業	寺野	町	町	直接	継続	1,303,073	25	~	29	23				-	H26年4月UR都市再生機構行委託契約予定 H26.12月16戸分についてURと買取契約を締結 H27.6月末造11戸についてURと買取契約締結
																24				-	
																25	27,562		0	-	
																26	505,732		365,728	-	
																27			246,812	-	
																28	325,143			-	
累計	858,437	0	612,540	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
103	D	-	4	-	14		安渡地区災害 公営住宅整備 事業	安渡	町	町	直接	継続	2,186,062	25	～	30	23								
																	24								
																	25	8,225		133,279	-	H25.4月用地取得契約			
																	26	335,082		57,882	-	用地取得完了			
																	27			152,146	-				
																	28								
累計	343,307	0	343,307	0																					
104	◆	D	-	4	-	1	公営住宅長寿 命化計画策定 事業	大槌町	町	町	直接	完了	9,925	25	～	25	23								
																	24								
																	25	7,940		4,956	2,984	H25.7月業務委託契約			
																	26								
																	27								
																	28								
累計	7,940	0	4,956	2,984																					
105	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大ケ口地 区)	大ケ口	町	町	直接	完了	4,480	25	～	25	23								
																	24								
																	25	3,584		3,239	345	H25.7月買取契約			
																	26								
																	27								
																	28								
累計	3,584	0	3,239	345																					
106	◆	D	-	4	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(屋敷前地 区)	屋敷前	町	町	直接	完了	1,344	25	～	25	23								
																	24								
																	25	1,075		911	164	H25.10月買取契約			
																	26								
																	27								
																	28								
累計	1,075	0	911	164																					
107	◆	D	-	4	-	6	災害公営住宅 駐車場整備事 業(大ケ口二 丁目地区)	沢山・大 ケ口	町	町	直接	廃止	3,200	25	～	25	23								
																	24								
																	25	2,560		0	-	H26年度実施予定			
																	26			0	2,560	事業が不要となった。			
																	27								
																	28								
累計	2,560	0	0	2,560																					
108	◆	D	-	4	-	7	災害公営住宅 駐車場整備事 業(柁内地区)	柁内	町	町	直接	廃止	832	25	～	25	23								
																	24								
																	25	665		0	-	H26年度実施予定			
																	26			0	665	事業が不要となった。			
																	27								
																	28								
累計	665	0	0	665																					
109	◆	D	-	4	-	8	災害公営住宅 駐車場整備事 業(三枚堂地 区)	三枚堂	町	町	直接	未着手	1,728	25	～	28	23								
																	24								
																	25	1,382		0	-	H26年度用地取得予定			
																	26			0	-				
																	27			0	-				
																	28								
累計	1,382	0	0	0																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況							
	◆	D	-	4	-	9															-	2					
110	◆	D	-	4	-	9	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(町方地区)	町方	町	町	直接	継続	21,900	25	~	30	23								
																			24								
																			25	2,560		0	-	H26年度用地取得予定			
																			26			0	-				
																			27	1,920		2,560	-				
																			28	960							
累計	5,440	0	2,560	0																							
111	◆	D	-	4	-	10	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(吉里吉里 地区)	吉里吉里	町	町	直接	継続	3,392	25	~	30	23								
																			24								
																			25	1,331		0	-	H26年度用地取得予定			
																			26			0	-				
																			27			154	-				
																			28								
累計	1,331	0	154	0																							
112	◆	D	-	4	-	11	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(赤浜地区)	赤浜	町	町	直接	未着手	1,408	25	~	30	23								
																			24								
																			25	563		0	-	H26年度用地取得予定			
																			26			0	-				
																			27			0	-				
																			28								
累計	563	0	0	0																							
113	◆	D	-	4	-	12	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(浪板地区)	浪板	町	町	直接	未着手	960	25	~	29	23								
																			24								
																			25	358		0	-	H26年度用地取得予定			
																			26			0	-				
																			27			154	-				
																			28								
累計	358	0	154	0																							
114		D	-	15	-	2		1	安渡地区津波 復興拠点整備 事業	安渡	町	町	直接	継続	2,619,593	25	~	28	23								
																			24								
																			25	661,170		1,446,342	-	H25.12~H26.3月用地買収契約、H26年2月設計施工契約			
																			26	785,172		0	-				
																			27	382,038		156,201	-				
																			28								
累計	1,828,380	0	1,602,543	0																							
116	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	大槌町	県	県	直接	継続	751,447	25	~	32	23								
																			24								
																			25	601,157		21,159	-				
																			26			192	-				
																			27			13,956	-				
																			28								
累計	601,157	0	35,307	0																							
117		D	-	15	-	3		1	町方地区津波 復興拠点整備 事業	町方	町	町	直接	継続	600,854	25	~	28	23								
																			24								
																			25	89,250		42,009	-	H25.8月 UR都市機構業務委託契約			
																			26	213,150		116,213	-				
																			27	148,240		215,464	-				
																			28								
累計	450,640	0	373,686	0																							

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
	◆	D	-		-																-											
118	◆	D	-	21	-	2	-	1	沢山地区内水 排除事業	沢山	町	町	直接	継続	153,135	25	~	29	23													
																			24													
																			25	96,140		0	-	H26.9月 設計施工契約予定								
																			26	26,368		0	-									
																			27			4,906	-									
																			累計	122,508	0	4,906	0									
119	◆	D	-	4	-	12	-	2	既存建築物除 去事業	浪板	町	町	直接	完了	3,500	25	~	26	23													
																			24													
																			25	2,800		2,795	-	H26.6月完了予定								
																			26			▲ 5	10									
																			27													
																			累計	2,800	0	2,790	10									
121		D	-	1	-	12			(仮称)浪板地 区高台移転連 絡道路整備事 業	浪板	町	町	直接	継続	334,892	25	~	28	23													
																			24													
																			25													
																			26	2,219		0	-	H26年11月設計施工契約								
																			27	152,301		7,640	-									
																			累計	276,285	0	7,640	0									
122	◆	D	-	4	-	1	-	3	大槌町災害公 営住宅管理シ ステム整備事 業	大槌町	町	町	直接	完了	14,300	26	~	26	23													
																			24													
																			25													
																			26	11,440		11,172	268	完成								
																			27													
																			累計	11,440	0	11,172	268									
123	◆	D	-	23	-	8	-	1	大槌町防集宅 地賃借管理シ ステム整備事 業	大槌町	町	町	直接	完了	8,400	26	~	26	23													
																			24													
																			25													
																			26	6,720		6,713	7	完成								
																			27													
																			累計	6,720	0	6,713	7									
124	◆	D	-	15	-	3	-	1	大槌町震災遺 構保存調査事 業	大槌町	町	町	直接	完了	9,000	26	~	27	23													
																			24													
																			25													
																			26	7,200		7,197	-	検討の遅れから、27年度に結論が出る予定。								
																			27			-	3	平成28年3月31日事業完了								
																			累計	7,200	0	7,197	3									
126		D	-	20	-	3			赤浜地区復興 まちづくり支 援施設整備事 業	赤浜	町	町	直接	継続	660,509	26	~	29	23													
																			24													
																			25													
																			26	88,068		5,363	-	用地の確保・入札の遅れから、H27年度内の完成は困難な状 況。								
																			27	352,271		0	-	用地の確保・入札の遅れから、H28年度以降の発注予定。								
																			累計	440,339	0	5,363	0									

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	249,375	0	52,695	0	
										24	3,438,205	0	326,572	0	
										25	4,507,273	0	565,550	464,882	
										26	3,705,875	0	1,373,417	4,000	
										27	0	0	2,909,586	289	
										28	12,629	0	0	0	
								14,759,673	都道府県交付分 計	11,913,357	0	5,227,820	469,171		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	173,655	0	0	0	
										24	14,171,062	0	2,451,695	▲ 5,551	
										25	26,161,041	0	21,650,184	720,217	
										26	18,675,041	0	7,999,432	655,662	
										27	14,843,300	0	19,828,967	33,727	
										28	11,790,569	0	0	0	
								118,920,923	市町村交付分 計	85,814,668	0	51,930,278	1,404,055		
133,680,596	合計	97,728,025	0	57,158,098	1,873,226										

(様式2E)

大槌町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
37	E - 1 - 1	低炭素社会対 応型浄化槽集 中導入事業	大槌町	町	町	直接	継続	132,300	24 ~ 32	23					-	
										24	24,806		5,556		-	
										25	24,806		15,159		-	H25年度49件実施
										26			12,008		-	H26年度38件実施
										27	4,536		9,580		-	H27年度33件実施
										28	21,425					
										累計	75,573	0	42,303	0		
(注)										23	0	0	0	0		
										24	0	0	0	0		
										25	0	0	0	0		
										26	0	0	0	0		
										27	0	0	0	0		
										28	0	0	0	0		
										0	都道府県交付分 計	0	0	0		0
										23	0	0	0	0		
										24	24,806	0	5,556	0		
										25	24,806	0	15,159	0		
										26	0	0	12,008	0		
										27	4,536	0	9,580	0		
										28	21,425	0	0	0		
										132,300	市町村交付分 計	75,573	0	42,303		0
										132,300	合計	75,573	0	42,303	0	