



# 復興実施計画における 主な取組の進捗状況

---

平成24年2月



岩手県復興局

# — 目 次 —

はじめに	1
<b>I 「安全」の確保</b>	<b>3</b>
1 防災のまちづくり	3
(1) 災害廃棄物（がれき）の処理	3
(2) 海岸保全施設の復旧・整備	4
(3) 放射性物質に係る安全対策と風評被害対策	4
2 交通ネットワーク	5
(1) 復興道路の整備	5
<b>II 「暮らし」の再建</b>	<b>6</b>
1 生活・雇用	6
(1) 災害復興公営住宅等の整備	6
(2) 雇用維持・創出と就業支援	7
2 保健・医療・福祉	7
(1) 医療提供体制の確保	7
(2) 地域における高齢者等への支援	7
(3) 被災者の健康の維持・増進	8
(4) 被災者のこころのケアの推進	8
(5) 要保護児童等への支援	9
3 教育・文化	9
(1) 学校施設の復旧整備等	9
(2) 児童生徒の心のサポート	10
(3) 「いわての復興教育」の推進	10
(4) 被災文化財等の救援	11
(5) 学校と地域の協働の推進	11
(6) 運動部活動への支援	11
4 地域コミュニティ	11
(1) 地域コミュニティの継続支援	11
5 市町村行政機能	12
(1) 被災市町村の行政機能回復の支援（職員派遣）	12
(2) 被災市町村のまちづくり計画等の策定支援	12
<b>III 「なりわい」の再生</b>	<b>13</b>
1 水産業・農林業	13

(1)	漁船、養殖施設、定置網等の復旧・整備支援	13
(2)	県内の産地魚市場の復旧・整備支援	13
(3)	漁港・漁場のがれき撤去や漁港等の復旧・整備	14
(4)	農業共同利用施設の復旧・整備支援と農業生産基盤の復旧・整備	14
(5)	木材加工施設等の復旧・整備支援	14
<b>2</b>	<b>商工業</b>	<b>15</b>
(1)	被災企業に対する金融支援	15
(2)	中小企業等復旧・復興支援	15
<b>3</b>	<b>観光</b>	<b>16</b>
(1)	全県的な誘客	16

---

---

本資料は平成 24 年 1 月末現在で把握しているデータを基に作成しました。

# はじめに

## 1 公表の趣旨

- 迅速な復興を達成するためには、復興計画の実効性を高め、その着実な推進を図ることが必要です。そこで、県の復興計画の進行管理については、計画のマネジメントサイクルに基づき、施策や事業の実施状況や進捗状況を明らかにするとともに、「いわて復興インデックス（客観指標）」による復興状況等の把握や、復興に関する「県民意識調査（主観）」を実施することにより、重層的・多角的な進行管理を行い、次に実施する取組につなげていくこととしています（下図参照）。
- 本公表は、復興計画の施策体系及び構成事業（復興に向けた3つの原則、10分野の取組、22の取組項目、第1期実施計画事業の441（再掲事業を除き354）事業）のうち、22の取組項目毎に代表的な取組を選定し、その進捗状況を分かりやすく公表するものです。




図. 進行管理のイメージ

## 2 公表する主な取組

分類			主な取組	公表データ等	目標値		実績値
[大分類] 3つの原則	[中分類] 10分野の取組	[小分類] 22の取組項目			復興実施計画(第1期)に掲げる目標値	平成23年度の目標値	
「安全」の確保	防災のまちづくり	災害に強く安全で安心な暮らしを支える防災都市・地域づくり	災害廃棄物(がれき)の処理	・がれき推計量、仮置き場への搬入状況、撤去率(市町村別)	476万トンの処理	—	がれき撤去率 91%
			海岸保全施設の復旧・整備	・海岸保全施設の復旧・整備状況	5年以内の復旧・整備	—	—
			放射性物質に係る安全対策と風評害対策	・環境放射能測定機器の整備状況 ・放射線セミナー等の開催状況	—	—	・測定機器整備 58台 ・セミナー開催 7回
	交通ネットワーク	故郷への思いを生かした豊かで快適な生活環境づくり	市町村のまちづくりの進捗動向を踏まえ平成24年度に設定します。				
	災害に強い交通ネットワークの構築	復興道路の整備	・復興道路の整備状況	—	—	供用率 20.1%	
「暮らし」の再建	生活・雇用	被災者の生活の安定と住環境の再建等への支援	災害復興公営住宅等の整備	・災害復興公営住宅整備状況	平成28年度までの100%完成	—	—
		雇用維持・創出と就業支援	雇用維持・創出と就業支援	・震災対応分の新規雇用状況	—	雇用創出10,000人	充足率 71.4%
	保健・医療・福祉	災害に強く、質の高い保健・医療・福祉提供体制の整備	医療提供体制の確保	・仮設診療所の開設数	—	・医科 19箇所 ・歯科 14箇所	・医科 18箇所 ・歯科 13箇所
			地域における高齢者等への支援	・介護予防教室等の開催数	—	・介護予防教室 33回 ・ふれあい運動教室50回	・介護予防教室 24回 ・ふれあい運動教室28回
		被災者の健康の維持・増進	被災者の健康の維持・増進	・健康相談等の実施箇所数	—	1,890回	1,187回
		健康の維持・増進、こころのケアの推進や要保護児童等への支援	被災者のこころのケアの推進	・こころのケアセンター設置状況	・内陸 1箇所 ・沿岸 4箇所	・内陸 1箇所 ・沿岸 4箇所	—
	教育・文化	きめ細かな学校教育の実践と教育環境の整備・充実	学校施設の復旧整備等	・学校施設の復旧状況	被災401校の復旧	—	291校の復旧完了
			児童生徒の心のサポート	・心のサポート派遣状況 ・心のサポート等のための教員加配状況	—	—	・県外臨床心理士5人 ・教員235人加配
			「いわての復興教育」の推進	・復興教育に関する教員研修会の実施箇所数	—	7か所	7か所
		文化芸術環境の整備や伝統文化等の保存と継承	被災文化財等の救援	・被災した文化財の救出・洗浄作業等の件数	—	—	66件
		社会教育・生涯学習環境の整備	学校と地域の協働の推進	・地域が学校の教育活動を支援している市町村数及び小中学校数	—	—	7市町村、36小・中学校
		スポーツ・レクリエーション環境の整備	運動部活動への支援	・運動部活動の移動支援をしている学校数	—	希望するすべての学校	・中学校 15校 ・高等学校 3校
	地域コミュニティ	地域コミュニティの再生・活性化	地域コミュニティの継続支援	・生活支援相談員の配置数	—	202人	188人
	市町村行政機能	行政機能の回復	被災市町村の行政機能回復の支援(職員派遣)	・市町村への派遣決定者数(平成23年度分)	—	—	171人
		被災市町村のまちづくり計画等の策定支援	・復興計画策定済市町村数	12市町村	12市町村	12市町村	
「なりわい」の再生	水産業・農林業	漁業協同組合を核とした漁業、養殖業の構築	漁船、養殖施設、定置網等の復旧・整備支援	・漁船、養殖施設の復旧・整備状況	漁船6,152隻、養殖施設19,885台の復旧・整備	漁船5,222隻、養殖施設11,931台の復旧・整備	漁船3,012隻、養殖施設7,880台の復旧・整備
		産地魚市場を核とした流通・加工体制の構築	県内の産地魚市場の復旧・整備支援	・県内産地魚市場の再開状況	13産地魚市場の復旧・整備	13産地魚市場の復旧・整備	12産地魚市場の復旧・整備完了
		漁港等の整備	漁港・漁場のがれき撤去や漁港等の復旧・整備	・漁港等の災害廃棄物撤去状況と応急復旧実施状況	31漁港区域の応急復旧・本復旧	・がれき撤去 ・応急復旧	・がれき撤去完了 ・応急復旧完了
	商工業	地域特性を生かした生産性・収益性の高い農業の実現	農業共同利用施設の復旧・整備支援と農業生産基盤の復旧・整備	・共同利用施設の復旧・整備状況と農業生産基盤の応急復旧実施状況	・共同利用施設58施設の復旧・整備 ・農地・農業用施設11,981箇所の復旧	・共同利用施設76施設の復旧・整備 ・農地・農業用施設304箇所の応急復旧	・共同利用施設69施設の復旧・整備 ・農地・農業用施設304箇所の応急復旧
		地域の木材を活用する加工体制等の再生	木材加工施設等の復旧・整備支援	・合板工場等の復旧・整備状況	合板工場等3施設の復旧・整備	合板工場等3施設の復旧・整備	3施設の復旧・整備完了
		中小企業等への再建支援と復興に向けた取組	被災企業に対する金融支援	・「中小企業東日本大震災復興資金」貸付金額、保証料補給額	—	—	・貸付金 398億1,797万円 ・保証料補給額 2億9,125万円
		ものづくり産業の新生	中小企業等復旧・復興支援	・沿岸地域の企業再建状況	完全操業 100%	—	完全操業 71.7%
観光	観光資源の再生と新たな魅力の創造 復興の動きと連動した全県的な誘客への取組	全県的な誘客	・県内主要観光地における観光客の入込状況	—	—	394.0万人 平成23年(1~12月) ※対前年比85.2%	



# I 「安全」の確保

## 1 防災のまちづくり

### (1) 災害廃棄物（がれき）の処理

- 生活環境に支障が出る災害廃棄物は、平成 23 年 7 月末までにおおむね移動を完了しました。
- その他の災害廃棄物は、平成 24 年 3 月末を目途に被災現場からの移動を完了させます。
- 処理については、平成 26 年 3 月末の完了を目途に実施します。



がれき処理作業の様子

### ○沿岸市町村の災害廃棄物（がれき）処理の進捗状況


岩手県公表データ（平成 24 年 1 月 16 日）

市町村名	がれき推計量 (千 t)	仮置場への搬入済量 (千 t)	撤去率 がれき推計量に 対する搬入済量 の割合 (%)
洋野町（ひろのちょう）	15	15	100%
久慈市（くじし）	96	96	100%
野田村（のだむら）	140	140	100%
普代村（ふだいむら）	19	19	100%
田野畑村（たのはたむら）	86	86	100%
岩泉町（いわいずみちょう）	42	42	100%
宮古市（みやこし）	575	575	99%
山田町（やまだまち）	359	355	99%
大槌町（おおつちちょう）	669	689	103%
釜石市（かまいしし）	590	376	64%
大船渡市（おおふなとし）	837	654	78%
陸前高田市（りくぜんたかたし）	926	926	100%
計	4,354	3,973	91%

※ 搬入済量：平成 24 年 1 月 16 日現在で市町村を通じて把握がなされた仮置場への搬入済量を集計したもの。

(2) 海岸保全施設の復旧・整備

- 技術的根拠等専門的な知見に基づき、津波対策の方向性や海岸保全施設の整備目標等について検討するため、岩手県津波防災技術専門委員会を設置しました。
- 専門委員会での検討や市町村との意見交換及び国との協議を踏まえ、岩手県沿岸（24地域海岸）における海岸堤防高さを9月26日（10地域海岸）及び10月20日（14地域海岸）に公表しました。
- 海岸保全施設の災害復旧については、災害査定が12月23日で全て終了しました。今後は、早期復旧に向けて順次工事を発注し、平成23年度から概ね5年以内の復旧・整備を目指します。
- また、河川・海岸構造物の復旧等に当たっては、堤防から受ける圧迫感など景観への影響や、堤防建設に伴う自然環境への影響に配慮する必要があることから、「岩手県河川・海岸構造物の復旧等における環境・景観検討委員会」を設置し検討を進めており、平成23年度内に成果を取りまとめる予定です。



岩手県沿岸における海岸堤防高さの設定状況

(3) 放射性物質に係る安全対策と風評被害対策

- 県民の安全・安心及び風評被害の防止を図るため、放射線の影響を受けやすいとされる子どもの健康と食の安全・安心を重点項目として、放射線量等を測定、公表するとともに、適切な対策を速やかに講じています。

○放射線量等測定に係る対応方針（平成23年8月31日策定）

住環境等、教育施設等、農林水産物等及び産業活動について、放射性物質の影響を計画的に測定し、結果について県ホームページ等で速やかに公表しています。

○放射線量低減に向けた取組方針（平成23年9月21日策定）

県民が日常生活において受ける追加被ばく線量の目標を年間1ミリシーベルト以下とし、必要な低減措置の取組を支援しています。

○県産食材の安全確保方針（平成23年10月4日策定）

県内で収穫・漁獲された農林水産物について放射性物質濃度の測定を行い、国の定める暫定規制値を超える値が検出された場合は市場に流通させない体制等を整備しています。

- 放射線量等測定機器の整備を進め、監視体制の整備を進めるとともに、専門家による放射線の影響に関するセミナー等を開催し、放射線等に関する知識の普及を図っています。

○環境放射能測定機器の整備状況（平成23年度整備分（予定を含む。）以下同じ。）

・モニタリングポスト（固定式）	9台
・ゲルマニウム半導体検出器	3台
・NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ	31台
・ガンマ線スペクトロメータ	15台

○専門家によるセミナー等の開催状況

・放射線セミナー開催	7回
・いわてグラフ掲載	2回
・放射線に関するリーフレット配布	4万部



## 2 交通ネットワーク

### (1) 復興道路の整備


- 「復興道路」については、3年間での重点投資、5年以内の全線開通を国に強く要望してきたところ、国の平成23年度第3次補正予算で、県が要望していた全ての区間が新規事業化され、本県に約607億円（事業費）が配分されました。

- 国の平成24年度予算案においても、国全体で約1,088億円（国費）が措置されたほか、体制強化を図るため、南三陸国道事務所の新設が盛り込まれました。

- 国との共催により11月20日に「復興道路着工式」を開催したほか、11月25日に早期完成に向けて、国と県、関係市町村による「第1回復興道路会議」を開催しました。

- 国では、三陸沿岸道路の「測量等土地立入り説明会」を11月27日から、東北横断自動車道釜石秋田線の「測量等土地立入り説明会」を12月8日から開催し、測量等を順次実施中です。

- 県では、復興道路の整備促進のため、「復興道路整備促進連絡調整会議」の場で埋蔵文化財調査や保安林解除等の関係機関協議の迅速化を図るとともに、復興道路の整備効果を最大限に波及させるため、「いわての道を考える懇談会」を開催し、「復興道路を核とした道路施策の取組方



岩手県内の復興道路計画路線



針」の策定に取り組んでいます。

○復興道路整備状況（平成23年12月1日現在）

路線名	計画延長 (km)	供用中		供用中+事業中	
		延長 (km)	率 (%)	延長 (km)	率 (%)
三陸沿岸道路	213	48	22.5%	213	100.0%
東北横断自動車道釜石秋田線	80	30	37.5%	80	100.0%
宮古盛岡横断道路	100	1	1.0%	66	66.0%
合計	393	79	20.1%	359	91.3%

## Ⅱ 「暮らし」の再建

### 1 生活・雇用

#### (1) 災害復興公営住宅等の整備

- 災害復興公営住宅等の整備の基礎資料とするため、仮設住宅入居者を対象としたアンケート調査を実施（アンケート結果は8月30日に公表）しました。
- 災害復興公営住宅等を含む復興住宅の供給計画や供給方針等を定めた「岩手県住宅復興の基本方針」を10月5日に策定しました。
- 現在、市町村と連携しながら災害復興公営住宅の建設用地を選定中であり、条件の整った箇所から順次、設計委託等の発注を進めており、釜石地区の2団地（約160戸分）について設計業務に着手し、大槌地区の1団地（約35戸分）について入札公告を行ったところです。
- 今後、できる限り基盤復興期間内（平成23年度～25年度）での完成を目指すとともに、市町村の復興まちづくり事業と合わせて行うものなどについては、本格復興期間内（平成26年度～28年度）の早期の完成を目指します。



災害復興公営住宅の完成イメージ

(2) 雇用維持・創出と就業支援

- 緊急雇用創出事業を実施しています。
- 平成 23 年度は、震災対応事業分として 10,000 人の雇用創出を予定しています。

○雇用実績（平成 24 年 1 月 31 日現在）

	雇用創出見込	雇用実績	対前月比	充足率
新規雇用	12,435 人	11,812 人	468 人増	95.0%
うち震災対応分	10,000 人	7,136 人	466 人増	71.4%

※震災対応分のみ 1 月 26 日現在

2 保健・医療・福祉

(1) 医療提供体制の確保

- 被災地における医療提供機能の回復を図るため、これまでに医科18箇所（県立病院仮設診療施設を含む）、歯科13箇所の仮設診療所を整備しました。
- 今後も、平成24年3月末までに、更に医科1箇所、歯科1箇所の仮設診療所を整備します。



設置された仮設の診療所

○仮設診療所の開設状況（累計）

	単位	目標値 (24年3月)	実績値 (24年1月)	達成率
医科	箇所	19	18	94.7%
歯科	箇所	14	13	92.9%
合計		33	31	93.9%

(2) 地域における高齢者等への支援

- 応急仮設住宅等において生活する高齢者の生活不活発病等の予防や孤立化の防止を図るため、高齢者が気軽に参加できる介護予防教室とふれあい運動教室（レクリエーション活動）を陸前高田市、大槌町、岩泉町、大船渡市等で計 52 回開催しました。
- 平成 24 年 3 月末までに、これまでの開催と合わせ介護予防教室を大槌町と陸前高田市で計 33 回、ふれあい運動教室を沿岸 10 市町村で計 50 回開催します。



介護予防・ふれあい運動教室の様子

○介護予防教室、ふれあい運動教室の実施状況（累計）

	単位	目標値 (24年3月)	実績値 (24年1月)	達成率
介護予防教室	回	33	24	72.7%
ふれあい運動教室	回	50	28	56.0%
合計		83	52	62.7%

(3) 被災者の健康の維持・増進

- 被災者の健康の維持増進を図るため、応急仮設住宅集会所等において健康相談や栄養相談、口腔ケア指導を平成24年1月までに計1,187回実施しました。
- 今後も、健康相談等を継続的に実施し、平成24年3月末までに合計1,890回実施する予定です。

○健康教室の実施状況（累計）

	単位	目標値 (24年3月)	実績値 (24年1月)	達成率
健康相談・健康教室等	回	1,680	1,013	60.3%
口腔ケア指導	回	210	174	82.9%
合計		1,890	1,187	62.8%

(4) 被災者のこころのケアの推進

- 地震や津波により精神的負担を抱えている被災者に対し、県内外から派遣されたこころのケアチームによる避難所の巡回等を行い、被災者と面接し、相談や診察等の活動を実施してきました。
- また、特に被害の大きかった沿岸7市町村に相談や診察を行う「震災こころの相談室」を設置し、この相談室を拠点に、応急仮設住宅等に入居している被災者に対し、こころのケアチームの訪問活動による「こころのケア」対策を行っています。
- 平成24年3月末までに、被災者のきめ細かなこころのケアを継続的・長期的に行うため、内陸部に「県こころのケアセンター」を、沿岸4保健医療圏域に「地域こころのケアセンター」を設置します。

○こころのケアセンター等の設置状況（累計）

	単位	目標値 (24年3月)	実績値 (24年1月)	達成率
県こころのケアセンター	箇所	1	0	—
地域こころのケアセンター	箇所	4	0	—
合計		5	0	—

(5) 要保護児童等への支援

- 被災地の児童の子どもたちのこころのケアを行うため、沿岸3地区（宮古・釜石・大船渡）に「子どもたちのこころのケアセンター」を設置し、子どもたちのケアに関する相談受付や児童精神科医による診察対応を行うとともに、養育・生活相談など幅広く児童に関する相談を受ける巡回相談を沿岸各地区で計343回実施しました。
- 今後も、沿岸地区において巡回相談を継続的に実施し、これまでの分も合わせ平成24年3月末までに合計364回開催します。

○巡回児童相談回数（累計）

区分	単位	目標値 (24年3月)	実績値 (24年1月)	達成率
実施回数	回	364	343	94.2%

3 教育・文化

(1) 学校施設の復旧整備等

- 学校施設の復旧を図るとともに通学手段を確保し、中長期的には、防災機能を兼ね備えた学校施設整備を推進します。

(復旧前)



(復旧後)





○学校施設の復旧状況（平成 24 年 1 月末現在）

	単位	被災校	復旧済校	復旧工事が完了していない学校	自校校舎以外で学校再開をしている学校 (うち仮設校舎再開学校)
県立学校	校	73	60	13	1
市町村立学校	校	328	231	97	24 (9)

(2) 児童生徒の心のサポート

- 臨床心理士を被災した学校等に派遣し、児童生徒の心のサポートを実施しています。
- 「心とからだの健康観察」の結果を記録する県内共通様式による「こころのファイル」を作成し、中長期にわたる児童生徒の心のサポートを実施しています。

○県外臨床心理士（市町村教育委員会等に常駐）の派遣

- ・ 陸前高田市 1 人、大船渡市 1 人、釜石市・大槌町 1 人、宮古市・山田町 1 人（H23 年 9 月～）
- ・ 県北教育事務所 1 人（H23 年 12 月～）

○専門家で構成する県内大学チームの派遣（H23 年 9 月～）

大船渡東・高田高等学校は盛岡大学チーム、釜石・大槌高等学校は岩手大学チーム、宮古工業・山田高等学校は岩手県立大学チーム、幼稚園は岩手・岩手県立大学チームがそれぞれ担当し、月 1 回～4 回程度の派遣サポートを実施

○児童生徒の心のサポート等に対応するための教員の加配状況

小・中学校 201 人、県立学校 34 人

(3) 「いわての復興教育」の推進

- 平成 23 年 8 月に「いわての復興教育」プログラム編集委員会を立ち上げ、11 月までに委員会を 3 回開催し、復興教育プログラムの作成に取り組むとともに、各地区の先行事例の収集を行っています。
- また、11 月下旬より各地区で行われた主任クラスの研修会を受け、各校では次年度教育計画への反映を進めています。
- 今後は、「いわての復興教育」プログラムの初版を 2 月に発刊し、3 月末までに県内全ての公立小・中学校、県立学校に配付するとともに、2 月に行われる岩手県教育研究発表会において説明する予定です。

○復興教育に関する教員（主任クラス）研修会の実施個所数

7 か所（H23 年 11 月～）



(4) 被災文化財等の救援

- 大震災津波により被災した土器等の遺物及び古文書・生物標本等について、洗浄・復元・保存処理作業を実施しています。

○被災した文化財の救出・洗浄作業等の件数

66件（1月末累計）



文化財の洗浄作業の様子

(5) 学校と地域の協働の推進

- 被災した沿岸市町村における学校教育を地域全体で支援する体制づくりを推進し、地域の教育力の活性化を促進します。

○被災沿岸市町村において「学校と地域の協働推進事業」を活用している市町村数（小・中学校数）

7市町村（36小・中学校）

(6) 運動部活動への支援

- 被災した地域の中学校・高等学校の部活動の活性化等を図るため、運動部活動における移動のためのバス借上げ料等を支援しています。

○運動部活動における移動のためのバス借上げ料等支援学校数

中学校 15校、高等学校 3校

## 4 地域コミュニティ

(1) 地域コミュニティの継続支援

- 県や市町村社会福祉協議会に生活支援相談員を188人配置し、応急仮設住宅や在宅の被災者を対象に、生活福祉資金の貸付相談や各種相談受付等を実施しているほか、民生委員等と連携しながら高齢者等要援護者の安否確認や見守り活動を実施しています。
- 今後も、要援護者の安否確認や見守り活動を更に推進するため、平成24年3月末までに、生活支援相談員を14人増員し、202人配置とします。

○生活支援相談員の配置状況（累計）

	単位	目標値 (24年3月)	実績値 (24年1月)	達成率
生活支援相談員	人	202	188	93.1%

※実績値は1月末時点の数値

## 5 市町村行政機能

### (1) 被災市町村の行政機能回復への支援（職員派遣）

- 行政機能が大きく損なわれた市町村に対し、行政機能回復のための中長期的な職員派遣を実施しています。
- 今後も市町村のニーズ把握に努め、復興の段階に応じて適切な時期に必要な職員を派遣するよう調整を行っていきます。



津波により被災した大槌町役場

### ○市町村への派遣決定者数（平成 24 年 2 月 1 日現在）

宮古市	大船渡市	久慈市	陸前高田市	釜石市	計
4	21	2	60	14	171
大槌町	山田町	岩泉町	田野畑村	野田村	
39	17	2	5	7	

### (2) 被災市町村のまちづくり計画等の策定支援

- 被災市町村の復興計画策定段階において多重防災型まちづくりを基本とする復興に向けたまちづくりのグランドデザインのモデルの提示、市街地の土地利用計画検討のための技術データの提供、計画策定のための人的支援、関係機関による連絡調整会議の開催など支援を実施しました。
- 今後は、まちづくり事業の事業化、事業実施体制の確立に向けた支援を引き続き行います。

### ○岩手県内市町村における復興計画策定状況（平成 23 年 12 月 26 日現在）

復興計画・基本方針等策定時期			
洋野町	洋野町復興ビジョン 6/1	洋野町震災復興計画 7/28	
久慈市	久慈市復興ビジョン 5/2	久慈市復興計画 7/22	
野田村	野田村復興基本方針 5/27	野田村東日本大震災津波復興計画 11/7	
普代村	普代村災害復興計画基本方針 6/1	普代村災害復興計画 9/29	
田野畑村	田野畑村災害復興計画（復興基本計画） 9/29		
岩泉町	岩泉町震災復興計画（骨子） 5/20	岩泉町震災復興計画 9/16	

宮古市	宮古市震災復興基本方針 6/1	宮古市東日本大震災復興計画（基本計画） 10/31	
山田町	山田町復興ビジョン 6/30	山田町復興計画（行政素案） 9/29	山田町復興計画 12/22
大槌町	大槌町震災復興基本方針 6/9	大槌町東日本大震災津波復興計画 12/26	
釜石市	釜石市復興まちづくり基本計画 復興プラン骨子 7/11	釜石市復興まちづくり基本計画 （中間案） 10/26	釜石市復興まち づくり基本計画 12/22
大船渡市	大船渡市復興基本方針 4/20	大船渡市復興計画 10/31	
陸前高田市	陸前高田市震災復興計画策定方針 5/16	陸前高田市震災復興計画 12/21	

### Ⅲ 「なりわい」の再生

#### 1 水産業・農林業

##### (1) 漁船、養殖施設、定置網等の復旧・整備支援

- 漁業協同組合による漁船・養殖施設・定置網等の整備を支援しています。
- サケ・アワビ等の放流再開に向けて、サケふ化場の整備支援や種苗生産施設の整備を進めています。

○漁船、養殖施設の復旧・整備状況（平成23年12月31日現在・平成24年1月31日現在）

区分	平成23年度計画数	復旧・整備完了数	達成率
漁船の復旧・整備 （平成24年1月31日現在）	5,222 隻	3,012 隻	57.8%
養殖施設の復旧・整備 （平成23年12月31日現在）	11,931 台	7,880 台	66.0%

##### (2) 県内の産地魚市場の復旧・整備支援

- 産地魚市場の再開と安定的な運営に必要な施設の復旧と設備・機器の整備を支援しています。

○産地魚市場の再開状況（平成24年1月31日現在）

産地魚市場名	復旧・整備、再開状況
①種市	4月 8日再開
②八木	3月23日再開
③久慈市	3月30日再開
④野田	7月 6日再開
⑤普代	4月 5日再開
⑥田野畑	11月 1日再開
⑦田老	年度内に復旧・整備を完了予定
⑧宮古市	4月11日再開
⑨山田	10月20日再開
⑩船越湾	10月12日再開
⑪釜石市	11月 7日再開

⑫大槌	8月 4日再開
⑬大船渡	6月 1日再開

(3) 漁港・漁場のがれき撤去や漁港等の復旧・整備

- 漁港での漁船の係留・停泊機能回復のための航路・泊地の災害廃棄物を撤去するとともに、漁場での災害廃棄物の撤去に取り組んでいます。
- 漁港や海岸保全施設の応急的な復旧は完了しています。また、本格復旧に必要な国の災害査定は全て終了し、順次、本格的な復旧工事に着手しています。

○漁港等の災害廃棄物撤去状況と応急復旧実施状況（平成24年1月31日現在）

区分	平成23年度計画数	復旧・整備完了数
漁港（航路・泊地）の災害廃棄物撤去	31 漁港（県管理）	31 漁港（県管理）
漁港、海岸保全施設の応急的な復旧	31 漁港区域（県管理）	31 漁港区域（県管理）

（復旧前）



（復旧後）



(4) 農業共同利用施設の復旧・整備支援と農業生産基盤の復旧・整備

- カントリーエレベーター等の共同利用施設の復旧・整備や農業用機械等の導入を支援しています。
- 農地や水利施設等の応急的な復旧は完了しています。また、本格復旧に必要な国の災害査定は全て終了し、順次、本格的な復旧工事に着手しています。

○共同利用施設の復旧・整備状況と農業生産基盤の応急復旧実施状況（平成24年1月31日現在）

区分	平成23年度計画数	復旧・整備完了数	達成率
農業共同利用施設の復旧・整備	76 施設	69 施設	90.8%
農地・農業用施設の応急的な復旧	304 箇所	304 箇所	100.0%

(5) 木材加工施設等の復旧・整備支援

- 早期の操業再開が可能な合板工場等の施設・機械設備の復旧・整備については、平成23年12月30日までに全て終了しており、今後は、被害が大きい合板工場等の施設・機械設備の復旧・整備を支援していきます。

○合板工場等の復旧・整備状況（平成 24 年 1 月 31 日現在）

区分	平成 23 年度計画数	復旧・整備完了数
早期の操業再開可能な施設の復旧・整備	3 施設	3 施設

2 商工業

(1) 被災企業に対する金融支援

■ 中小企業東日本大震災復興資金は、被災中小企業者に対し事業再生に必要な資金を円滑に供給するため、県が融資に係る財源を金融機関に貸し付けて被災企業に融資する制度です。

また、中小企業東日本大震災復興資金保証料補給事業は、この資金を利用する中小企業者のうち、り災証明を受けた企業に対し、融資に係る信用保証料を県が企業に代わって岩手県信用保証協会に支払う補助制度です。

○貸付等の状況（※平成 23 年 6 月 15 日融資取扱開始）

	平成 23 年度 融資枠・予算額	実績
貸付金	融資枠 500 億円	398 億 1,797 万円（6 月～12 月）
保証料補給額	予算額 4 億 1,472 万円	2 億 9,125 万円（6 月～12 月）

(2) 中小企業等復旧・復興支援

■ 県では、発災直後から関係機関と連携し、被災企業に対して、いわゆる中小企業等グループ補助金や仮設工場の整備をはじめ、二重債務の解消など、各種制度により支援しています。

○沿岸ものづくり企業の再建状況（平成 23 年 11 月末現在）


	企業数	割合
完全操業	81 社	71.7%
一部操業など	32 社	28.3%
合計	113 社	100.0%

※ ものづくりネットワーク会員企業のうち、沿岸地域の企業（製造業）の再建状況であること。

(被災直後)



(再開)





### 3 観光

---

#### (1) 全県的な誘客

- 平泉の文化遺産など本県の魅力を広く情報発信し、観光客の誘客促進に取り組んでいます。

○県内主要観光地における観光客の入込状況（平成23年12月末現在）

	入込客数
平成23年（1～12月）	394.0万人
平成22年（1～12月）	462.5万人
対前年比	85.2%

復興実施計画における  
主な取組の進捗状況  
(平成 24 年 2 月)

発行

平成 24 年 2 月 15 日

岩手県  
復興局 企画課

〒020-8570

岩手県盛岡市内丸 10-1

電話 (019)-629-6945

ホームページ：いわて復興ネット

[http://www.pref.iwate.jp/~hp0212/fukkou\\_net/index.html](http://www.pref.iwate.jp/~hp0212/fukkou_net/index.html)

本資料は平成 24 年 1 月末現在で把握しているデータを基に作成しました。