

(様式1)

洋野町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

洋野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	900,530	608,884	
25	307,171	218,531	
26	240,233		
27	0		
合計		1,447,934	827,415

<参考>	洋野町東日本大震災復興交付金基金残高	636,955	洋野町東日本大震災復興交付金基金の利息額	404
------	--------------------	---------	----------------------	-----

<参考> 岩手県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	298,433	131,803	
25	165,000	58,312	
26	111,375		
27	0		
合計		574,808	190,115

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

洋野町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	2	-	1	-	水産物加工開 発複合施設整 備事業	種市地区	町	町	直接	完了	350,000	24 ~ 24	23				24年7月、設計発注。24年12月、本体工事発注。 25年10月完成。
															24	262,500	250,522	-	
															25		11,814	164	
															26				
															27				
															累計	262,500	262,336	164	
2	◆	C	-	2	-	1	漁業体験交 流・担い手育 成事業	町内全域	町	町	直接	完了	14,680	24 ~ 25	23				24年4月、委託業務発注。事業実施。 26年3月完了。
															24	4,800	1,148	-	
															25	812	493	3,971	
															26				
															27				
															累計	5,612	1,641	3,971	
3	◆	C	-	2	-	1	水産物販売促 進事業	町内全域	町	町	直接	完了	41,824	24 ~ 25	23				24年5月、委託業務発注。事業実施。 26年3月完了。
															24	27,945	6,327	-	
															25	5,513	20,818	6,313	
															26				
															27				
															累計	33,458	27,145	6,313	
4	◆	C	-	2	-	1	磯資源回復事 業	町内地先	町	町	直接	完了	30,000	24 ~ 25	23				24年9月・10月、単価契約。24年9月～12月、稚ウニ購入・放流 25年9月・10月、単価契約。25年9月～12月、稚ウニ購入・放流
															24	8,000	7,989	-	
															25	16,000	11,889	4,122	
															26				
															27				
															累計	24,000	19,878	4,122	
5	C	-	7	-	1	-	オイルフェンス 等保管施設整 備事業	八木地区	町	町	直接	完了	20,000	24 ~ 24	23				24年7月、オイルフェンス発注。24年9月、オイルフェンス設置。 26年2月保管施設発注。26年3月完成。
															24	15,000	3,134	-	
															25		8,079	3,787	
															26				
															27				
															累計	15,000	11,213	3,787	
6	C	-	7	-	2	-	水産物加工処 理施設整備事 業	八木地区	町	民間 団体	直接	完了	68,730	24 ~ 24	23				24年5月、実施主体公募。24年6月実施主体採択及び契約。24 年12月、事業完了。
															24	47,251	34,977	12,274	
															25				
															26				
															27				
															累計	47,251	34,977	12,274	
14	C	-	4	-	1	-	農業復興支援 事業(野菜加 工施設整備)	二ツ屋地 区	県	町	間接	完了	8,911	24 ~ 24	23				24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備 改修発注。24年12月完了。
															24	6,683	5,880	803	
															25				
															26				
															27				
															累計	6,683	5,880	803	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
15	C	-	6	-	1	-	漁港機能強化 施設整備事業	種市地区	県	町	間接	完了	120,000	24	～	24	23				24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、 機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。25年6 月角浜分工事発注、25年12月完成。
																	24	90,000	50,967	-	
																	25		39,033	0	
																	26				
																	27				
累計	90,000	90,000	0																		
16	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	(洋野町) 種市漁港 区域内	県	県	直接	完了	80,000	24	～	24	23				24年11月工事発注 H25.9.30完成
																	24	60,000	42,146	-	
																	25		5,881	11,973	
																	26				
																	27				
累計	60,000	48,027	11,973																		
17	C	-	7	-	3	-	増殖溝造成事 業	角浜地区 平内地区	町	町	直接	完了	73,000	24	～	25	23				24年12月、設計発注。25年3月設計完了。25年10月造成工事発 注、26年3月完成。
																	24	25,200	10,867	-	
																	25	29,550	21,075	22,808	
																	26				
																	27				
累計	54,750	31,942	22,808																		
18	C	-	7	-	4	-	漁業活動環境 整備事業	宿戸地区	町	町	直接	完了	22,000	24	～	24	23				24年12月、設計発注。25年2月設計完了。 25年7月工事発注、25年10月完成。
																	24	16,500	551	-	
																	25		15,050	899	
																	26				
																	27				
累計	16,500	15,601	899																		
19	C	-	5	-	1	-	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業	八木地区	県	町	間接	継続	156,000	24	～	24	23				24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。 26年1月補償調査委託発注。
																	24	117,000	20,435	-	
																	25		6,693	-	
																	26				
																	27				
累計	117,000	27,128	0																		
21	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		町						～		23				復興講演会事業(26年3月完了) 震災記録誌事業(26年3月完了)
																	24	61,929	0	-	
																	25		980	-	
																	26				
																	27				
累計	61,929	980	0																		
24	◆	C	-	5	-	1	八木南町地区 消防屯所移転 整備事業	八木地区	町	町	直接	完了	26,840	24	～	25	23				25年1月、用地測量等発注。25年3月完了。 25年7月工事発注、26年2月完成。
																	24	1,952	1,067	-	
																	25	19,520	19,692	713	
																	26				
																	27				
累計	21,472	20,759	713																		
25	C	-	5	-	2	-	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	八木地区	町	町	直接	継続	441,060	24	～	27	23				八木南地区屯所分(25年1月、設計発注。25年3月完了。25年7 月工事発注、26年2月完成)
																	24	3,000	1,421	-	
																	25	170,295	20,456	-	
																	26				
																	27				
累計	173,295	21,877	0																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	C	-	6	-	2	-	漁港機能強化 施設整備事業 (直接補助分)	種市地区	町	町	直接	継続	320,000	25 ~ 26	23				角浜分(25年9月工事発注、26年3月完成) 高家分(25年12月設計発注、26年3月完了)
															24				
															25	60,000	66,142	-	
															26	180,000			
															27				
															累計	240,000	66,142	0	

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
  - 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
  - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
  - 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
  - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
  - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
  - 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	273,683	119,428	803
		25	0	51,607	11,973
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			273,683	171,035	12,776
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	474,077	318,003	12,274
		25	301,690	196,488	42,777
		26	180,000	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			955,767	514,491	55,051
県・市町村交付分 合計			1,229,450	685,526	67,827

(様式2D)

洋野町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	八木地区	町	町	直接	完了	50,840	24 ~ 24	23				24年6月設計発注。24年10月、造成工事発注。25年3月新築工 事(4戸)発注、25年8月完成。
															24	42,366	40,853	-	
															25		1,513	0	
															26				
															27				
															累計	42,366	42,366	0	
8	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備用地取得	八木地区	町	町	直接	完了	12,143	24 ~ 24	23				24年10月、造成工事発注。25年3月、用地を開発基金から買い 取り。25年9月舗装工事発注、25年11月完成。
															24	9,714	6,347	-	
															25		361	3,006	
															26				
															27				
															累計	9,714	6,708	3,006	
9	D	-	20	-	1	-	八木地区防災 拠点施設整備 事業	八木地区	町	町	直接	完了	431,756	24 ~ 24	23				24年3月、基本設計発注。24年6月、設計発注。24年10月、造成 工事発注。25年3月、新築工事発注、25年11月完成。26年2月避 難看板工事発注、26年3月完成。
															24	323,817	215,234	-	
															25		8,731	99,852	
															26				
															27				
															累計	323,817	223,965	99,852	
10	◆	D	-	20	-	1	津波避難看板 整備事業	沿岸地区	町	町	直接	完了	3,000	24 ~ 24	23				25年2月、工事発注、25年3月完成。 25年12月、工事発注、26年3月完成。
															24	2,400	727	-	
															25		1,671	2	
															26				
															27				
															累計	2,400	2,398	2	
11	◆	D	-	20	-	1	災害時非常用 食料等整備事 業	八木地区 平内地区	町	町	直接	完了	46,740	24 ~ 24	23				25年10月発注、25年12月完了。
															24	18,696	0	-	
															25		6,216	12,480	
															26				
															27				
															累計	18,696	6,216	12,480	
12	◆	D	-	20	-	1	防災行政無線 戸別受信機整 備事業	全域	町	町	直接	完了	8,000	24 ~ 24	23				25年3月、工事発注。25年6月完成。
															24	6,400	5,376	-	
															25		0	1,024	
															26				
															27				
															累計	6,400	5,376	1,024	
13	◆	D	-	20	-	1	町復興支援検 討業務	全域	町	町	直接	完了	28,825	24 ~ 24	23				24年5月、委託業務発注。25年3月、完了
															24	23,060	22,344	716	
															25				
															26				
															27				
															累計	23,060	22,344	716	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
20	D	-	1	-	1	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)八木 港線 八 木	県	県	直接	継続	500,000	24	~	27	23				八木地区漁業集落防災機能強化事業と調整中。 24年11月,詳細設計発注、実施中。 25年9月修正設計発注、実施中。
																	24	24,750	12,375	-	
																	25	165,000	6,705	-	
																	26	111,375			
																	27				
																	累計	301,125	19,080	0	
22	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	八木地区	町	町	直接	継続	14,189	25	~	27	23				
																	24				
																	25	3,992	2,487	-	
																	26				
																	27				
																	累計	3,992	2,487	0	
23	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	八木地区	町	町	直接	継続	2,103	25	~	27	23				
																	24				
																	25	529	208	-	
																	26				
																	27				
																	累計	529	208	0	
27	D	-	20	-	1	5	津波監視力メ ラ整備事業	種市地区 八木地区 中野地区	町	町	直接	継続	76,492	25	~	26	23				25年12月設計発注、26年3月完了。
																	24				
																	25	960	856	-	
																	26	60,233			
																	27				
																	累計	61,193	856	0	
(注)														23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	24,750	12,375	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	165,000	6,705	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	111,375	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道県交付分 各年度別合計							
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道県交付分 計							
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村交付分 各年度別合計							
														市町村交付分 計							
														県・市町村交付分 合計							