

岩手県立療育センター及び岩手県立盛岡となん支援学校（仮称）
新築工事の進捗について

1 主な機能

(1) 障がい児支援部門

① 入所部門：重症心身障がい児の受入体制を強化

- ・ 肢体不自由児対応病床：定員 60 人⇒定員 30 人 ※入所状況の実態を踏まえた変更
- ・ 重症心身障がい児対応病床：（新設）定員 20 人
- ・ 一般病床（在宅重症心身障がい児の重篤化対応、NICU 後送病床機能）：（新設）定員 10 人

② 診療部門：

- ・ 耳鼻咽喉科、眼科、リハビリテーション科を新設（6 診療科⇒9 診療科）

※ 現診療科：小児科、整形外科、歯科、神経内科、泌尿器科、児童精神科

③ 在宅支援部門：現在の支援体制を維持 ※通所サービスは平成 24 年度に定員増を先行実施

- ・ 医療型児童発達支援センター（肢体不自由児向け通所サービス）：定員 20 人
- ・ 児童発達支援事業所・生活介護事業所（重症心身障がい児・者向け通所サービス）：定員 15 人
- ・ 障がい児・者短期入所：定員 5 人/日中一時支援：定員 3 人

④ 相談支援部門：現在の支援体制を維持

在宅の重症心身障がい児・者、発達障がい児・者への支援の継続

(2) 障がい者支援部門：現在の支援体制を維持

① 施設入所支援：定員 30 人

② 日中活動支援：定員 32 人（機能訓練 20 人/生活訓練 6 人/就労移行支援 6 人）

③ 在宅支援部門：短期入所 定員 1 人

2 整備地

(1) 整備地選定の主な考え方

- ・ 高度な小児医療の提供体制の構築に適する場所
- ・ 医師等の診療応援を受けやすい場所

(2) 整備地

① 所在地：紫波郡矢巾町大字藤沢第 2 地割

（岩手医科大学附属病院の移転敷地内）

② 敷地面積：20,576.07 m²

※ 盛岡となん支援学校（仮称）と一体的に整備

3 工事の進捗状況

(1) 新築（建築等）工事（工期：平成 27 年 10 月 21 日～平成 29 年 10 月 19 日）

平成 29 年 1 月末時点の工事の進捗率：療育センター 55.77%（計画どおり）

（支援学校 51.75%（計画どおり））

(2) 医療機器、医療情報システムの整備

平成 28 年度は、MR I 等の高額医療機器の購入及び医療情報システムの発注に係る手続きを進めているところ。

※ 今後の整備スケジュールは以下のとおり。

時 期	予 定
平成 29 年 10 月～12 月	医療機器搬入、設置、調整 医療情報システム関連機器搬入、配線工事 職員現地訓練等
平成 29 年度中	新センターに移転し、業務を開始