

達成状況評価シート
(森林整備・林業等振興整備交付金)

1 個別事業評価表

目 標	メニュー	事業種目	事業実施主体	施設等 区 分	設置年度	個別指標	目標年度(平成26年度)			備 考
							目標値	実績値	達成率(%) (実績値/目標値)	
森林整備 の推進	路網整備地 域連携モデ ル事業	基幹作業 道整備	八幡平市 (浄安森林組合)	作業道開 設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	25m/ha	25m/ha	100%	曲田線
森林整備 の推進	路網整備地 域連携モデ ル事業	基幹作業 道整備	八幡平市 (浄安森林組合)	作業道開 設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	40m/ha	40m/ha	100%	不動川原 線
森林整備 の推進	未整備森林緊急 公的整備導入モ デル事業	森林施業 等	雫石町 (岩手中央森林組 合)	除間伐等	平成21年度 (20繰越)	未整備森林面積 の減少	8,944ha →7,879ha	8,050ha	84%	
森林整備 の推進	路網整備地 域連携モデ ル事業	基幹作業 道整備	葛巻町 (葛巻町森林組合)	作業道開 設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	24m/ha	27m/ha	113%	鍋倉線
森林整備 の推進	路網整備地 域連携モデ ル事業	基幹作業 道整備	葛巻町 (岩手県)	作業道開 設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	57m/ha	56m/ha	98%	浦志内線
森林整備 の推進	森林づくりの 推進	林業機械 作業シス テム整備	奥州市 (奥州地方森林組 合(旧水沢地方森 林組合))	林業機械 導入	平成21年度	搬出間伐の割合	1%→20%	32.3%	161%	
森林整備 の推進	条件不利森林公 的整備緊急特別 対策事業	森林施業 等	奥州市	除間伐等	平成21年度	未整備森林面積 の減少	1,600ha →1,500ha	1,444ha	156%	
森林整備 の推進	未整備森林緊急 公的整備導入モ デル事業	森林施業 等	金ヶ崎町 (岩手県)	森林施業 及び関連 条件条件 整備活動	平成21年度 (20繰越)	未整備森林面積 の減少	20ha →0ha	0ha	100%	

森林整備の推進	条件不利森林 公的整備緊急 特別対策事業	森林施業 等	花巻市	除間伐等	平成21年度	未整備森林面積 の減少	1,230ha →1,100ha	1,011ha	168%	
森林整備の推進	森林づくりの 推進	林業機械 作業シス テム整備	北上市 (北上市森林組合)	林業機械 導入	平成21年度	搬出間伐の割合	10%→24%	27.0%	121%	
森林整備の推進	路網整備地 域連携モデ ル事業	基幹作業 道整備	北上市	作業道開 設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	85m/ha	86m/ha	101%	熊沢北線
森林整備の推進	路網整備地 域連携モデ ル事業	基幹作業 道整備	北上市	作業道開 設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	61m/ha	79m/ha	130%	熊沢南線
森林整備の推進	路網整備地 域連携モデ ル事業	基幹作業 道整備	北上市 (北上市森林組合)	作業道開 設	平成21年度	路網密度	80m/ha	133m/ha	166%	上野田線
森林整備の推進	路網整備地 域連携モデ ル事業	基幹作業 道整備	北上市 (北上市森林組合)	作業道開 設	平成21年度	路網密度	42m/ha	61m/ha	145%	亀岩2号 線
森林整備の推進	路網整備地 域連携モデ ル事業	基幹作業 道整備	北上市 (北上市森林組合)	作業道開 設	平成21年度	路網密度	86m/ha	113m/ha	131%	亀岩3号 線
森林整備の推進	路網整備地 域連携モデ ル事業	基幹作業 道整備	遠野市 (遠野地方森林組 合)	作業道開 設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	46m/ha	61m/ha	133%	笠之通線
森林整備の推進	路網整備地 域連携モデ ル事業	基幹作業 道整備	遠野市 (遠野地方森林組 合)	作業道開 設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	27m/ha	42m/ha	156%	鹿込線
森林整備の推進	路網整備地 域連携モデ ル事業	基幹作業 道整備	遠野市 (遠野地方森林組 合)	作業道開 設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	22m/ha	29m/ha	132%	寒風線

森林整備の推進	路網整備地域連携モデル事業	基幹作業道整備	遠野市 (遠野地方森林組合)	作業道開設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	50m/ha	69m/ha	138%	砂子沢線
森林整備の推進	未整備森林緊急公的整備導入モデル事業	森林施業等	一関市 (旧一関市)	除間伐等	平成21年度 (20繰越)	未整備森林面積の減少	21,183ha →19,065ha	18,323ha	135%	
森林整備の推進	未整備森林緊急公的整備導入モデル事業	森林施業等	一関市 (旧藤沢町)	除間伐等	平成21年度 (20繰越)	未整備森林面積の減少	2,751ha →2,614ha	2,459ha	213%	
森林整備の推進	未整備森林緊急公的整備導入モデル事業	森林施業等	一関市 (有)山一木材)	除間伐等	平成21年度 (20繰越)	未整備森林面積の減少	21,183ha →19,065ha	18,323ha	135%	
森林整備の推進	路網整備地域連携モデル事業	基幹作業道整備	宮古市 (岩手県)	作業道開設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	19m/ha	15m/ha	79%	前刈線
森林整備の推進	未整備森林緊急公的整備導入モデル事業	森林施業等	宮古市 (有)田川造林)	除間伐等	平成21年度 (20繰越)	未整備森林面積の減少	5,369ha →4,832ha	3,585ha	333%	
森林整備の推進	条件不利森林公的整備緊急特別対策事業	森林施業等	山田町	除間伐等	平成21年度	未整備森林面積の減少	1,708ha →1,537ha	1,057ha	381%	
森林整備の推進	路網整備地域連携モデル事業	基幹作業道整備	岩泉町	作業道開設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	31m/ha	31m/ha	100%	関の沢線
森林整備の推進	路網整備地域連携モデル事業	基幹作業道整備	田野畑村	作業道開設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	43m/ha	43m/ha	100%	田野畑1号線
森林整備の推進	路網整備地域連携モデル事業	基幹作業道整備	田野畑村	作業道開設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	22m/ha	22m/ha	100%	田野畑2号線

森林整備の推進	条件不利森林公的整備緊急特別対策事業	森林施業等	田野畑村	除間伐等	平成21年度	未整備森林面積の減少	279ha →134ha	126ha	106%	
森林整備の推進	森林づくりの推進	林業機械作業システム整備	大船渡市 (気仙地方森林組合)	林業機械導入	平成21年度	間伐材利用量	4,000m ³	2,825m ³	71%	
森林整備の推進	路網整備地域連携モデル事業	基幹作業道整備	陸前高田市 (岩手県)	作業道開設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	40m/ha	45m/ha	113%	生出山線
森林整備の推進	条件不利森林公的整備緊急特別対策事業	森林施業等	陸前高田市	除間伐等	平成21年度	未整備森林面積の減少	2,300ha →1,750ha	1,696ha	110%	
森林整備の推進	条件不利森林公的整備緊急特別対策事業	森林施業等	陸前高田市 (陸前高田市森林組合)	除間伐等	平成21年度	未整備森林面積の減少	2,300ha →1,750ha	1,696ha	110%	
森林整備の推進	路網整備地域連携モデル事業	基幹作業道整備	住田町	作業道開設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	24m/ha	25m/ha	104%	アボ沢線
森林整備の推進	路網整備地域連携モデル事業	基幹作業道整備	住田町	作業道開設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	29m/ha	21m/ha	72%	船作線
森林整備の推進	未整備森林緊急公的整備導入モデル事業	森林施業等	住田町	除間伐等	平成21年度 (20繰越)	未整備森林面積の減少	1,914ha →1,529ha	1,053ha	224%	
森林整備の推進	未整備森林緊急公的整備導入モデル事業	森林施業等	住田町 (気仙地方森林組合)	除間伐等	平成21年度	未整備森林面積の減少	1,914ha →1,529ha	1,053ha	224%	
森林整備の推進	路網整備地域連携モデル事業	基幹作業道整備	久慈市 (岩手県)	作業道開設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	100m/ha	101m/ha	101%	小笠原線

森林整備の推進	未整備森林緊急公的整備導入モデル事業	森林施業等	二戸市 (岩手県)	森林施業及び関連条件整備活動	平成21年度 (20繰越)	未整備森林面積の減少	10ha →0ha	0ha	100%	
森林整備の推進	条件不利森林公的整備緊急特別対策事業	森林施業等	二戸市 (二戸地方森林組合)	森林施業及び関連条件整備活動	平成21年度	未整備森林面積の減少	8,218ha →7,252ha	7,492ha	75%	
森林整備の推進	条件不利森林公的整備緊急特別対策事業	森林施業等	二戸市 (浄安森林組合)	森林施業及び関連条件整備活動	平成21年度	未整備森林面積の減少	8,218ha →7,252ha	7,492ha	75%	
森林整備の推進	路網整備地域連携モデル事業	基幹作業道整備	一戸町 (岩手県)	作業道開設	平成21年度 (20繰越)	路網密度	34m/ha	71m/ha	209%	高間木線
森林整備の推進	条件不利森林公的整備緊急特別対策事業	森林施業等	軽米町 (二戸地方森林組合)	除間伐等	平成21年度	未整備森林面積の減少	4,404ha →4,040ha	4,099ha	84%	
木材利用及び木材産業体制の整備推進	木質バイオマス利用促進整備	木質バイオマスエネルギー利用施設整備	盛岡市	木質バイオマスエネルギー利用施設装置	平成21年度	木質バイオマス利用量	317m ³	95.16m ³	30%	
特用林産の振興	特用林産の振興施設整備	特用林産物活用施設等整備	農事組合法人イワテ中央培養センター	特用林産物生産施設装置	平成21年度	乾しいたけ生産量	195t	284.0t	146%	
						乾しいたけ生産性	534kg/日	778.2kg/日	146%	

2 改善措置実施事業表

目 標	メニュー	事業種目	事業実施主体	施設等 区 分	設置年度	個別指標	改善措置内容			備 考
							改善措置による目標年度(年度)			
							改善措置に よる 目 標 値	実績値	達成率(%) (実績値/改善措置 による目標値)	

3 達成状況評価表

「1 個別事業評価表」における全施設数(a)	45
「2 改善措置実施事業」における全施設数(b)	-
(a)のうち達成率が70%以上の施設数(c)	44
達成状況評価値((c)/((a)+(b))) (%)	97.7
達成状況評価結果	A

(注)

- 「1 個別事業評価表」には、本通知第2による事業計画申請年度の前年度に報告された達成状況報告のうち目標年度に係る事業を記載すること。ただし、目標年度及び目標年度までの期間に本通知第9による改善措置を実施したとして報告された事業については、「2 改善措置実施事業表」に記載することとする。
- 森林・林業再生基盤づくり交付金創設以前の事業で、本通知第13経過措置の「なお従前の例による」として報告された達成状況報告のうち目標年度に係る事業についても、「1 個別事業評価表」に記載すること。ただし、目標年度及び目標年度までの期間に改善措置を実施したとして報告された事業については、「2 改善措置実施事業表」に記載することとする。
- 「2 改善措置実施事業表」の「備考欄」には、改善措置の内容等を記載すること。別様も可とする。
- 「1 個別事業評価表」及び「2 改善措置実施事業表」の「達成率」並びに「3 達成状況評価表」の「達成状況評価値」については、小数点以下を切捨てとする。
- 「3 達成状況評価表」の達成状況評価結果については、達成状況評価値に応じA～Cを記載すること。

達成状況評価値 (c)/((a)+(b))	達成状況評価結果
80%以上	A
50%以上80%未満	B
50%未満	C

- 天災又は自己の責に帰さない事由による火災等が理由で、達成率が著しく低いと判断される事業については、本シートにおける評価対象外とする。なお、該当する事業については、本様式に準じ別途個別事業評価表を作成することとし、その理由を記載すること。
- 「2 改善措置実施事業表」に記載した事業については、その翌年度以降において、本様式による報告は不要とする。