

令和5年度「第2期岩手県国土強靱化地域計画」目標指標進捗管理表
 ～岩手の強靱化を進める94の指標～
 (※太字はKPIとして設定した指標)

補足資料2

| 番号 | 指標名 | 目標指標 | | | | | | | | 担当 部局 | |
|--------------------------------------|---|---------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|------------------|------|
| | | 目標値・実績値 | | | | | | | | | |
| 【1】行政機能・情報通信・防災教育分野 24指標 (KPI: 13指標) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 市町村庁舎の耐震化率 (%) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 県土 整備部 | |
| | | 目標値 | 85.0 | 87.5 | 90.0 | 89.1 | 90.3 | 92.7 | 93.9 | | 95.0 |
| | | 実績値 | 80.2 | 85.9 | 89.0 | 91.0 | - | | | | |
| | | 進捗率 | 89.1% | 95.4% | 98.9% | 95.8% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 市町村を対象とした防災研修会の実施回数 (累計) (回) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 復興 防災部 | |
| | | 目標値 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 実績値 | | | | 1 | 1 | | | | |
| | | 進捗率 | | | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 3 | 広域防災拠点における災害備蓄物資の更新回数 (累計) (回) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 復興 防災部 | |
| | | 目標値 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 実績値 | | | | 4 | 9 | | | | |
| | | 進捗率 | | | 80.0% | 180.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 4 | 文化財パトロールの実施回数 (回) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 教育 委員会 事務局 | |
| | | 目標値 | 156 | 156 | 156 | 148 | 148 | 148 | 148 | | 148 |
| | | 実績値 | 132 | 107 | 111 | 121 | 107 | | | | |
| | | 進捗率 | 84.6% | 68.6% | 71.2% | 81.8% | 72.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 災害警備拠点警察施設整備数 (累計) (箇所) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 警察 本部 | |
| | | 目標値 | 144 | 148 | 151 | 152 | 154 | 157 | 160 | | 163 |
| | | 実績値 | 145 | 147 | 149 | 152 | 154 | | | | |
| | | 進捗率 | 96.0% | 97.4% | 98.7% | 93.3% | 94.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 6 | 災害警備に係る教養・訓練修了者数 (累計) (人) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 警察 本部 | |
| | | 目標値 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | | 280 |
| | | 実績値 | 145 | 164 | 202 | 217 | 229 | | | | |
| | | 進捗率 | 80.6% | 91.1% | 112.2% | 77.5% | 81.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7 | 停電による信号機の機能停止を防止する信号機電源付加装置の整備台数 (累計) (台) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 警察 本部 | |
| | | 目標値 | 71 | 73 | 76 | 82 | 86 | 90 | 95 | | 100 |
| | | 実績値 | 70 | 74 | 78 | 83 | 89 | | | | |
| | | 進捗率 | 92.1% | 97.4% | 102.6% | 83.0% | 89.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8 | 消防本部、消防署等庁舎の耐震化率 (%) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 復興 防災部 | |
| | | 目標値 | 91.0 | 92.1 | 97.8 | 95.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | | 97.9 |
| | | 実績値 | 94.7 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.9 | | | | |
| | | 進捗率 | 96.8% | 99.4% | 99.4% | 99.3% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 9 | 岩手県ヘリコプター等運用調整会議の開催回数 (累計) (回) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 復興 防災部 | |
| | | 目標値 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 実績値 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | | | | |
| | | 進捗率 | 71.4% | 85.7% | 100.0% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 10 | 救急救命士の生涯教育における県単位研修会の開催回数 (累計) (回) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 復興 防災部 | |
| | | 目標値 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 実績値 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | | | | |
| | | 進捗率 | 71.4% | 85.7% | 85.7% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 11 | 消防設備士講習の実施回数 (累計) (回) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 復興 防災部 | |
| | | 目標値 | 25 | 30 | 35 | 6 | 12 | 18 | 24 | | 30 |
| | | 実績値 | 27 | 33 | 39 | 6 | 12 | | | | |
| | | 進捗率 | 77.1% | 94.3% | 111.4% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 12 | 緊急消防援助隊ブロック合同訓練への参加回数 (累計) (回) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 復興 防災部 | |
| | | 目標値 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 実績値 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | | | | |
| | | 進捗率 | 71.4% | 71.4% | 85.7% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

| 番号 | 指標名 | 目標指標 | | | | | | | | 担当 部局 | |
|----|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------------|
| | | 目標値・実績値 | | | | | | | | | |
| | | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 13 | 緊急消防援助隊登録数（隊） | 目標値 | 96 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 復興 防災部 |
| | | 実績値 | 98 | | | 105 | 105 | | | | |
| | | 進捗率 | 102.1% | | | 105.0% | 105.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 14 | 私立学校の耐震化率（％） | 目標値 | 89.1 | 88.4 | 89.7 | 91.1 | 92.5 | 92.8 | 93.4 | 94.0 | ふるさと 振興部 |
| | | 実績値 | 87.0 | 88.3 | 88.3 | 89.5 | 91.9 | | | | |
| | | 進捗率 | 97.0% | 98.4% | 98.4% | 95.2% | 97.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 15 | 学校安全計画に災害安全に関する安全点検について盛り込まれている私立学校の割合（％） | 目標値 | 83.0 | 86.0 | 90.0 | 89.5 | 100.0 | - | - | - | ふるさと 振興部 |
| | | 実績値 | 79.1 | - | - | - | - | | | | |
| | | 進捗率 | 87.9% | | | - | - | | | | |
| 16 | 防災教育研修会の開催回数（累計）（回） | 目標値 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 復興 防災部 |
| | | 実績値 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | | | | |
| | | 進捗率 | 71.4% | 85.7% | 85.7% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 17 | 携帯電話不感地域人口（人） | 目標値 | 3,256 | 3,109 | 3,071 | 1,400 | 1,300 | 0 | - | - | ふるさと 振興部 |
| | | 実績値 | 3,032 | 2,688 | 1,499 | 1,357 | 691 | | | | |
| | | 進捗率 | 101.3% | 114.2% | 204.9% | 3.1% | 50.6% | 0.0% | | | |
| 18 | 県総合防災訓練の実施回数（累計）（回） | 目標値 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 復興 防災部 |
| | | 実績値 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | | | | |
| | | 進捗率 | 66.7% | 66.7% | 83.3% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 19 | 県総合防災訓練実施地域市町村数（累計）（回） | 目標値 | 12 | 14 | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 復興 防災部 |
| | | 実績値 | 12 | 12 | 14 | 2 | 5 | | | | |
| | | 進捗率 | 75.0% | 75.0% | 87.5% | 20.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 20 | 県職員派遣による市町村職員防災対応研修会の実施回数（累計）（市町村） | 目標値 | | | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 復興 防災部 |
| | | 実績値 | | | | 16 | 33 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 32.0% | 66.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 21 | 各道県連絡会議等の開催回数（累計）（回） | 目標値 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 復興 防災部 |
| | | 実績値 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | | | | |
| | | 進捗率 | 66.7% | 66.7% | 83.3% | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 22 | 県地域防災サポーターの地域への派遣回数（累計）（回） | 目標値 | 130 | 140 | 150 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 復興 防災部 |
| | | 実績値 | 164 | 204 | 236 | 32 | 84 | | | | |
| | | 進捗率 | 109.3% | 136.0% | 157.3% | 21.3% | 56.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 23 | 自主防災組織に対する研修会の実施回数（累計）（回） | 目標値 | 10 | 12 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 復興 防災部 |
| | | 実績値 | 10 | 12 | 14 | 2 | 3 | | | | |
| | | 進捗率 | 71.4% | 85.7% | 100.0% | 20.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 24 | 県総合防災訓練における孤立可能性集落からの救助を想定した訓練の実施回数（累計）（回） | 目標値 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 復興 防災部 |
| | | 実績値 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | | | | |
| | | 進捗率 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

| 番号 | 指標名 | 目標指標 | | | | | | | | 担当 部局 | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|-------|--------|-----------|---------|---------|---------|------------------|-----------|
| | | 目標値・実績値 | | | | | | | | | |
| 【2】住宅・都市分野】 13指標 (KPI : 8指標) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 住宅の耐震化率 (推計値) (%) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 県土 整備部 | |
| | | 目標値 | 81.7 | 83.3 | 85.0 | 85.9 | 86.8 | 87.6 | 88.5 | | 90.0 |
| | | 実績値 | 83.3 | - | - | - | - | - | - | | - |
| | | 進捗率 | 98.0% | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 2 | 県営住宅の長寿命化型改善及び建替戸数 (累計) (戸) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 県土 整備部 | |
| | | 目標値 | 442 | 482 | 570 | 88 | 120 | 136 | 160 | | 176 |
| | | 実績値 | 408 | 408 | 448 | 80 | 104 | - | - | | - |
| | | 進捗率 | 71.6% | 71.6% | 78.6% | 45.5% | 59.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 防災公園数 (累計) (箇所) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 県土 整備部 | |
| | | 目標値 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | | 71 |
| | | 実績値 | 63 | 63 | 74 | - | 69 | - | - | | - |
| | | 進捗率 | 95.5% | 95.5% | 112.1% | - | 97.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 電線共同溝整備延長 (km) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 県土 整備部 | |
| | | 目標値 | 27.9 | - | - | 29.0 | 30.2 | 30.8 | 31.4 | | 32.0 |
| | | 実績値 | 27.9 | / | / | 29.0 | 30.3 | - | - | | - |
| | | 進捗率 | 100.0% | / | / | 90.6% | 94.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 空家等対策計画策定市町村数 (累計) (市町村) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 県土 整備部 | |
| | | 目標値 | / | / | / | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 |
| | | 実績値 | / | / | / | 25 | 25 | - | - | | - |
| | | 進捗率 | / | / | / | 80.6% | 80.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 6 | 基幹管路の耐震適合率 (%) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 環境 生活部 | |
| | | 目標値 | 52.6 | 54.2 | 55.8 | 55.8 | 57.4 | 59.0 | 60.6 | | 62.2 |
| | | 実績値 | 49.1 | 49.5 | 48.1 | 38.6 | - | - | - | | - |
| | | 進捗率 | 88.0% | 88.7% | 86.2% | 62.1% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7 | 耐震適合性のある基幹管路の整備延長 (m) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 環境 生活部 | |
| | | 目標値 | / | / | / | 888,693 | 920,373 | 952,595 | 985,358 | | 1,018,662 |
| | | 実績値 | / | / | / | 1,066,031 | - | - | - | | - |
| | | 進捗率 | / | / | / | 104.7% | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8 | 浄水場・配水場耐震化計画策定率 (%) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 環境 生活部 | |
| | | 目標値 | / | / | / | 44.8 | 48.3 | 51.7 | 58.6 | | 69.0 |
| | | 実績値 | / | / | / | 48.3 | 48.3 | - | - | | - |
| | | 進捗率 | / | / | / | 70.0% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 9 | 内水ハザードマップ作成勉強会の開催回数 (累計) (回) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 県土 整備部 | |
| | | 目標値 | / | / | / | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 実績値 | / | / | / | 1 | 2 | - | - | | - |
| | | 進捗率 | / | / | / | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 10 | 元気なコミュニティ特選団体数 (累計) (団体) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ふるさと 振興部 | |
| | | 目標値 | 182 | 191 | 203 | 215 | 227 | 237 | 247 | | 257 |
| | | 実績値 | 179 | 184 | 193 | 213 | 225 | - | - | | - |
| | | 進捗率 | 88.2% | 90.6% | 95.1% | 82.9% | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 11 | 地域共同活動による農地等の保全管理への参加人数 (累計) (人) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 農林 水産部 | |
| | | 目標値 | / | / | / | 82,855 | 83,155 | 83,455 | 83,755 | | 84,055 |
| | | 実績値 | / | / | / | 84,402 | 84,631 | - | - | | - |
| | | 進捗率 | / | / | / | 100.4% | 100.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 12 | 農林漁家民泊等利用者数 (人回) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 農林 水産部 | |
| | | 目標値 | / | / | / | 31,239 | 31,839 | 32,439 | 33,039 | | 33,639 |
| | | 実績値 | / | / | / | 20,888 | 35,881 | - | - | | - |
| | | 進捗率 | / | / | / | 62.1% | 106.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 13 | 放課後の公的な居場所がある小学校区の割合 (%) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 教育 委員会 事務局 | |
| | | 目標値 | 95.3 | 95.8 | 96.3 | 96.8 | 97.3 | 97.8 | 98.3 | | 98.8 |
| | | 実績値 | 95.2 | 96.1 | 95.7 | 96.3 | 97.9 | - | - | | - |
| | | 進捗率 | 98.9% | 99.8% | 99.4% | 97.5% | 99.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

| 番号 | 指標名 | 目標指標 | | | | | | | | 担当 部局 | |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|
| | | 目標値・実績値 | | | | | | | | | |
| 【3】保健医療・福祉分野 12指標 (KPI: 10指標) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 病院の耐震化率 (%) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 保健 福祉部 | |
| | | 目標値 | 72.0 | 75.0 | 76.3 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 78.3 | | 79.3 |
| | | 実績値 | 73.1 | 74.7 | 76.1 | 78.3 | 78.3 | | | | |
| | | 進捗率 | 95.8% | 97.9% | 99.7% | 98.7% | 98.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 災害拠点病院におけるDMAT数 (累計) (チーム) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 保健 福祉部 | |
| | | 目標値 | 37 | 37 | 37 | 41 | 42 | 42 | 43 | | 43 |
| | | 実績値 | 37 | 41 | 39 | 40 | 42 | | | | |
| | | 進捗率 | 100.0% | 110.8% | 105.4% | 93.0% | 97.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 電子カルテを導入している病院数 (累計) (施設) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 保健 福祉部 | |
| | | 目標値 | | | | 52 | 55 | 58 | 61 | | 63 |
| | | 実績値 | | | | 47 | 53 | | | | |
| | | 進捗率 | | | 74.6% | 84.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 4 | 市町村職員を対象とした災害援助法 に係る研修会への参加市町村数 (市 町村) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 復興 防災部 | |
| | | 目標値 | | | | 33 | 33 | 33 | 33 | | 33 |
| | | 実績値 | | | | 33 | 28 | | | | |
| | | 進捗率 | | | 100.0% | 84.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 5 | 避難行動要支援者の個別計画策定に 取り組んでいる市町村数 (市町村) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 復興 防災部 | |
| | | 目標値 | | | | 29 | 33 | - | - | | - |
| | | 実績値 | | | | 28 | 31 | | | | |
| | | 進捗率 | | | 84.8% | 93.9% | | | | | |
| 6 | 災害派遣福祉チーム数 (チーム) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 保健 福祉部 | |
| | | 目標値 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 |
| | | 実績値 | 49 | 51 | 46 | 48 | 48 | | | | |
| | | 進捗率 | 98.0% | 102.0% | 92.0% | 96.0% | 96.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7 | 認知症サポーター数 (累計) (人) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 保健 福祉部 | |
| | | 目標値 | 157,000 | 169,000 | 181,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | | 84,000 |
| | | 実績値 | 160,978 | 174,560 | 183,873 | 31,172 | 41,382 | | | | |
| | | 進捗率 | 88.9% | 96.4% | 101.6% | 37.1% | 49.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8 | 女性委員が参画する市町村防災会議 の割合 (%) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 復興防 災部・ 環境生 活部 | |
| | | 目標値 | 81.8 | 93.9 | 100 | 100 | - | - | - | | - |
| | | 実績値 | 81.8 | 84.8 | 84.8 | 96.9 | | | | | |
| | | 進捗率 | 81.8% | 84.8% | 84.8% | 96.9% | | | | | |
| 9 | 災害時多言語サポーター認定者数 (累計) (人) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ふるさ と振興 部 | |
| | | 目標値 | | | | 51 | 61 | 71 | 81 | | 91 |
| | | 実績値 | | | | 52 | 55 | | | | |
| | | 進捗率 | | | 57.1% | 60.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 10 | 災害派遣精神医療チーム (DPAT) の チーム員を対象とした研修会の実施 回数 (累計) (回) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 保健 福祉部 | |
| | | 目標値 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | 実績値 | | | | 1 | 2 | | | | |
| | | 進捗率 | | | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 11 | 災害時の同行避難に関する訓練等参 加者数 (累計) (人) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 環境 生活部 | |
| | | 目標値 | | | | 150 | 200 | 250 | 300 | | 350 |
| | | 実績値 | | | | 106 | 181 | | | | |
| | | 進捗率 | | | 30.3% | 51.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 12 | 防災ボランティア活動推進に係る研 修への参加関係機関・団体数 (団 体) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 保健 福祉部 | |
| | | 目標値 | 53 | 57 | 61 | 45 | 45 | 45 | 45 | | 45 |
| | | 実績値 | 21 | 45 | 46 | 32 | 50 | | | | |
| | | 進捗率 | 34.4% | 73.8% | 75.4% | 71.1% | 111.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

| 番号 | 指標名 | 目標指標 | | | | | | | | 担当 部局 | |
|--------------------------|---|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|
| | | 目標値・実績値 | | | | | | | | | |
| 【4】産業分野 18指標 (KPI: 17指標) | | | | | | | | | | | |
| 1 | 災害時の燃料供給に係る訓練への参加回数(累計)(回) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 復興防 災部・ 商工労働 観光部 | |
| | | 目標値 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | 実績値 | | | 1 | 2 | | | | | |
| | | 進捗率 | | | 20.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 2 | 東日本大震災津波からの復旧以降に実施した石油コンビナート等総合防災訓練の回数(累計)(回) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 復興防 災部 | |
| | | 目標値 | — | 3 | 3 | 1 | — | 2 | — | | 3 |
| | | 実績値 | | | 2 | 0 | | | | | |
| | | 進捗率 | | 66.7% | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | |
| 3 | 再生可能エネルギーによる電力自給率(%) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 環境 生活部 | |
| | | 目標値 | 25.0 | 29.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 47.0 | 50.0 | | 53.0 |
| | | 実績値 | 29.5 | 34.4 | 41.7 | 38.6 | 41.0 | | | | |
| | | 進捗率 | 84.3% | 98.3% | 119.1% | 72.8% | 77.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 再生可能エネルギーを活用した県営発電所数(箇所) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 企業局 | |
| | | 目標値 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 |
| | | 実績値 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | | | | |
| | | 進捗率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | チップの利用量(BDt) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 農林 水産部 | |
| | | 目標値 | | | | 233,000 | 233,800 | 234,100 | 234,400 | | 234,700 |
| | | 実績値 | | | | 243,110 | 299,810 | | | | |
| | | 進捗率 | | | 103.6% | 127.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 6 | リーディング経営体の育成数(累計)(経営体) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 農林 水産部 | |
| | | 目標値 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | | 185 |
| | | 実績値 | 77 | 93 | 108 | 121 | 136 | | | | |
| | | 進捗率 | 70.0% | 84.5% | 98.2% | 65.4% | 73.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 7 | いわてアグリフロンティアスクールの修了生数(累計)(人) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 農林 水産部 | |
| | | 目標値 | | | | 485 | 515 | 545 | 575 | | 605 |
| | | 実績値 | | | | 484 | 508 | | | | |
| | | 進捗率 | | | 80.0% | 84.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 8 | 新規就農者数(人/年) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 農林 水産部 | |
| | | 目標値 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | | 260 |
| | | 実績値 | 245 | 268 | 312 | 277 | 291 | | | | |
| | | 進捗率 | 94.2% | 103.1% | 120.0% | 106.5% | 111.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 9 | いわて林業アカデミーの修了生数(累計)(人) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 農林 水産部 | |
| | | 目標値 | | | | 63 | 78 | 93 | 108 | | 123 |
| | | 実績値 | | | | 81 | 96 | | | | |
| | | 進捗率 | | | 65.9% | 78.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | |
| 10 | 中核的漁業経営体数(経営体) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 農林 水産部 | |
| | | 目標値 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 520 | 520 | | 520 |
| | | 実績値 | 450 | 418 | 268 | 277 | 414 | | | | |
| | | 進捗率 | 88.2% | 82.0% | 52.5% | 53.3% | 79.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 11 | 新規漁業就業者数(人) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 農林 水産部 | |
| | | 目標値 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | 70 |
| | | 実績値 | 47 | 45 | 48 | 47 | 30 | | | | |
| | | 進捗率 | 67.1% | 64.3% | 68.6% | 67.1% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 12 | 経営革新アドバイザー派遣企業数(累計)(社) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 県土 整備部 | |
| | | 目標値 | 62 | 65 | 68 | 56 | 57 | 58 | 59 | | 60 |
| | | 実績値 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | | | | |
| | | 進捗率 | 80.9% | 80.9% | 82.4% | 93.3% | 93.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 13 | 経営力強化等をテーマとした講習会受講者数(人) | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 県土 整備部 | |
| | | 目標値 | 660 | 680 | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 | | 450 |
| | | 実績値 | 544 | 562 | 521 | 688 | 584 | | | | |
| | | 進捗率 | 77.7% | 80.3% | 74.4% | 152.9% | 129.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

| 番号 | 指標名 | 目標指標 | | | | | | | | 担当 部局 | |
|----|---------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| | | 目標値・実績値 | | | | | | | | | |
| | | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 14 | 地域の中心経営体等への農地集積面積（累計）（ha） | 目標値 | 95,000 | 100,700 | 103,000 | 105,300 | 107,600 | 109,900 | 112,200 | 114,500 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | 92,444 | 100,075 | 100,584 | 102,241 | 103,731 | | | | |
| | | 進捗率 | 89.8% | 97.2% | 97.7% | 89.3% | 90.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 15 | 荒廃農地面積（ha） | 目標値 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 3,960 | 3,570 | 3,180 | 2,790 | 2,400 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | 4,766 | 4,500 | 4,073 | 3,267 | 3,353 | | | | |
| | | 進捗率 | 103.9% | 110.0% | 121.5% | 73.5% | 71.6% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 16 | 水田整備面積（累計）（ha） | 目標値 | | | | 15,700 | 16,000 | 16,300 | 16,600 | 16,900 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | | | | 15,814 | 16,109 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 93.6% | 95.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 17 | 再造林面積（ha） | 目標値 | | | | 950 | 1,000 | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | | | | 993 | 804 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 86.3% | 69.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 18 | 漁港施設の長寿命化対策実施施設数（累計）（施設） | 目標値 | | | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | | | | 19 | 24 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 54.3% | 68.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

| 【5】国土保全・交通分野】 26指標（KPI：18指標） | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|------|------|------|--------|-------|------|------|------|-----------|
| | | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 1 | 緊急輸送道路の法面等の平成29年度点検要対策箇所（ランクA）のうち、対策完了率（%） | 目標値 | | | | 9.7 | 16.1 | 20.4 | 24.7 | 29.0 | 県土 整備部 |
| | | 実績値 | | | | 9.7 | 16.1 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 33.4% | 55.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 2 | 基幹農道の保全対策整備延長（累計）（km） | 目標値 | | | | 17.8 | 19.4 | 21.0 | 22.6 | 24.2 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | | | | 20.1 | 20.7 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 83.1% | 85.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 3 | 林道橋・林道トンネルを対象とした保全整備率（%） | 目標値 | | | | 10 | 13 | 24 | 27 | 34 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | | | | 10 | 13 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 29.4% | 38.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 4 | 緊急輸送道路における落橋等のおそれがある橋梁（15m以上・複数径間）の耐震補強進捗率（%） | 目標値 | | | | 95.3 | 95.8 | 96.4 | 96.9 | 98.0 | 県土 整備部 |
| | | 実績値 | | | | 94.7 | 95.3 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 96.6% | 97.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 5 | 緊急輸送道路の整備延長（km） | 目標値 | | | | 25.9 | 38.1 | 43.6 | 44.6 | 50.9 | 県土 整備部 |
| | | 実績値 | | | | 32.5 | 36.6 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 63.9% | 71.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 6 | 津波浸水想定区域の設定市町村数（累計）（市町村） | 目標値 | 0 | 0 | 12 | 12 | - | - | - | - | 県土 整備部 |
| | | 実績値 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | | | |
| | | 進捗率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | | | | | |
| 7 | 地震や津波に対する防波堤・岸壁等の安全性が確保された海上輸送拠点漁港の割合（%） | 目標値 | | | | 29 | 29 | 36 | 43 | 50 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | | | | 29 | 29 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 58.0% | 58.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 8 | 漁港からの避難誘導対策実施漁港数（累計）（漁港） | 目標値 | | | | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | | | | 3 | 5 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 27.3% | 45.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

| 番号 | 指標名 | 目標指標 | | | | | | | | 担当 部局 | |
|----|--|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| | | 目標値・実績値 | | | | | | | | | |
| | | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 9 | 河川整備率（県管理）（％） | 目標値 | 49.0 | 49.3 | 50.0 | 50.8 | 51.3 | 51.4 | 51.5 | 51.6 | 県土 整備部 |
| | | 実績値 | 49.1 | 49.3 | 50.6 | 51.9 | 52.6 | | | | |
| | | 進捗率 | 98.2% | 98.6% | 101.2% | 100.6% | 101.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 10 | 想定最大規模の降雨に対応した洪水 浸水想定区域を指定した河川数（累 計）（河川） | 目標値 | | | | 30 | 32 | 50 | 53 | 56 | 県土 整備部 |
| | | 実績値 | | | | 51 | 58 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 91.1% | 103.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 11 | 農村地域の防災・減災対策着手施設 数（累計）（箇所） | 目標値 | | | | 448 | 450 | 452 | 454 | 456 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | | | | 454 | 459 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 99.6% | 100.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 12 | ハザードマップ作成等ソフト対策を 実施した防災重点ため池の割合 （％） | 目標値 | | | | 70 | 100 | - | - | - | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | | | | 70 | 100 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 70.0% | 100.0% | | | | |
| 13 | 山地災害防止機能が確保された集落 数（累計）（集落） | 目標値 | 985 | 985 | 990 | 995 | 1,000 | 1,005 | 1,010 | 1,015 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | 980 | 985 | 990 | 995 | 1,000 | | | | |
| | | 進捗率 | 99.0% | 99.5% | 100.0% | 98.0% | 98.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 14 | 土砂災害警戒区域等の指定箇所数 （累計）（箇所） | 目標値 | | | | 9,100 | 10,000 | 10,900 | 11,800 | 12,700 | 県土 整備部 |
| | | 実績値 | | | | 13,302 | 13,305 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 104.7% | 104.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 15 | 水位周知河川に指定した河川数（累 計）（河川） | 目標値 | 33 | 41 | 42 | 44 | 45 | 50 | 53 | 56 | 県土 整備部 |
| | | 実績値 | 36 | 38 | 40 | 44 | 45 | | | | |
| | | 進捗率 | 85.7% | 90.5% | 95.2% | 78.6% | 80.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 16 | 法定点検において緊急措置段階（健 全性Ⅳ）又は早期措置段階（健全性 Ⅲ）と判定された橋梁の修繕率 （％） | 目標値 | | | | 43.9 | 59.4 | 70.8 | 87.7 | 100 | 県土 整備部 |
| | | 実績値 | | | | 47.6 | 67.9 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 47.6% | 67.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 17 | 法定点検において緊急措置段階（健 全性Ⅳ）又は早期措置段階（健全性 Ⅲ）と判定されたトンネルの修繕率 （％） | 目標値 | | | | 35.4 | 56.3 | 70.8 | 85.4 | 100 | 県土 整備部 |
| | | 実績値 | | | | 43.8 | 64.6 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 43.8% | 64.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 18 | 法定点検において緊急措置段階（健 全性Ⅳ）又は早期措置段階（健全性 Ⅲ）と判定された大型道路構造物の 修繕率（％） | 目標値 | | | | 14.0 | 40.0 | 64.0 | 86.0 | 100 | 県土 整備部 |
| | | 実績値 | | | | 10.0 | 34.0 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 10.0% | 34.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 19 | 県営発電施設及び管理所等の耐震化 率（％） | 目標値 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 100 | - | - | - | - | 企業局 |
| | | 実績値 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 95 | | | | | |
| | | 進捗率 | 94.1% | 94.1% | 105.9% | 95.0% | | | | | |
| 20 | 県工業用水道施設（管路）耐震化率 （％） | 目標値 | 60.0 | 60.0 | 64.0 | 65 | 71 | 74 | 74 | 74 | 企業局 |
| | | 実績値 | 60.0 | 62.0 | 65.0 | 69 | 72 | | | | |
| | | 進捗率 | 93.8% | 96.9% | 101.6% | 93.2% | 97.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 21 | 再造林面積【再掲】（ha） | 目標値 | | | | 950 | 1,000 | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | | | | 993.0 | 804 | | | | |
| | | 進捗率 | | | | 86.3% | 69.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

| 番号 | 指標名 | 目標指標 | | | | | | | | 担当 部局 | |
|----|------------------------------|---------|-------|-------|--------|-------|--------|------|------|----------|-----------|
| | | 目標値・実績値 | | | | | | | | | |
| | | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 22 | 農業用排水路等の長寿命化対策着手施設数（累計）（施設） | 目標値 | / | / | / | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | / | / | / | 96 | 99 | | | | |
| | | 進捗率 | / | / | / | 90.6% | 93.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 23 | 漁港施設の防災・減災対策実施施設数（累計）（施設） | 目標値 | / | / | / | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | / | / | / | 30 | 36 | | | | |
| | | 進捗率 | / | / | / | 53.6% | 85.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 24 | 漁港施設の長寿命化対策実施施設数（累計）【再掲】（施設） | 目標値 | / | / | / | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | / | / | / | 19 | 24 | | | | |
| | | 進捗率 | / | / | / | 54.3% | 68.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 25 | 災害廃棄物処理計画策定市町村（市町村） | 目標値 | / | / | / | 26 | 33 | — | — | — | 環境 生活部 |
| | | 実績値 | / | / | / | 19 | 25 | / | / | / | |
| | | 進捗率 | / | / | / | 57.6% | 75.8% | / | / | / | |
| 26 | 地籍調査進捗率（%） | 目標値 | 85.7 | 86.0 | 86.0 | 85.9 | 86.0 | 86.1 | 86.2 | 86.3 | 農林 水産部 |
| | | 実績値 | 85.4 | 85.7 | 86.0 | 86.1 | 86.3 | | | | |
| | | 進捗率 | 99.3% | 99.7% | 100.0% | 99.8% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

| 【6】老朽化対策分野 1 指標（KPI：1 指標） | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 1 | 次期岩手県公共施設等総合管理計画（R7～R16）の策定率（%） | 目標値 | / | / | / | — | — | — | — | 100 | 総務部 |
| | | 実績値 | / | / | / | / | / | / | / | | |
| | | 進捗率 | / | / | / | / | / | / | / | / | |