

令和2年度「岩手県国土強靱化地域計画」目標指標進捗管理表
～岩手の強靱化を進める100の指標～

補足資料2

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
【1】行政機能・情報通信分野 30指標 (KPI: 17指標)											
1	県庁舎等の耐震化率 (%)	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	総務部	
		目標値			76.2	85.7	85.7	85.7	85.7		90.5
		実績値	-	71.4	76.2	81.0	85.7	85.7	85.7		
		進捗率	-	78.9%	84.2%	89.5%	94.7%	94.7%	94.7%		
2	市町村庁舎の耐震化率 (%)	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	県土 整備部	
		目標値			77.5	80.0	82.5	85.0	87.5		90.0
		実績値	-	76.3	77.5	78.8	80.2	80.2	-		
		進捗率		84.8%	86.1%	87.6%	89.1%	89.1%	-		
3	災害時業務継続計画策定済の単独公所 数 (公所)	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	総務部	
		目標値			93	-	-	-	-		94
		実績値	-	27	94						
		進捗率	-	28.7%	100.0%						
4	緊急避難場所等を指定した市町村	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	総務部	
		目標値			24	26	28	30	32		33
		実績値	-	22	28	33					
		進捗率	-	67.0%	84.8%	100.0%					
5	避難勧告等発令基準を策定した市町村 (洪水予報河川及び水位周知河川 に係る洪水災害)	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	総務部	
		目標値			14	18	24	24	27		28
		実績値	-	11	18	21	21	26	28		
		進捗率	-	39.3%	64.3%	75.0%	75.0%	92.9%	100.0%		
6	備蓄を行う広域防災拠点箇所数	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	総務部	
		目標値			2	3	4	5	-		-
		実績値	-	1	2	3	4	5			
		進捗率	-	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	100.0%			
7	文化財パトロールの実施回数	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	教育 委員会 事務局	
		目標値			152	156	156	156	156		156
		実績値	-	152	113	130	144	132	107		
		進捗率	-	97.4%	72.4%	83.3%	92.3%	84.6%	68.6%		
8	災害警備拠点警察施設整備数 (累 計)	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	警察 本部	
		目標値			132	136	141	144	148		151
		実績値	-	121	129	135	140	145	147		
		進捗率	-	80.1%	85.4%	89.4%	92.7%	96.0%	97.4%		
9	災害警備に係る教養・訓練修了者数 (累計) (人)	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	警察 本部	
		目標値				100	120	140	160		180
		実績値	-	-	80	100	122	145	164		
		進捗率	-	-	44.4%	55.6%	67.8%	80.6%	91.1%		
10	停電による信号機の機能停止を防止 する信号機電源付加装置の整備台数 (累計)	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	警察 本部	
		目標値			63	67	71	71	73		76
		実績値	-	61	63	66	69	70	74		
		進捗率	-	80.3%	82.9%	86.8%	90.8%	92.1%	97.4%		
11	消防本部、消防署等庁舎の耐震化率 (%)	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	総務部	
		目標値		-	84.4	89.6	90.0	91.0	92.1		97.8
		実績値	75.3	79.2	84.4	85.6	91.3	94.7	-		
		進捗率	77.0%	81.0%	86.3%	87.5%	93.4%	96.8%	-		
12	岩手県ヘリコプター等運用調整会議の 開催回数	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	総務部	
		目標値			2	3	4	5	6		7
		実績値	-	1	2	3	4	5	6		-
		進捗率	-	14.3%	28.6%	42.9%	57.1%	71.4%	85.7%		-

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
13	救急救命士の生涯教育における県単位研修会の開催回数	目標値			2	3	4	5	6	7	総務部
		実績値	—	1	2	3	4	5	6		
		進捗率	—	14.3%	28.6%	42.9%	57.1%	71.4%	85.7%		
14	消防設備士講習の実施回数	目標値			10	15	20	25	30	35	総務部
		実績値	—	5	10	15	21	27	33		
		進捗率	—	14.3%	28.6%	42.9%	60.0%	77.1%	94.3%		
15	緊急消防援助隊ブロック合同訓練への参加回数	目標値			2	3	4	5	6	7	総務部
		実績値	—	1	2	3	4	5	5		
		進捗率	—	14.3%	28.6%	42.9%	57.1%	71.4%	71.4%		
16	緊急消防援助隊登録数（隊）	目標値			86	90	93	96	—	—	総務部
		実績値	—	74	86	90	95	98			
		進捗率	—	77.1%	89.6%	93.8%	99.0%	102.1%			
17	「岩手県耐震改修促進計画」に基づく県立学校施設の耐震化率（%）	目標値				98.2	98.2	98.2	98.2	100.0	教育 委員会 事務局
		実績値	—	—	97.8	98.2	98.2	99.1	99.1		
		進捗率	—	—	97.8%	98.2%	98.2%	99.1%	99.1%		
18	私立学校の耐震化率（%）	目標値			74.0	75.5	77.0	89.1	88.4	89.7	ふるさと 振興部
		実績値	—	72.5	75.8	82.7	88.3	87	88.3		
		進捗率	—	80.8%	84.5%	92.2%	98.4%	97.0%	98.4%		
19	私立学校の学校安全計画（災害安全点検）の策定率（%）	目標値		71.0	74.0	77.0	80.0	83.0	86.0	90.0	ふるさと 振興部
		実績値	68.0	—	75.0	—	—	79.1	—		
		進捗率	75.6%	—	83.3%	—	—	87.9%	—		
20	県立職業能力開発施設の耐震診断実施率（%）	目標値			66.7	100.0	—	—	—	—	商工 労働 観光部
		実績値	—	33.3	66.7	100.0					
		進捗率	—	33.3%	66.7%	100.0%					
21	教育計画の中に様々な自然災害等に「そなえる」教育活動（防災教育）を具体的に取り入れて再構築した学校の割合（%）	目標値			70	80	90	100	—	—	教育 委員会 事務局
		実績値	—	—	94	100	100				
		進捗率	—	—	94.0%	100.0%	100.0%				
22	復興教育副読本・防災教育教材活用研修会の開催回数	目標値			2	3	4	5	6	7	総務部
		実績値	—	1	2	3	4	5	6	11	
		進捗率	—	14.3%	28.6%	42.9%	57.1%	71.4%	85.7%	157.1%	
23	携帯電話エリア外人口（人）	目標値			3,774	3,732	3,443	3,256	3,109	3,071	ふるさと 振興部
		実績値	—	3,980	3,654	3,626	3,369	3,032	2,688		
		進捗率	—	77.2%	84.0%	84.7%	91.2%	101.3%	114.2%		
24	県総合防災訓練の実施回数	目標値			2	—	3	4	5	7	総務部
		実績値	—	1	2	—	3	4	4		
		進捗率	—	14.3%	28.6%	—	42.9%	57.1%	57.1%		
25	県総合防災訓練実施地域市町村数	目標値			5	—	8	12	14	16	総務部
		実績値	—	3	5	—	8	12	12		
		進捗率	—	18.8%	31.3%	—	50.0%	75.0%	75.0%		

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
26	図上訓練等の実施対象とした市町村	目標値	/	/	6	9	12	27	28	29	総務部
		実績値	—	3	10	14	27	33	43	/	
		進捗率	—	10.3%	34.5%	48.3%	93.1%	113.8%	148.3%	/	
27	北海道・東北8道県広域応援ガイドラインに関する各道県連絡会議等の開催回数	目標値	/	/	1	2	3	4	5	6	総務部
		実績値	—	0	1	2	3	4	4	/	
		進捗率	—	0.0%	16.7%	33.3%	50.0%	66.7%	66.7%	/	
28	県地域防災サポーターの地域への派遣回数(回)	目標値	/	/	20	30	40	130	140	150	総務部
		実績値	—	11	35	75	119	164	204	/	
		進捗率	—	7.3%	23.3%	50.0%	79.3%	109.3%	136.0%	/	
29	自主防災組織に対する研修会の実施回数(回)	目標値	/	/	4	6	8	10	12	14	総務部
		実績値	—	2	4	6	8	10	12	/	
		進捗率	—	14.3%	28.6%	42.9%	57.1%	71.4%	85.7%	/	
30	県総合防災訓練における孤立可能性集落での訓練実施回数	目標値	/	/	2	—	3	4	5	6	総務部
		実績値	—	1	2	—	3	4	4	/	
		進捗率	—	16.7%	33.3%	—	50.0%	66.7%	66.7%	/	

【2】住宅・都市分野 13指標 (KPI : 7指標)											
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
1	住宅の耐震化率(%)	目標値	/	/	76.7	78.3	80.0	81.7	83.3	85.0	県土整備部
		実績値	73.2	—	—	—	—	83.3	—	/	
		進捗率	86.1%	—	—	—	—	98.0%	—	/	
2	県営住宅の長寿命化型改善及び建替戸数(累計)	目標値	/	/	328	352	400	442	482	506	県土整備部
		実績値	—	280	328	352	376	408	408	/	
		進捗率	—	55.3%	64.8%	69.6%	74.3%	80.6%	80.6%	/	
3	ストックマネジメントに取り組んでいる県有建築施設数(累計)(棟)	目標値	/	/	2	6	18	30	—	—	県土整備部
		実績値	—	1	2	6	18	30	/	/	
		進捗率	—	3.3%	6.7%	20.0%	60.0%	100.0%	/	/	
4	防災公園数(累計)(箇所)	目標値	/	/	56	58	60	62	64	66	県土整備部
		実績値	52	54	64	—	64	63	63	/	
		進捗率	78.8%	81.8%	97.0%	—	97.0%	95.5%	95.5%	/	
5	無電柱化延長(累計)(km)	目標値	/	/	26.3	26.8	27.3	27.9	—	—	県土整備部
		実績値	—	25.8	26.4	26.7	27.2	27.9	/	/	
		進捗率	—	92.5%	94.6%	95.7%	97.5%	100.0%	/	/	
6	空き家活用等モデル事業の実施地区数(累計)	目標値	/	/	0	1	2	3	—	—	県土整備部
		実績値	—	0	2	2	4	4	/	/	
		進捗率	—	0.0%	66.7%	66.7%	133.3%	133.3%	/	/	
7	基幹管路の耐震適合率(%)	目標値	/	/	46.8	47.5	51.0	52.6	54.2	55.8	環境生活部
		実績値	—	46.2	47.4	49.4	49.6	49.1	—	/	
		進捗率	—	82.8%	84.9%	88.5%	88.9%	88.0%	—	/	
8	浄水施設の耐震化率(%)	目標値	/	/	26.2	26.4	29.6	29.7	30.1	31.5	環境生活部
		実績値	—	26.0	27.4	28.2	30.0	28.4	—	/	
		進捗率	—	82.5%	87.0%	89.5%	95.2%	90.2%	—	/	

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
9	配水池の耐震化率（％）	目標値			37.1	37.8	41.8	42.7	44.1	44.7	環境 生活部
		実績値	—	36.3	39.0	36.5	37.8	38.9	—		
		進捗率	—	81.2%	87.2%	81.7%	84.6%	87.0%	—		
10	元気なコミュニティ特選団体数（累計）	目標値			142	147	152	182	191	203	ふるさと 振興部
		実績値	—	137	142	157	167	179	184		
		進捗率	—	67.5%	70.0%	77.3%	82.3%	88.2%	90.6%		
11	コミュニティ助成制度等による活動支援件数（累計）	目標値			105	159	213	267	267	—	ふるさと 振興部
		実績値	—	51	109	169	218	260	303		
		進捗率	—	19.1%	40.8%	63.3%	81.6%	97.4%	113.5%		
12	水田における地域協働等の取組面積割合（％）	目標値		68.0	76.0	77.0	78.0	82.2	82.5	82.8	農林 水産部
		実績値	68.0	75.0	80.0	81.4	82.0	82.7	82.0		
		進捗率	82.1%	90.6%	96.6%	98.3%	99.0%	99.9%	99.0%		
13	放課後の公的な居場所がある小学校区の割合（％）	目標値			91.2	91.4	91.6	95.3	95.8	96.3	教育 委員会 事務局
		実績値	—	91.0	92.0	93.1	94.8	95.2	96.1		
		進捗率	—	94.5%	95.5%	96.7%	98.4%	98.9%	99.8%		

【3】保健医療・福祉分野 11指標（KPI：9指標）

		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
1	病院の耐震化率（％）	目標値			65.9	67.4	67.7	72.0	75.0	76.3	保健 福祉部
		実績値	—	61.5	65.9	68.5	69.6	73.1	74.7		
		進捗率	—	80.6%	86.4%	89.8%	91.2%	95.8%	97.9%		
2	災害拠点病院におけるDMAT数（チーム）	目標値			25	25	25	37	37	37	保健 福祉部
		実績値	—	23	28	28	35	37	41		
		進捗率	—	62.2%	75.7%	75.7%	94.6%	100.0%	110.8%		
3	電子カルテを導入している病院数（施設）	目標値			32	33	35	—	—	—	保健 福祉部
		実績値	23	—	32	35	36				
		進捗率	65.7%	—	91.4%	100.0%	102.9%				
4	周産期医療情報ネットワークへの参加割合（市町村及び分娩取扱等医療機関）（％）	目標値			98.6	100.0	100.0	100.0	100.0	—	保健 福祉部
		実績値	—	98.6	98.6	98.7	98.7	98.7	98.7		
		進捗率	—	98.6%	98.6%	98.7%	98.7%	98.7%	98.7%		
5	福祉避難所指定・協定締結済市町村数の割合（％）	目標値			81.8	90.9	100.0	100.0	100.0	—	保健 福祉部
		実績値	—	—	78.8	90.9	93.9	93.9	93.9		
		進捗率	—	—	78.8%	90.9%	93.9%	93.9%	93.9%		
6	避難行動要支援者名簿を作成した市町村の割合（％）	目標値			54.5	100.0	—	—	—	—	保健 福祉部
		実績値	—	33.3	97.0	100.0					
		進捗率	—	33.3%	97.0%	100.0%					
7	災害派遣福祉チーム数	目標値			45	50	50	50	50	50	保健 福祉部 ・ 総務部
		実績値	—	34	39	45	49	48	50		
		進捗率	—	68.0%	78.0%	90.0%	98.0%	96.0%	100.0%		
8	認知症サポーター数（累計）（人）	目標値			108,000	119,000	130,000	157,000	169,000	181,000	保健 福祉部
		実績値	—	97,944	116,578	132,699	145,898	160,978	174,560		
		進捗率	—	54.1%	64.4%	73.3%	80.6%	88.9%	96.4%		

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
9	女性委員が参画する市町村防災会議の割合(%)	目標値						81.8	93.9	100.0	総務部・ 環境生活部
		実績値			69.7	81.8	81.8	81.8	84.8		
		進捗率			69.7%	81.8%	81.8%	81.8%	84.8%		
10	地域防災計画に動物救護の記載のある市町村の割合(%)	目標値			81.8	84.8	87.8	100.0	100.0	100.0	環境生活部
		実績値	—	75.8	81.8	96.9	96.9	96.9	96.9		
		進捗率	—	75.8%	81.8%	96.9%	96.9%	96.9%	96.9%		
11	防災ボランティア活動推進に係る研修への参加関係機関・団体数(団体)	目標値			41	45	49	53	57	61	保健福祉部
		実績値	—	37	29	—	21	21	45		
		進捗率	—	60.7%	47.5%	—	34.4%	34.4%	73.8%		

【4】産業分野 18指標 (KPI:16指標)											
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
1	東日本大震災津波による被害の復旧以降に実施した石油コンビナート等総合防災訓練の回数	目標値			1	—	2	—	3	3	総務部
		実績値	—	0	1	—	1	—	—		
		進捗率	—	0.0%	33.3%	—	33.3%	—	—		
2	再生可能エネルギーによる電力自給率(%)	目標値			19.0	20.0	22.0	25.0	29.0	35.0	環境生活部
		実績値	—	18.9	21.1	23.6	28.0	29.5	—		
		進捗率	—	54.0%	60.3%	67.4%	80.0%	84.3%	—		
3	再生可能エネルギーを活用した県営発電所数(か所)	目標値			18	18	19	19	19	19	企業局
		実績値	—	18	18	18	19	19	19		
		進捗率	—	94.7%	94.7%	94.7%	100.0%	100.0%	100.0%		
4	産業分野の木質バイオマス導入事業者数(累計)	目標値			30	32	34	36	—	—	農林水産部
		実績値	—	28	30	32	32	38			
		進捗率	—	77.8%	83.3%	88.9%	88.9%	105.6%			
5	リーディング経営体の育成数(累計)(経営体)	目標値			35	50	65	80	95	110	農林水産部
		実績値	—	21	30	45	58	77	93		
		進捗率	—	19.1%	27.3%	40.9%	52.7%	70.0%	84.5%		
6	法人化した集落営農組織の割合(%)	目標値			40	45	50	55	55	55	農林水産部
		実績値	—	30	36	40	49	55	57		
		進捗率	—	54.5%	65.5%	72.7%	89.1%	100.0%	103.6%		
7	新規就農者数(人/年)	目標値			260	260	260	260	260	260	農林水産部
		実績値	—	246	208	233	218	245	268		
		進捗率	—	94.6%	80.0%	89.6%	83.8%	94.2%	103.1%		
8	林業技能者数(累計)(人)	目標値			425	455	485	515	545	575	農林水産部
		実績値	—	395	421	454	491	543	581		
		進捗率	—	68.7%	73.2%	79.0%	85.4%	94.4%	101.0%		
9	中核的漁業経営体数(経営体)	目標値			335	390	445	500	505	510	農林水産部
		実績値	—	283	350	419	489	450	418		
		進捗率	—	55.5%	68.6%	82.2%	95.9%	88.2%	82.0%		
10	新規漁業就業者数(人)	目標値			45	50	55	60	65	70	農林水産部
		実績値	—	40	59	57	55	47	45		
		進捗率	—	57.1%	84.3%	81.4%	78.6%	67.1%	64.3%		

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
11	経営革新アドバイザー派遣企業数 (社)	目標値			53	56	59	62	65	68	県土 整備部
		実績値	—	50	51	54	54	55	55		
		進捗率	—	73.5%	75.0%	79.4%	79.4%	80.9%	80.9%		
12	経営力強化等をテーマとした講習会 受講者数(人)	目標値			600	620	640	660	680	700	県土 整備部
		実績値	—	587	493	658	646	544	562		
		進捗率	—	83.9%	70.4%	94.0%	92.3%	77.7%	80.3%		
13	認定農業者等への農地集積面積 (ha)	目標値			84,000	87,600	91,200	95,000	100,700	103,000	農林 水産部
		実績値	—	82,026	85,139	87,574	89,750	92,444	100,075		
		進捗率	—	79.6%	82.7%	85.0%	87.1%	89.8%	97.2%		
14	荒廃農地面積 (ha)	目標値			5,700	5,450	5,200	4,950	4,950	4,950	農林 水産部
		実績値	—	5,947	5,758	5,214	5,158	4,766	4,372		
		進捗率	—	83.2%	86.0%	94.9%	96.0%	103.9%	113.2%		
15	水田整備率(30a程度以上) (%)	目標値			⑤51.4	⑤51.6	⑦51.8	⑩52.0	⑩52.2	52.8	農林 水産部
		実績値	51.1		51.3	51.5	⑦51.6	⑩52.0	⑩52.4		
		進捗率	96.8%		97.2%	97.5%	97.7%	98.5%	99.2%		
16	造林面積 (ha)	目標値			800	880	970	1,070	1,180	1,290	農林 水産部
		実績値	—	733	792	881	876	962	987		
		進捗率	—	56.8%	61.4%	68.3%	67.9%	74.6%	76.5%		
17	養殖作業支援(浮桟橋等)の漁港整 備数(累計)	目標値			1	2	4	6	6	7	農林 水産部
		実績値	—	0	1	2	4	7	8		
		進捗率	—	0.0%	14.3%	28.6%	57.1%	100.0%	114.3%		
18	食料品製造出荷額(億円)	目標値			3,280	3,353	3,428	3,505	3,583	3,663	商工 労働 観光部
		実績値	—	3,208	3,391	3,648	3,659	3,802	3,870		
		進捗率	—	87.6%	92.6%	99.6%	99.9%	103.8%	105.7%		

【5】国土保全・交通分野】 27指標 (KPI: 22指標)											
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
1	緊急輸送道路・復興道路・復興支援 道路・復興関連道路における道路防 災対策必要箇所解消率 (%)	目標値			69.0	82.0	93.0	100.0	100.0	—	県土 整備部
		実績値	—	58.8	69.0	77.0	88.5	99.4	99.4		
		進捗率	—	58.8%	69.0%	77.0%	88.5%	99.4%	99.4%		
2	農道橋・農道トンネルを対象とした 点検・診断の実施率 (%)	目標値			1.9	4.7	28.0	51.4	75.7	100.0	農林 水産部
		実績値	—	1.9	1.9	15.2	35.0	58.6	67.3		
		進捗率	—	1.9%	1.9%	15.2%	35.0%	58.6%	67.3%		
3	林道橋・林道トンネルを対象とした 点検・診断の実施率 (%)	目標値			69.1	70.0	75.0	80.0	90.0	100.0	農林 水産部
		実績値	—	69.1	69.1	69.1	69.1	69.8	73.0		
		進捗率	—	69.1%	69.1%	69.1%	69.1%	69.8%	73.0%		
4	復興道路・復興支援道路のうち緊急 輸送道路の第1次路線における耐震 化橋梁の割合 (%)	目標値			32.5	55.0	77.5	100.0	100.0	—	県土 整備部
		実績値	—	15.0	30.0	50.0	65.0	75.0	87.5		
		進捗率	—	15.0%	30.0%	50.0%	65.0%	75.0%	87.5%		
5	高規格幹線道路等の供用率 (%)	目標値			58.3	58.3	63.7	72.0	74.6	85.1	県土 整備部
		実績値	—	55.9	58.3	58.3	63.7	72.0	74.6		
		進捗率	—	65.7%	68.5%	68.5%	74.9%	84.6%	87.7%		

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
6	新しい津波防災の考え方に基づいた津波防災施設の整備率（％）	目標値	/	/	46.7	71.0	88.7	98.7	99.9	100.0	県土 整備部 ・ 農林 水産部
		実績値	—	32.3	46.8	60.2	74.0	90.6	94.0	/	
		進捗率	—	32.3%	46.8%	60.2%	74.0%	90.6%	94.0%	/	
7	海岸水門等の遠隔操作化箇所数（累計）（箇所）	目標値	/	/	9	9	61	118	183	187	県土 整備部 ・ 農林 水産部
		実績値	—	9	9	9	19	40	71	/	
		進捗率	—	4.8%	4.8%	4.8%	10.2%	21.4%	38.0%	/	
8	津波浸水想定区域の設定市町村	目標値	/	/	0	0	0	0	0	12 (100.0%)	県土 整備部
		実績値	—	0	0	0	0	0	0	/	
		進捗率	—	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	/	
9	海上輸送拠点漁港における防波堤・岸壁の耐震・耐津波対策着手率（％）	目標値	/	/	7.1	28.6	71.4	100.0	—	—	農林 水産部
		実績値	—	7.1	7.1	28.6	78.6	100.0	/	/	
		進捗率	—	7.1%	7.1%	28.6%	78.6%	100.0%	/	/	
10	津波避難誘導デッキの整備割合（％）	目標値	/	/	—	—	—	100.0	100.0	—	農林 水産部
		実績値	—	0.0	/	/	/	50.0	75.0	/	
		進捗率	—	0.0%	/	/	/	50.0%	75.0%	/	
11	河川整備率（県管理）（％）	目標値	/	/	48.7	48.8	48.9	49.0	49.3	50.0	県土 整備部
		実績値	—	48.6	48.8	48.8	48.9	49.1	49.3	/	
		進捗率	—	97.2%	97.6%	97.6%	97.8%	98.2%	98.6%	/	
12	洪水浸水想定区域を指定した河川数（累計）	目標値	/	/	25	28	31	38	38	39	県土 整備部
		実績値	—	23	27	27	27	37	38	/	
		進捗率	—	59.0%	69.2%	69.2%	69.2%	94.9%	97.4%	/	
13	ため池の詳細調査実施割合（％）	目標値	/	/	25.0	62.5	70.8	79.2	87.5	100.0	農林 水産部
		実績値	—	0.0	25.0	62.5	82.6	100.0	100.0	/	
		進捗率	—	0.0%	25.0%	62.5%	82.6%	100.0%	100.0%	/	
14	大規模ため池等のハザードマップ策定率（％）	目標値	/	/	20.8	20.8	20.8	25.0	25.0	100.0	農林 水産部
		実績値	—	20.8	20.8	20.8	25.0	58.3	58.3	/	
		進捗率	—	20.8%	20.8%	20.8%	25.0%	58.3%	58.3%	/	
15	山地災害防止機能が確保された集落数（累計）	目標値	/	/	956	964	974	985	985	990	農林 水産部
		実績値	—	951	956	964	974	980	985	/	
		進捗率	—	96.1%	96.6%	97.4%	98.4%	99.0%	99.5%	/	
16	津波避難計画を策定した市町村	目標値	/	/	9	9	9	10	11	12	総務部
		実績値	—	9	9	9	12	12	12	/	
		進捗率	—	75.0%	75.0%	75.0%	100.0%	100.0%	100.0%	/	
17	土砂災害のおそれのある区域を公表した箇所数（累計）	目標値	/	/	7,593	9,212	10,535	11,864	14,348	/	県土 整備部
		実績値	—	4,898	7,842	8,623	9,263	11,066	13,316	/	
		進捗率	—	34.1%	54.7%	60.1%	64.6%	77.1%	92.8%	/	
18	火山ハザードマップを策定した県内の常時観測火山	目標値	/	/	2	2	3	—	—	—	総務部
		実績値	—	2	2	2	3	/	/	/	
		進捗率	—	66.7%	66.7%	66.7%	100.0%	/	/	/	

番号	指標名	目標指標								担当 部局	
		目標値・実績値									
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
19	水位周知河川に指定した河川数（累計）	目標値			24	27	30	33	41	42	農土 整備部
		実績値	—	21	23	28	30	36	38		
		進捗率	—	50.0%	54.8%	66.7%	71.4%	85.7%	90.5%		
20	予防保全型の修繕が必要な橋梁の修繕率（%）	目標値			61.3	69.6	77.8	86.0	94.2	100.0	農土 整備部
		実績値	—	53.2	59.0	66.1	76.5	86.0	89.0		
		進捗率	—	53.2%	59.0%	66.1%	76.5%	86.0%	89.0%		
21	県営発電施設及び管理所等の耐震化率（%）	目標値			60.0	60.0	65.0	65.0	75.0	85.0	企業局
		実績値	—	60.0	60.0	70.0	75.0	80.0	80.0		
		進捗率	—	70.6%	70.6%	82.4%	88.2%	94.1%	94.1%		
22	県工業用水道施設（管路）耐震化率（%）	目標値			57.0	59.0	60.0	60.0	60.0	64.0	企業局
		実績値	—	53.0	57.0	59.0	60.0	60.0	62.0		
		進捗率	—	82.8%	89.1%	92.2%	93.8%	93.8%	96.9%		
23	農業水利施設等の長寿命化対策施設数（累計）	目標値			90	100	110	120	130	140	農林 水産部
		実績値	—	82	91	101	106	117	127		
		進捗率	—	58.6%	65.0%	72.1%	75.7%	83.6%	90.7%		
24	流通拠点漁港における防波堤・岸壁の耐震・耐津波対策着手率（%）	目標値			30.0	40.0	60.0	100.0	—	—	農林 水産部
		実績値	—	20.0	30.0	80.0	100.0	100.0			
		進捗率	—	20.0%	30.0%	80.0%	100.0%	100.0%			
25	漁港施設の長寿命化対策着手率（%）	目標値			6.3	23.8	100.0	100.0	100.0	—	農林 水産部
		実績値	—	2.5	6.3	25.0	90.4	97.3	100.0		
		進捗率	—	2.5%	6.3%	25.0%	90.4%	97.3%	100.0%		
26	市町村における災害廃棄物処理計画の策定率（%）	目標値			51.0	53.5	56.0	100.0	100.0	100.0	環境 生活部
		実績値	—	48.5	51.5	81.8	84.8	93.9	100.0		
		進捗率	—	48.5%	51.5%	81.8%	84.8%	93.9%	100.0%		
27	地籍調査進捗率（%）	目標値			84.7	85.0	85.3	85.7	86.0	86.4	農林 水産部
		実績値	—	84.3	84.7	85.0	85.2	85.4	85.7		
		進捗率	—	97.5%	98.0%	98.3%	98.6%	98.8%	99.2%		

【6】 老朽化対策分野 1 指標 (KPI : 1 指標)											
		H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
1	個別施設計画の策定率（%）	目標値			0.0	12.5	25.0	50.0	75.0	100.0	総務部
		実績値	—	0.0	0.0	27.3	31.8	40.9	54.5		
		進捗率	—	0.0%	0.0%	27.3%	31.8%	40.9%	54.5%		