

# 大船渡水産振興センター「復興板」

平成 28 年 3 月 30 日発行 第 40 号

## 1 漁港関係施設の災害復旧工事 進捗状況

管内の県営漁港関係施設にかかる災害復旧工事の進捗状況は、出来高額 395 億円、再調査決定額の 57.7%（平成 28 年 3 月 31 日見込）となっています。

（平成 28 年 3 月 31 日見込）

	災害査定（再調査決定額）		発注		進捗状況		完成
	件数	本工事費 （千円）	件数	発注額 （千円）	出来高 （千円）	率 （%）	件数
漁 港	243	36,257,282	236	33,331,450	30,114,456	83.1	164
漁港海岸	11	31,694,215	11	17,209,673	8,885,457	28.0	0
漁 場	2	498,880	2	498,880	498,880	100.0	2
合 計	256	68,450,377	249	51,040,003	39,498,794	57.7	166

完

### さっちゃん NEWS part 1

「さけの子さっちゃん」はスマイル130プロジェクトに取り組んでいます。  
「130万人誰もが笑顔に」♪



#### 【崎浜漁港海岸防潮堤が一部完成しました】

#### 【崎浜漁港海岸災害復旧(23 災県第 568 号防潮堤その 1) 工事】

崎浜漁港海岸災害復旧(23 災県第 568 号防潮堤その 1) 工事により、復旧を進めていた防潮堤が一部完成しました。崎浜漁港で初の防潮堤工事の完成となりました。

#### 【概要】


防潮堤延長：L=166.4m

工事費：6 億 7453 万円

工期：H25. 9. 11～H28. 3. 20

施行箇所：大船渡市三陸町越喜来字仲崎浜地内

受注者：㈱近江建設



出展：国土地理院撮影の空中写真（2012 年撮影）[崎浜漁港]



**(1) 共同利用漁船の復旧状況** (平成 28 年 2 月 29 日現在)

漁業協同組合の組合員が共同で利用する漁船の確保を支援しています。

計画		実施		進捗率	
船数	金額 (千円)	船数	金額 (千円)	船数 (%)	金額 (%)
2,078	10,736,438	2,078	10,736,438	100.0	100.0

**(2) 共同利用施設・養殖施設の復旧状況**

漁協や各漁業者、水産加工業者などが共同で利用する施設の整備を支援しています。

	施設名	事業主体	完成日
完成	作業保管施設	吉浜漁業協同組合	平成 28 年 3 月 8 日
完成	定置番屋	綾里漁業協同組合	平成 28 年 3 月 28 日

**(3) 大船渡魚市場の水揚げ状況** (平成 27 年 4 月～平成 28 年 2 月累計)

出典：いわて大漁ナビ

	H27 年度 (震災後)		H26 年度 (震災後)		H20～22 年度平均 (震災前)	
	数量 (t)	金額 (千円)	数量 (t)	金額 (千円)	数量 (t)	金額 (千円)
総計	32,698	5,320,546	41,300	5,874,409	53,208	6,322,501

主に、マイワシ (2,029t、113,003 千円)、サバ類 (7,087t、409,399 千円)、マダラ (258t、89,059 千円) が水揚げされています。

**さっちゃんNEWS part2**

**【ワカメの収穫の季節です！】**

養殖ワカメが収穫の盛期を迎え、ボイル（湯通し）作業が盛んに行われています。

洋上で刈り取ってきたワカメを、岸壁のボイル釜に投入すると、一瞬で鮮やかな緑に変化します。

養殖ワカメのボイル作業は、管内の各浜で行われる、気仙の代表的な春の風物詩です。

撮影：3月25日 大船渡市末崎町細浦漁港



『復興板』に関するお問い合わせ先  
 沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター  
 岩手県大船渡市猪川町字前田 6-1 合同庁舎 4 階  
 TEL : 0192-27-9915 FAX : 0192-21-1229  
 E-mail : BG0004@pref.iwate.jp

