

【東日本大震災津波】社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：令和3年3月31日（令和3年5月24日公表）

策定の趣旨

◆ 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、県民生活に身近な社会資本の整備に関する情報を定期的に提供

被災者や被災地の事業者が、今後の生活再建・事業再開等を具体的に検討するために、県民生活に身近な社会資本の復旧・復興の工程についての情報が不可欠です。

また、本格復興の着実な推進を、目に見える形で広く情報発信する必要があります。このため、県では、県民生活に身近な社会資本（主要8分野）の復旧・復興事業の動きや今後の見通しについて情報提供を行うものです。

なお、記載している工程等は、様々な要因により変更となる可能性があることから、定期的に最新のデータに更新していきます。

ロードマップの構成

◆ 主要8分野について掲載

- ① 海岸保全施設
- ② 復興まちづくり
- ③ 復興道路等
- ④ 災害公営住宅
- ⑤ 漁港
- ⑥ 港湾
- ⑦ 医療（病院、医科診療所）
- ⑧ 教育（小学校、中学校、高等学校）

◆ 総括と市町村別の2種類で構成

- 1 総括表
 - ① 復旧・復興事業の動き
 - ② 分野別の着工・完成箇所割合
 - ③ 市町村別事業計画掲載箇所一覧
 - ④ 分野別整備スケジュール
 - ⑤（参考）市町村別工程表の見方
- 2 市町村別工程表
 - ① 各事業箇所位置図
 - ② 年度別整備スケジュール
 - ③ 完成箇所数割合
 - ④ 完成箇所一覧表

ロードマップの更新

◆ 更新頻度

原則、9月30日と3月31日を基準日として、最新のデータに更新しています。
今回は、令和3年3月31日を基準日として、データをお示ししています。

◆ 工程上の主要課題


- ① 施工条件の変化への対応
 - ② 工事区間の一部における用地取得または補償物件への対応
 - ③ 工事区間内における他事業又は関係者との調整
- 予定している工程を達成するためには、上記課題の解決が必要です。

◆ 情報発信

社会資本の復旧・復興ロードマップは、これまでに公表したものと併せ、県のホームページに掲載しています。
(<https://www.pref.iwate.jp/shinsaiukkou/anzen/machizukuri/1002418/index.html>)


復旧・復興事業の動き

◆ 前回の公表時点（基準日：令和2年11月10日）から、今回の更新までの期間の復興事業の進捗状況を工事の『着工』と『完成』に着目し整理しています。
全箇所数：775箇所



分野別の完成箇所割合

◆ 社会資本の主要8分野における分野別の『完成箇所』及び『工事中箇所』の割合を整理しています。



【お問合せ先】 岩手県復興防災部復興推進課（019-629-6935）

【東日本大震災津波】

基準日：令和3年3月31日（令和3年5月24日公表）

社会資本の復旧・復興ロードマップ

市町村別 事業計画掲載箇所一覧（全775箇所）

市町村名	事業主体	海岸保全施設				復興まちづくり										復興道路等						災害公営住宅		漁港	港湾	医療	教育		
		一般海岸 港湾海岸	農地海岸 林野海岸	漁港海岸	計	土地区画整理		防災集団移転		漁業集落防災		津波復興 拠点	面整備計		まちづくり 連携道路	復興道路		復興支援道路		復興関連道路		箇所数	戸数	漁港数	地区数	箇所数	箇所数		
		河川・海岸数	海岸数	海岸数	河川・海岸数	地区数	区画数	団地数	区画数	地区数	区画数	地区数	区画数	箇所数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数	路線数	区間・箇所数									
洋野町	県	6	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	三陸沿岸 道路	0	-	-	2	2	-	-	1	4	8	-	-	-	-
	町	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	14	-		(国)1	-	-	-	-	-	1	4	8	-	-	-	-	
	計	6	-	1	7	-	-	-	-	1	14	-	14	1		1	-	-	-	2	2	1	4	8	2	-	-	-	
久慈市	県	5	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	0	1	1	2	2	-	-	1	4	9	(国)1	-	-	
	市	-	-	2	2	-	-	-	-	4	15	-	4	15		(国)2	-	-	-	-	-	3	11	9	(国)1	-	-		
	計	5	-	3	8	-	-	-	-	4	15	-	4	15		2	1	1	2	2	3	11	10	5	-	-			
野田村	県	6	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	三陸沿岸 道路	0	-	-	1	2	2	26	1	-	-	-			
	村	-	-	-	-	1	124	2	38	2	15	-	5	177		(国)1	-	-	-	-	4	74	2	-	-				
	計	6	2	-	8	1	124	2	38	2	15	-	5	177		1	-	-	1	2	6	100	3	-	-				
普代村	県	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	0	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-			
	村	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-		(国)3	-	-	-	-	-	-	3	-	-				
	計	4	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-		3	-	-	1	1	-	-	5	-	-				
田野畑村	県	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	三陸沿岸 道路	0	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-			
	村	-	-	1	1	-	-	-	-	2	61	-	2	61		(国)3	-	-	-	-	5	63	3	-	-				
	計	2	-	2	4	-	-	-	-	2	61	-	2	61		3	-	-	1	3	5	63	4	-	-				
岩泉町	県	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三陸沿岸 道路	0	2	3	-	-	-	-	1	1	-	-			
	町	-	-	1	1	-	-	-	-	1	59	-	1	59		(国)1	-	-	-	-	2	51	1	-	1	2			
	計	2	-	2	4	-	-	-	-	1	59	-	1	59		1	2	3	-	-	2	51	2	1	1	2			
宮古市	県	13	2	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	7	三陸沿岸道 路、宮古盛 岡横断道路	1	1	3	3	3	12	349	3	7	-	-			
	市	-	-	3	3	2	410	5	262	9	32	2	18	704		(国)7	-	-	-	-	16	417	15	(国)1	1	-			
	計	13	2	4	19	2	410	5	262	9	32	2	18	704		8	1	3	3	3	28	766	18	8	1	-			
山田町	県	4	3	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	三陸沿岸 道路	0	1	1	-	-	8	297	4	-	1	-			
	町	-	-	1	1	5	659	4	388	2	144	1	12	1,191		(国)2	-	-	-	-	10	343	2	-	-	1			
	計	4	3	5	12	5	659	4	388	2	144	1	12	1,191		2	1	1	-	-	18	640	6	-	1	1			
大槌町	県	2	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	三陸沿岸 道路	0	-	-	1	1	8	413	2	-	1	-			
	町	-	-	-	-	4	967	17	422	4	12	2	27	1,401		(国)1	-	-	-	-	36	463	-	-	-	2			
	計	2	1	2	5	4	967	17	422	4	12	2	27	1,401		1	-	-	1	1	44	876	2	-	1	2			
釜石市	県	6	3	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	5	三陸沿岸道 路、東北横 断自動車道 釜石秋田線	0	1	1	3	3	8	373	6	1	-	-			
	市	-	-	7	7	4	1,056	11	124	14	89	2	31	1,269		(国)3	-	-	-	-	38	943	9	(国)1	-	4			
	計	6	3	12	21	4	1,056	11	124	14	89	2	31	1,269		3	1	1	3	3	46	1,316	15	2	-	4			
大船渡市	県	7	3	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	5	三陸沿岸 道路	0	-	-	2	2	10	511	6	6	-	-			
	市	-	-	8	8	1	231	23	366	1	30	1	26	627		(国)2	-	-	-	-	17	290	16	(国)1	-	3			
	計	7	3	13	23	1	231	23	366	1	30	1	26	627		2	-	-	2	2	27	801	22	7	-	3			
陸前高田市	県	8	2	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	7	三陸沿岸 道路	0	-	-	2	2	5	626	3	-	1	1			
	市	-	-	6	6	2	1,464	26	490	-	-	2	30	1,954		(国)2	-	-	-	-	6	269	9	-	1	2			
	計	8	2	9	19	2	1,464	26	490	-	-	2	30	1,954		2	-	-	2	2	11	895	12	-	2	3			
内 陸 市町村	県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	東北横断自 動車道、宮 古盛岡横断 道路	1	11	29	-	-	8	232	-	-	-				
	市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(国)5		-	-	-	-	-	4	78	-	-	-				
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		11	29	-	-	-	12	310	-	-	-				
全体	県	65	16	24	105	-	-	-	-	-	-	-	-	32	3路線	2	17	38	18	21	61	2,827	31	21	3	1			
	市町村	-	-	29	29	19	4,911	88	2,090	41	471	10	158	7,472		(国)33	-	-	-	-	142	3,006	77	(国)4	3	14			
	計	65	16	53	134	19	4,911	88	2,090	41	471	10	158	7,472		35	17	38	18	21	203	5,833	108	25	6	15			

【東日本大震災津波】 社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：令和3年3月31日（令和3年5月24日公表）

分野別 整備スケジュール

分野	概要	年度別整備スケジュール											
		第1期(本整備前期)		第2期(本整備中期)		第3期(要なる箇所への連結期)		国復興期間		R1		R2	
		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
海岸保全施設	<ul style="list-style-type: none"> 45海岸で堤防・水門等の復旧・整備を実施 20河川で堤防・水門等の復旧・整備を実施 	応急対策、施工準備（堤防設計等） 防潮堤、水門等の復旧・整備工事											
農地海岸	<ul style="list-style-type: none"> 16海岸で防潮堤・防災林等の復旧・整備を実施 	応急対策、施工準備（堤防設計等） 防潮堤・防災林等の復旧・整備工事											
漁港海岸	<ul style="list-style-type: none"> 53海岸(県24海岸、市町村29海岸)で防潮堤等の復旧・整備を実施 	応急対策、施工準備（堤防設計等） 防潮堤等の復旧・整備工事											
復興まちづくり	<ul style="list-style-type: none"> 19地区で土地区画整理事業を実施 88団地で防災集団移転事業を実施 41地区で漁業集落防災機能強化事業を実施 10地区で津波復興拠点整備事業を実施 	事業準備・住民合意(復興計画策定等)、事業計画手続き(都市計画決定等)、調査、設計等 工事											
復興道路等	<ul style="list-style-type: none"> 18路線の32区間(箇所)でまちづくりと連携した道路を整備 	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手（逐次供用開始）											
復興道路	<ul style="list-style-type: none"> 3路線の35区間(箇所)で復興道路を整備 	(発災後新報) 測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手（逐次供用開始） (継続事業) 用地・工事の推進（逐次供用開始）											
復興道路支援	<ul style="list-style-type: none"> 17路線の38区間(箇所)で復興支援道路を整備 	(発災後新報) 測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手（逐次供用開始） (継続事業) 用地・工事の推進（逐次供用開始）											
復興道路関連	<ul style="list-style-type: none"> 18路線の21区間(箇所)で復興関連道路を整備 	(発災後新報) 測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手（逐次供用開始） (継続事業) 用地・工事の推進（逐次供用開始）											
災害公営住宅	<ul style="list-style-type: none"> 県及び市町村の全体で5,833戸の災害公営住宅を整備 	(県) 用地、設計等 工事(2,827戸の整備を予定) (市町村) 用地、設計等 工事(3,006戸の整備を予定)											
漁港	<ul style="list-style-type: none"> 102漁港(県31漁港、市町村71漁港)で防波堤、岸壁の復旧・整備を実施 	応急対策、施工準備（防波堤設計等） 防波堤、岸壁等の復旧・整備工事											
漁港	<ul style="list-style-type: none"> 6港湾(重要港湾4港湾、地方港湾2港湾)で湾口防波堤、岸壁、物揚場などの復旧・整備を実施 	施工準備 湾口防波堤の復旧・整備工事(大船渡港) (宮古港・釜石港) (久慈港) R10完成目標 (県) 暫定供用 防波堤、岸壁等の復旧・整備工事 一部の物揚場等											
医療	<ul style="list-style-type: none"> 県立病院3箇所、市町村立医療診療所3箇所の整備を実施 	(県) 建設場所選定、用地、設計等 工事 (市町村) 用地、設計等 工事											
教育	<ul style="list-style-type: none"> 県立高等学校1箇所、市町村立小中学校14箇所の整備を実施(協議、調整中のものを含む) 	事業準備、住民合意、用地、設計等・工事											

(参考) ロードマップにおける市町村別工程表の見方

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期(本整備前期)		第2期(本整備中期)		第3期(要なる箇所への連結期)		国復興期間		R1	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
海岸保全施設	農地海岸	県	3 〇〇海岸	陸間等N=〇基(海岸保全施設)防波堤・水門	陸間等N=〇基(海岸保全施設)防波堤・水門 防潮堤、水門等の復旧・整備工事									
海岸保全施設	林野海岸	県	4 〇〇地区	防潮林(地盤)形成	防潮林(地盤)形成 (災害復旧) 防潮堤L=〇km、水門N=〇基 他									
海岸保全施設	漁港海岸	市	5 〇〇漁港海岸	防潮堤L=〇km、水門N=〇基 他	用地、設計等 ★工事									
海岸保全施設	一般海岸	市	6 〇〇港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=〇km、水門N=〇基 他	用地、設計等 ★工事									
復興道路等	復興道路	国	A 〇〇沿岸道路	〇〇道路(〇〇~〇〇)	★HO・〇〇起工式 ★用地買収、工事等									
復興道路等	復興支援道路	県	C 国道〇〇号	〇〇道路(〇〇インター線)	★HO・〇〇供用開始									
復興道路等	復興関連道路	県	D (主) 〇〇線	〇〇~〇〇	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
復興まちづくり	土地区画整理	市	a 〇〇地区	区域面積:〇ha 対象戸数:〇戸(民〇戸・公〇戸)	用地、設計等 ★工事									
復興まちづくり	防災集団移転	市	d 〇〇地区	対象戸数:〇戸(民〇戸・公〇戸)	設計等 工事									
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	市	c 〇〇地区	対象戸数:〇戸(民〇戸・公〇戸)	★工事									
復興まちづくり	まちづくり連携道路	県	1 (一)〇〇線	〇〇	設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
復興まちづくり	直接建設	市	7 〇〇(単独)	RC造〇階 戸数:〇戸	★工事									
復興まちづくり	設計・施工一括選定敷地提案買取	市	建設	敷地提案買取	★工事 50戸									
復興まちづくり	『民』自力再建等の宅地数	市	建設	『民』自力再建等の宅地数	★工事 用地、設計等									
復興まちづくり	『公』災害公営住宅の戸数	市	建設	『公』災害公営住宅の戸数	★工事									
復興まちづくり	住宅再建の時期	市	建設	年度ごとの住宅・宅地供給数を記載。 『民』自力再建等の宅地数 『公』災害公営住宅の戸数	★工事									
復興まちづくり	災害公営住宅の整備手法	市	建設	『直接建設』直接整備を実施 『設計・施工一括選定』設計・施工業者を一括選定 『買取』民間事業者が建設した住宅を買い取り 『敷地提案型買取』民間事業者が提案した敷地と共に住宅を買い取り	★工事									
復興まちづくり	更新箇所	市	建設	更新前の工事のパーチャートを青点線で表示。	★工事									
復興まちづくり	トピック	市	建設	復旧工事の完了や復興道路の供用、公営住宅の入居開始等を記載。	★工事									
復興まちづくり	完成の考え方	市	建設	海岸保全施設: 津波防護の機能が発現された時期 まちづくり連携道路、復興道路等: 道路が供用開始された時期 復興まちづくり(宅地整備を伴うもの): 住宅が再建可能となった時期	★工事									
復興まちづくり	終期(二重表示)	市	建設	終期が令和2年度を越える場合、二重に表示。	★工事									

社会資本の復旧・復興ロードマップ【洋野町 完成箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

海と高原の絆、未来へ 確かな復興

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大谷地海岸	(災害復旧)根固工V=92m ³ 他	H24.12
			2 平内海岸	(災害復旧)消波工L=220m	H25.10
			3 玉川海岸	(災害復旧)護岸L=87m 他	H24.11
			4 小子内海岸	(災害復旧)監視カメラ1台 他	H24.8
			5 原子内海岸	(災害復旧)根固工V=92m ³ 他	H24.5
			6 八木海岸	(海岸高潮)防潮堤L=0.4km、水門等N=3基	H29.12
復興まちづくり	漁業集落防災	町	a 八木	対象戸数：14戸(民14戸)	H30.3
	まち連携道路	県	1 (一)八木港線 八木		H29.3
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 洋野階上道路 (侍浜～階上)		R3.3
	復興関連道路	県	B (一)角ノ浜玉川線 玉川		H28.3
			C (一)明戸八木線 小田の沢		R2.12
災害公営住宅	直接建設	町	ア 八木北(単独)	木造平屋 戸数：4戸	H25.8
漁港	漁港	県	① 種市漁港	(漁港災害)防波堤L=106m 他	H24.9
			② 角浜漁港	(漁港災害)防波堤L=10m	H24.3
		町	③ 川尻漁港	(漁港災害)護岸N=1式 他	H24.3
			④ 鹿糠漁港	(漁港災害)船揚場L=22m 他	H24.3
			⑤ 戸類家漁港	(漁港災害)船揚場N=1式	H24.3
			⑥ 宿戸漁港	(漁港災害)防波堤L=69m、船揚場L=8m 他	H24.12
			⑦ 小子内漁港	(漁港災害)防波堤L=101m、岸壁L=14m 他	H25.1
			⑧ 有家漁港	(漁港災害)防波堤L=85m 他	H25.1
			⑨ 高家漁港	(漁港災害)防波堤L=45m 他	H24.11
港湾	八木港	県	北港地区	(災害復旧)防波堤L=162m、-4.5m岸壁L=159m 他	H26.3
			南港地区	(災害復旧)第2防波堤L=13m、1号護岸L=57.8m	H26.3



三陸沿岸道路 洋野階上道路 侍浜～階上 (写真提供：三陸国道事務所)



明戸八木線 小田の沢

社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市 完成箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

新たな視点による 新たなまちづくり

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	1 久慈川	(三陸高潮)防波堤L=2.0km	R3.3
			2 夏井川	(三陸高潮)防波堤L=0.8km	R2.3
			3 久慈港海岸(半崎)	(災害復旧)離岸堤L=0.2km	H24.10
			4 久慈港海岸(諏訪下)	(災害復旧)防波堤L=2.6km、陸間N=12基	H28.3
			5 久慈港海岸(玉の脇)	(災害復旧)離岸堤L=0.4km	H24.10
	漁港海岸	市	6 久喜漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.7km	H29.3
			7 久慈湊漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=1.2km	H29.3
			8 小袖漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.3km、水門N=1基	H28.3
復興まちづくり	漁業集落防災	市	a 久慈湊・大崎	対象戸数：14戸(民9戸・公5戸)	H26.3
			b 元木沢	対象戸数：5戸(民2戸・公3戸)	H25.11
			c 玉の脇	対象戸数：3戸(民3戸)	H25.11
			d 久喜	対象戸数：4戸(民1戸・公3戸)	H25.8
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 久慈北道路(久慈北～待浜)	R2.3	
	支援道路	県	B 国道281号 案内	H29.11	
	関連道路	県	C (一)待浜夏井線 本波	H24.9	
			D (一)野田長内線 小袖～大尻	R3.3	
災害公営住宅	直接建設	市	ア 久慈湊・大崎(漁：久慈湊・大崎地区)	木造、戸数：5戸	H26.3
			イ 元木沢(漁：元木沢地区)	木造、戸数：3戸	H26.3
			ウ 久喜(漁：久喜地区)	木造、戸数：3戸	H25.12
漁港	漁港	県	① 久喜漁港	(漁港災害)防波堤L=162m、岸壁L=93m 他	H25.7
			② 桑畑漁港	(漁港災害)用地N=1式 他	H24.1
			③ 田子の木漁港	(漁港災害)護岸N=1式 他	H23.8
			④ 川津内漁港	(漁港災害)防波堤L=11m 他	H24.3
			⑤ 横沼漁港	(漁港災害)-3m岸壁N=1式 他	H24.3
		市	⑥ 白前漁港	(漁港災害)防波堤L=29m 他	H24.3
			⑦ 麦生漁港	(漁港災害)物揚場N=1式 他	H24.3
			⑧ 久慈湊漁港	(漁港災害)航路N=1式	H23.9
			⑨ 舟渡漁港	(漁港災害)護岸L=64m 他	H24.5
			⑩ 小袖漁港	(漁港災害)防波堤L=150m 他	H24.7
港湾	久慈港	県	堀込地区	(災害復旧)-4.5m岸壁L=180m、-6.0m岸壁L=497m、-2.0m物揚場L=105m	H26.3
			諏訪下地区	(災害復旧)諏訪下防波堤L=5.0m、外防波堤L=293m、-7.5m岸壁L=281.6m、-10.0m岸壁L=23.7m	H26.3
			玉の脇地区	(災害復旧)外防波堤L=297m、北防波堤L=152m、内防波堤L=95m、物揚場L=51m	H25.10
			半崎地区	(災害復旧)半崎防波堤L=23m、波除堤L=40m、-4.0m物揚場L=69m、船揚場L=48m	H25.11



久慈川 防潮堤




野田長内線 小袖～大尻

社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市 事業中箇所】


基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

新たな視点による 新たなまちづくり



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる復興への連結期間)			国復興期間	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2
3.復興道路等	1.復興道路	1.国	A 三陸沿岸道路 野田久慈道路 (菅代～久慈)	-	◆H25.8.27起工式 ※用地買収、工事等 ※(仮称)野田IC～久慈 R3年要請供用予定 ※(暫定)～(仮称)野田IC R3年内供用予定 R3完成目標									
6.港湾	2.久慈港	1.国	湾口防波堤	(防波堤整備) 防波堤L=3,800m	★工事 R10完成目標									

完成箇所数割合



平22業使、第214-26939号

社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村 完成箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

安全・安心で活力あるむらづくり

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇部川	(災害復旧)水門設備1式他	H26.3	
			2 広内海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.2km、水門等N=4基他	H30.3	
			3 野田海岸(明内、泉沢)	(災害復旧)水門設備等1式他	H25.3	
			4 米田海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.4km、水門等N=2基他、(海岸高潮)防潮堤L=0.4km	R2.3	
			5 野田玉川海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.05km他	H25.5	
			6 野田海岸	(海岸高潮)防潮堤L=0.5km、水門等N=1基	H31.3	
復興まちづくり	農地海岸	県	7 野田海岸	(海岸保全施設災害)防潮堤裏法面A=2,320m ² 、水門操作室N=1棟	H24.8	
	林野海岸	県	8 前浜地区	(治山施設災害)防潮堤L=1.3km	H30.3	
	土地区画整理	村	a 城内地区	区域面積:12.9ha、対象戸数:137戸(民124戸・公13戸)	H28.10	
			b 城内地区	対象戸数:74戸(民20戸・公54戸)	H27.1	
	防災集団移転	村	c 米田・南浜地区	対象戸数:24戸(民18戸・公6戸)	H25.11	
			d 下安家地区	対象戸数:14戸(民13戸・公1戸)	H26.12	
漁業集落防災	村	e 中沢地区	対象戸数:2戸(民2戸)	H27.3		
		まち連携道路	県	1 (主)野田山形線 野田 2 (一)安家玉川線 下安家	H30.12 H29.3	
復興道路等	関連道路	県	B (主)野田山形線 大葛の2	H25.7		
			B (主)野田山形線 野田	H30.12		
災害公営住宅	直接建設	県	ア 野田①(単独)	木造2階 戸数:8戸	H25.3	
			イ 野田②(単独)	木造 戸数:18戸	H26.1	
			ウ 城内(区:城内地区)	木造 戸数:13戸	H27.3	
			エ 城内(防:城内地区)	木造 戸数:54戸	H28.3	
		村	オ 米田・南浜(防:米田・南浜地区)	木造 戸数:6戸	H26.7	
			カ 下安家(漁:下安家地区)	木造 戸数:1戸	H26.7	
			県	① 野田漁港	(漁港災害)防波堤L=125m、岸壁L=307m 他	H26.3
				② 玉川漁港	(漁港災害)防波堤L=132m、岸壁L=50m 他	H24.9
③ 下安家漁港	(漁港災害)防波堤L=28m 他	H24.9				



防災集団移転促進事業(城内地区)




漁業集落防災機能強化事業(下安家地区(高上げ))

社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村 事業中箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)


安全・安心で活力あるむらづくり



平22業使、第214-26939号

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復興期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる発展への連結期間)		国復興期間			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2
3.復興道路等	1.復興道路	1.国	A 三陸沿岸道路 野田久慈道路 (暫代～久慈)	-	＊用地買収、工事等 ※(仮称)野田IC～久慈 R3年要項 供用予定 ※暫代～(仮称)野田IC R3年内 供用予定									

完成箇所数割合



社会資本の復旧・復興ロードマップ【普代村 完成箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

あすへの一步 青い海（水産業）の復興へ

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇留部海岸	(災害復旧)水門設備1式 他	H25.10
			2 太田名部海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.1km 他	H24.10
			3 宇留部海岸	(県単治水事業)陸閘N=1基	H25.10
			4 太田名部海岸	(海岸危機)陸閘等遠隔操作化N=2基	H28.3
復興まちづくり	漁業集落防災	村	a 堀内、沢地区	避難路	H27.3
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 普代道路(普代バイパス)		H25.10
			A 三陸沿岸道路 尾肝要普代道路(田野畑北~普代)		R2.12
	関連道路	県	B (一)普代小屋瀬線 芦渡の2		H29.1
漁港	漁港	県	① 堀内漁港	(漁港災害)防波堤N=1式 他	H25.10
			② 太田名部漁港	(漁港災害)防波堤L=285m、岸壁L=36m 他	H25.10
		村	③ 沢漁港	(漁港災害)防波堤L=77m 他	H25.7
			④ 白井漁港	(漁港災害)防波堤L=89m、岸壁L=7m 他	H24.6
			⑤ 黒崎漁港	(漁港災害)泊地N=1式	H23.9



堀内地区避難路(漁業集落防災機能強化事業)



沢地区避難路(漁業集落防災機能強化事業)

社会資本の復旧・復興ロードマップ【普代村 事業中箇所】


基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

あすへの一步 青い海（水産業）の復興へ



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復興期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる展開への連結期間)		国復興期間			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2
3復興道路等	1復興道路	1国	A 三陸沿岸道路 野田久慈道路 (普代～久慈)	-	<div style="background-color: #ffcccc; padding: 5px; border: 1px solid black;"> ▶H25.6.27起工式 </div>						<div style="background-color: #ffcccc; padding: 5px; border: 1px solid black;"> ▶R3年完成目標 </div>			
					<small> *用地買収、工事等 (※(仮称)野田IC～久慈 R3年夏頃 供用予定) ※普代～(仮称)野田IC R3年内 供用予定 </small>									

完成箇所数割合



社会資本の復旧・復興ロードマップ【田野畑村 完成箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

心をひとつに 未来に向けた復興

【完成箇所一覧表】

分区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	1 嶋之越海岸	(海岸危機)防潮堤L=0.04km、水門等N=2基	H27.3
	漁港海岸	村	2 明戸海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.4km	H28.3
	漁業集落防災	村	4 平井賀漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.4km、水門N=1基	R3.3
復興まちづくり	漁業集落防災	村	a 羅賀地区	対象戸数:50戸(民23戸・公27戸)	H26.6
		村	b 島越地区	対象戸数:72戸(民38戸・公34戸)	H26.2
	まち連携道路	県	1 (主)岩泉 平井賀普代線 明戸		H29.3
復興道路等	復興道路	国	2 (主)岩泉 平井賀普代線 島越		R3.3
			3 (主)岩泉 平井賀普代線 羅賀		H30.3
			A 三陸沿岸道路 尾肝要道路		H26.3
			A 三陸沿岸道路尾肝要普代道路(田野畑北~普代)		R2.12
			B (-)田野畑岩泉線 室場		H24.3
災害公営住宅	買取	村	B (-)田野畑岩泉線 室場の2		H30.3
			B (-)田野畑岩泉線 一の渡		H31.3
			ア 拓洋台(漁:羅賀地区)	木造 戸数:20戸	H26.11
			イ 羅賀東(漁:羅賀地区)	木造 戸数:7戸	H26.3
漁港	漁港	村	ウ 黎明台(漁:島越地区)	木造 戸数:24戸	H26.7
			エ 松前沢(漁:島越地区)	木造 戸数:10戸	H25.7
			オ 西和野(単独)	木造 戸数:2戸	H26.9
漁港	漁港	県	① 島の越漁港	(漁港災害)防波堤L=1,002m、岸壁L=561m 他	H28.3
			② 北山漁港	(漁港災害)臨港道路L=155m	H25.3
			③ 机漁港	(漁港災害)防波堤L=125m、岸壁L=101m 他	H30.1
			④ 平井賀漁港(平井賀地区、羅賀地区)	(漁港災害)防波堤L=666m、岸壁L=193m 他	H26.8



平井賀普代線 島越




三陸沿岸道路 尾肝要普代道路(田野畑北~普代)

社会資本の復旧・復興ロードマップ【田野畑村 事業中箇所】


基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

心をひとつに 未来に向けた復興



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復興期間)		第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)			国復興期間	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2
1.海岸保全施設	4.漁港海岸	2.県	3-1 島の越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等		★工事			R4.3完成目標				
			3-2 島の越(松前川地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.1km、水門N=1基	用地、設計等		★工事			R4.3完成目標				
3.復興道路等	1.復興道路	1.国	A 三陸沿岸道路 田野畑道路 (田野畑南～尾軒要)	-	◆H28.11.7 起工式		★用地買収、工事等			R3完成目標				

完成箇所数割合



社会資本の復旧・復興ロードマップ【岩泉町 完成箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

心はひとつ いのちの海に 未来を拓く岩泉

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	1 小本川	(三陸高潮)防潮堤L=0.2km	H28. 3
			2 小本海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.3km	H25. 3
	漁港海岸	町	3 茂師漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.1km	H29. 3
			4 小本漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.2km	H25. 3
復興まちづくり	漁業集落防災	町	a 小本地区	対象戸数: 59戸(民59戸)	H27. 3
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 田老岩泉道路(田老北~岩泉龍泉洞)		H30. 3
			B (主)久慈岩泉線 龍泉洞		H24. 8
	支援道路	県	B (主)久慈岩泉線 大月峠		H28.11
			C (国)340号 押角峠 ※宮古市の復興支援道路・国道340号 押角峠と同一箇所		R2.12
災害公営住宅	直接建設	町	ア 森の越(単独)	木造 戸数: 15戸	H25. 5
			イ 小本(単独)	木造 戸数: 20戸、RC造 戸数: 16戸	H26. 3
漁港	漁港	県	① 茂師漁港	(漁港災害)防波堤L=493m、岸壁L=280m 他	H27. 3
			② 小本漁港	(漁港災害)防波堤L=103m、岸壁L=844m 他	H27. 3
港湾	小本港	県	小本浜地区 (港湾災害復旧)防波堤L=871m、岸壁L=119m、物揚場L=105m他		H27. 9
医療	医科診療所	町	小本診療所	診療所施設整備	H27.12
教育	小学校	町	1 小本小学校	(災害復旧)移転	H28. 3
	中学校	町	2 小本中学校	(災害復旧)移転	H28. 3



小本小学校・小本中学校(小本小学校及び小本中学校移転復旧事業)



国道340号 押角峠

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市 完成箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	2 田老海岸	(災害復旧)防波堤L=1.0km、水門等N=4基 (海岸危機)水門等遠隔操作化N=1基	H29. 3
			3 神林海岸	(災害復旧)防波堤L=0.7km、水門等N=7基 (海岸危機)陸揚等遠隔操作化N=1基	H29. 3
			4 高浜海岸	(災害復旧)防波堤L=1.0km、陸揚等N=4基 (港湾高潮)防波堤L=0.9km (海岸危機)陸揚等遠隔操作化N=4基	H29. 3 H30. 6 H29. 3
			5 金浜海岸	(災害復旧)防波堤L=1.2km、陸揚等N=5基	H29. 3
			6 赤前海岸	(災害復旧)防波堤L=0.8km、水門N=1基	H30. 3
			7 里海岸	(災害復旧)防波堤L=0.3km、陸揚等N=1基	H29. 12
			8 宮古港海岸(藤原)	(港湾高潮・災害)防波堤L=2.2km、陸揚N=4基	H31. 3
			9 宮古港海岸(高浜)	(災害復旧)防波堤L=0.4km、陸揚N=1基	H28. 9
			10 宮古港海岸(磯ヶ崎)	(港湾高潮)防波堤L=1.6km	R1. 9
			11 田代川	(災害復旧)水門N=1基	R3. 3
			13 津軽石川	(三陸高潮)防波堤L=0.9km	H31. 3
農地海岸 林野海岸	県	14 宮古大沢海岸	(海岸保全施設)防波堤L=0.1km、水門等N=3基	H29. 3	
		15 根持地区	(山崩れ防止)防波堤・防風林帯(地盤)L=0.3km	H26. 7	
漁港海岸	市	16 田老漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=1.2km、水門N=1基	R3. 3	
		17 宿津漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.2km	H29. 6	
復興まちづくり	土地地区 整理	市	18 津軽石漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.6km、水門N=1基	H30. 3
			19 白浜(宮古)漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.2km	H30. 9
	防災集団 移転	市	a 田老地区	区域面積:19.0ha対象戸数:220戸(長180戸・公40戸)	H28. 3
			b 磯ヶ崎・光原地区	区域面積:23.8ha対象戸数:270戸(長230戸・公40戸)	H30. 3
	津波復興 拠点	市	c 田老地区	対象戸数:230戸(長159戸・公71戸)	H27. 9
			d 嶋山地区(大付)	対象戸数:30戸(長6戸・公24戸)	H25.12
	漁業集落 防災	市	e 高浜・金浜地区	対象戸数:52戸(長40戸・公12戸)	H28. 3
			f 法之助地区(津軽石)	対象戸数:12戸(長12戸)	H26. 3
			g 赤前地区	対象戸数:45戸(長45戸)	H28. 3
			h 津軽石地区	区域面積:約1.2ha	H29. 3
			i 中心市街地区	区域面積:約1.6ha	H30. 7
			j 根持地区	対象戸数:3戸(長3戸)	H25. 7
			k 小堀内地区	対象戸数:2戸(長2戸)	H26. 3
			l 浦の沢・追切地区	対象戸数:2戸(長2戸)	H25. 3
			m 首領地区	対象戸数:3戸(長3戸)	H28. 7
			n 重茂地区	対象戸数:21戸(長11戸・公4戸)	H27. 3
	まち連携道 路	県	o 千鶴地区	対象戸数:3戸(長3戸)	H25.12
			p 女瀬戸地区	集落道地	H30. 1
			q 石浜地区	対象戸数:2戸(長2戸)	H26. 7
r 田老野原地区			集落道、用地造成	H29.10	
1 (主)重茂半島線 龍の平一帯内				H31. 3	
2 (主)重茂半島線 龍内～津軽石				H31. 3	
3 (一)嶋山古松線 磯ヶ崎				H29. 3	
4 (主)重茂半島線 里		R2.12			
5 (主)重茂半島線 千鶴		H30. 3			
6 (主)重茂半島線 石浜		R2.11			
7 (主)重茂半島線 川代		H29.12			

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 田老岩泉道路(田老北～岩泉龍泉洞)		H30. 3
			A 三陸沿岸道路 宮古田老道路(宮古中央～田老北)		R2. 7
			A 三陸沿岸道路 宮古道路(宮古中央～インター線)		H25. 3
			A 三陸沿岸道路 山田宮古道路(山田～宮古南)		H29.11
			B 宮古盛岡横断道路 宮古箱石道路(宮古～箱石)		R3. 3
			B 宮古盛岡横断道路 平津戸松草道路(平津戸・岩井～松草)		R3. 3
			B 宮古盛岡横断道路 区界道路(区界～栗川)		R2.12
			B 宮古盛岡横断道路 宮古西道路		H31. 3
			C 国道340号 小堀		H25.11
			C 国道340号 和井内道路		H30. 3
			C 国道340号 立丸峠		H30.11
関連道路	県	C 国道340号 押角峠 岩泉町の復興支援道路・国道340号押角峠と同一箇所		R2.12	
		D (主)重茂半島線 白浜～堀内		H27. 3	
災害公営住宅	直接建設	県	E 宮古市道北郡環状線 山口		H28.12
			F (一)津軽石停車場線 津軽石		H31. 3
			A 本町(単独)	RC造8階 戸数:34戸	H27. 9
			A 西町(単独)	RC造4階 戸数:23戸	H27. 6
			ウ 津軽石(単独)	RC造5階 戸数:33戸	H27. 7
			E 上村(単独)	RC造4階 戸数:24戸	H28. 3
			オ 上鼻(単独)	RC造4階 戸数:24戸	H27. 7
			カ 八木沢(単独)	RC造5階 戸数:42戸	H27.10
			キ 佐原(単独)	RC造5階 戸数:50戸	H27. 2
			ク 磯敷(単独)	S造3階 戸数:30戸	H27. 3
			ケ 宮町(単独)	S造2階 戸数:20戸	H27. 3
コ 鴨崎町(単独)	S造3階 戸数:20戸	H27. 9			
ク 妻田(単独)	S造3階 戸数:17戸	H27. 7			
シ 西町(その2)(単独)	RC造5階 戸数:30戸	H27. 6			
シ 田老(高台I)(防:田老地区)	木造 戸数:36戸	H27.10			
ソ 田老(区:田老地区)	RC造5階 戸数:40戸	H27.11			
タ 田老(高台II)(防:田老地区)	木造 戸数:35戸	H28. 3			
チ 嶋山(防:嶋山地区)	RC造4階 戸数:24戸	H27. 3			
ツ 日の出町(単独)	木造2階 戸数:26戸	H27. 4			
テ 津町(区:磯ヶ崎地区)	RC造3階 戸数:40戸	H27.12			
ト 黒田町(単独)	RC造5階 戸数:24戸	H27. 8			
ナ 和見町(単独)	RC造5階 戸数:23戸	H27. 3			
ニ 西ヶ丘(単独)	RC造4階 戸数:24戸	H27. 4			
ヌ 山口(単独)	RC造4階 戸数:23戸	H29. 1			
ネ 高浜(単独)	木造2階 戸数:12戸	H26. 4			
ノ 金浜(防:金浜地区)	木造2階 戸数:12戸	H27.11			
ハ 赤前(単独)	木造2階 戸数:14戸	H26.11			
ヒ 重茂(漁:重茂地区)	木造 戸数:4戸	H27. 6			
フ 近内1(単独)	RC造5階 戸数:40戸	H26. 3			
ヘ 近内2(単独)	RC造5階 戸数:40戸	H27. 3			

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
漁港	漁港	県	① 田老漁港	(漁港災害)防波堤L=689m、岸壁L=1,133m 他	H27. 9
			② 首領漁港	(漁港災害)防波堤L=352m、岸壁L=206m 他	H26.12
			③ 重茂漁港	(漁港災害)防波堤L=373m、岸壁L=663m 他	H26.12
			④ 小堀内漁港	(漁港災害)防波堤L=121m、岸壁L=127m 他	H27. 3
			⑤ 青野漁港	(漁港災害)防波堤L=46m 他	H25.10
			⑥ 小港漁港	(漁港災害)防波堤L=139m 他	H28. 3
			⑦ 稲内漁港	(漁港災害)防波堤L=72m、岸壁L=52m 他	H25.10
			⑧ 宿津漁港	(漁港災害)防波堤L=85m、岸壁L=215m 他	H29. 3
			⑨ 日出島漁港	(漁港災害)防波堤L=526m、岸壁L=320m 他	H29. 3
			⑩ 磯の浜漁港	(漁港災害)防波堤L=260m 他	H29. 3
			⑪ 津軽石漁港	(漁港災害)防波堤L=196m、岸壁L=50m 他	H26.12
			⑫ 白浜(宮)漁港	(漁港災害)防波堤L=110m、岸壁L=200m 他	H27. 3
			⑬ 浦の沢漁港	(漁港災害)防波堤L=139m、岸壁L=101m 他	H28. 9
			⑭ 仲親漁港	(漁港災害)防波堤L=157m、岸壁L=145m 他	H26.12
			⑮ 崎吉漁港	(漁港災害)防波堤L=86m、岸壁L=40m 他	H28. 9
港湾	宮古港	国	⑯ 千鶴漁港	(漁港災害)防波堤L=428m、岸壁L=260m 他	H28. 3
			⑰ 石浜漁港	(漁港災害)防波堤L=345m、岸壁L=100m 他	H26. 1
			⑱ 川代漁港	(漁港災害)防波堤L=73m、岸壁L=45m 他	H27. 3
			富神崎防波堤	(防波堤整備・直轄災害復旧)防波堤L=400m 造成	H30. 3
			出崎地区	(災害復旧)出崎防波堤(2)L=20m	H28. 3
			磯ヶ崎地区	(災害復旧)閉伊川 -1.5m物揚場L=295m、 -3.0m物揚場L=728m	H30. 3
			日立浜地区	(災害復旧)4.5m岸壁L=240m、-2.0m物揚場L=101m、 船揚場(1)L=228m、船揚場(2)L=84m	H29. 3
			高浜地区	(災害復旧)防波堤(北)L=250.2m、防波堤(南)L=200m、 -2.0m物揚場(1)、(2)L=200m 他	H27. 3
			藤原地区	(災害復旧)船揚場L=50m、埠頭保安設備L=1,250m	H28. 3
			神林地区	(災害復旧)防波堤L=112m、防波堤L=31m、 -2.0m物揚場L=181m 他	H29. 3
浄土ヶ浜地区	(災害復旧)防波堤L=89m、-2.0m物揚場L=44m、 さん橋L=70m	H25. 7			
医療	医療	市	国保田老診療所	診療所施設整備	H28. 8



田老漁港海岸 防潮堤



宮古盛岡横断道路 宮古箱石道路(宮古～箱石)
(写真提供:三陸国道事務所)

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町 完成箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期	
海岸保全 施設	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮)水門N=1基	R3.3	
	農地海岸	県	4 船越南海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.4km	H30.3	
	林野海岸	県	5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害)防潮堤L=0.6km、水門等N=1基	H30.3	
		県	6 小谷島海岸	(海岸保全施設災害)防潮堤L=0.4km、水門等N=3基	H29.3	
	漁港海岸	県	7 浦の浜地区	(治山施設災害)防潮堤L=0.4km	H25.3	
復興まち づくり		町	10 大浦漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=1.7km	R3.3	
		町	12 織笠漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=1.4km	R1.11	
	土地区画 整理		町	a 大沢地区	区域面積:6.5ha、対象戸数:139戸(民139戸)	H28.10
			町	b 山田地区	区域面積:20.3ha、対象戸数:619戸(民473戸、公146戸)	H31.2
			町	c 織笠地区	区域面積:2.5ha、対象戸数:47戸(民47戸)	H28.5
			町	d 山田 国道45号周辺地区	区域面積:19.8ha	R1.9
			町	e 織笠地区(跡浜区域)	区域面積:2.5ha	R2.12
	防災集団 移転		町	f 山田地区	対象戸数:129戸(民93戸・公36戸)	H30.12
			町	g 織笠地区	対象戸数:170戸(民148戸・公22戸)	H28.5
			町	h 船越・田の浜地区	対象戸数:210戸(民144戸・公66戸)	H28.8
		町	i 小谷島地区	対象戸数:3戸(民3戸)	H26.9	
津波復興 拠点	町	j 山田地区	(中心市街地エリア)区域面積:3.1ha (公共防災エリア)区域面積:3.5ha	H29.3 H30.3		
漁業集落防 災	町	k 大沢地区	対象戸数:151戸(民136戸・公15戸)	H28.8		
まち連携道 路	県	l 大浦地区	対象戸数:8戸(民8戸)	H27.6		
復興道路 等	復興道路	国	1 (主)重茂半島線 大沢～浜川目		R2.3	
	支援道路	県	A 三陸沿岸道路 山田宮古道路(山田～宮古南)		H29.11	
		県	A 三陸沿岸道路 釜石山田道路		R1.6	
災害公営 住宅	直接建設	県	B (一)宮古山田線 豊間根		H29.11	
	設計・施工 一括選定		ア 豊間根(単独)	S造3階、戸数:72戸	H26.6	
			イ 大沢(単独)	RC造5階、戸数:35戸	H28.3	
			ウ 北浜(単独)	RC造4階、戸数:72戸	H28.10	
	買取	町	オ 妻の神(単独)	RC造4階、戸数:52戸	H27.10	
	直接建設 (県建設分)	町	カ 飯岡(防:山田地区)	戸数:36戸	H30.12	
		町	キ 船越第1(防:船越・田の浜地区)	RC造3階、戸数:21戸	H29.11	
	買取	町	ク 田の浜(防:船越・田の浜地区)	RC造3階、戸数:18戸	H29.12	
		町	ケ 長林(防:船越・田の浜地区)	木造、戸数:16戸	H29.6	
		町	コ 船越第8(防:船越・田の浜地区)	木造、戸数:11戸	H29.6	
		町	カ 下条団地(単独)	木造、戸数:8戸	H29.3	
		町	シ 山田中央(区:山田地区)	RC造6階、戸数:146戸	H28.9	
		町	ス 大沢小学校脇(漁:大沢地区)	木造、戸数:15戸	H29.3	
町		セ 織笠跡浜(防:織笠地区)	S造、戸数:22戸	H27.11		
町		ソ 大浦第1(単独)	木造、戸数:9戸	H28.3		
改修	町	タ 大浦第2(単独)	木造、戸数:8戸	H29.3		
買取	町	チ 柳沢(改修)(単独)	RC造、戸数:49戸	H27.4		
	町	テ 長崎第2-1(単独)	RC造、戸数:42戸	H30.2		
	町	テ 長崎第2-2(単独)	木造、戸数:8戸	H29.11		
漁港	漁港	県	① 大沢漁港	(漁港災害)防波堤L=1,360m、岸壁L=1,417m 他	H27.3	
		県	② 山田漁港	(漁港災害)防波堤L=913m、岸壁L=2,376m 他	H29.3	
		県	③ 大浦漁港	(漁港災害)防波堤L=424m、岸壁L=1,286m 他	H28.3	
		県	④ 船越漁港	(漁港災害)防波堤L=1,398m、岸壁L=2,346m 他	H29.3	
		町	⑤ 織笠漁港	(漁港災害)防波堤L=628m、岸壁L=675m 他	H28.3	
		町	⑥ 小谷島漁港	(漁港災害)防波堤L=348m、岸壁L=176m 他	H30.3	
医療	病院	県	県立山田病院	病院(RC造)	H28.7	
教育	小学校	町	1 船越小学校	(災害復旧)移転	H26.3	



大沢川水門



大浦漁港海岸防波堤

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町 完成箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は供用開始等時期
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大槌川	(災害復旧)防波堤L=0.4km、水門等N=1基	R2.2
			2 小槌川	(災害復旧)防波堤L=0.2km、水門等N=1基	R2.2
	林野海岸	県	3 浪板地区	(消山施設災害)防波堤L=0.4km	H24.10
	漁港海岸	県	4 吉里吉里漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.9km	R2.3
			5 大槌漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=2.0km	R2.3
復興まちづくり	土地区画整理	町	a 町方地区	区域面積:30.0ha、対象戸数:787戸(民510戸・公277戸)	H29.11
			b 安渡地区	区域面積:5.8ha、対象戸数:169戸(民110戸・公59戸)	H31.1
			c 赤浜地区	区域面積:7.7ha、対象戸数:147戸(民147戸)	H30.3
			d 吉里吉里地区	区域面積:9.1ha、対象戸数:219戸(民200戸・公19戸)	H29.12
			e 町方地区	区域面積:4.4ha	R1.6
	防災集団移転	町	f 安渡地区	区域面積:19.9ha	R2.3
			g 赤浜地区(赤浜①団地)	対象戸数:18戸(民11戸・公7戸)	H31.3
			h 赤浜地区(赤浜②団地)	対象戸数:34戸(民24戸・公10戸)	H29.2
			i 赤浜地区(赤浜⑥団地)	対象戸数:32戸(民13戸・公19戸)	H30.12
			j 吉里吉里地区(吉里吉里①団地)	対象戸数:18戸(民18戸)	H27.7
			k 吉里吉里地区(吉里吉里②団地)	対象戸数:35戸(民35戸)	H28.9
			l 吉里吉里地区(吉里吉里③団地)	対象戸数:13戸(民13戸)	H28.3
			m 浪板地区(浪板①団地)	対象戸数:11戸(民11戸)	H27.6
			n 安渡地区	対象戸数:4戸(民4戸)	H31.1
			o 安渡地区(安渡①団地)	対象戸数:27戸(民27戸)	H29.7
			p 安渡地区(安渡②団地)	対象戸数:13戸(民13戸)	H28.11
			q 安渡地区(安渡③団地)	対象戸数:10戸(民10戸)	H29.2
			r 安渡地区(安渡④団地)	対象戸数:11戸(民11戸)	H30.6
			s 町方・小枕・伸松地区(寺野臼澤団地)	対象戸数:138戸(民100戸・公38戸)	H29.12
			t 町方・小枕・伸松地区(大ヶ口、沢山、夏本、榎内、屋敷前団地)	対象戸数:65戸(民65戸)	H28.11
			u 町方・小枕・伸松地区(町方団地)	対象戸数:35戸(民35戸)	H29.12
			v 町方・小枕・伸松地区(小枕団地)	対象戸数:22戸(民22戸)	H28.11
	w 町方・小枕・伸松地区(花輪田地区)	対象戸数:10戸(民10戸)	H27.1		
	漁業集落防災	町	z 吉里吉里地区	漁業集落排水施設他	R2.9
			aa 浪板地区	対象戸数:21戸(民10戸・公11戸)	H28.12
			ab 安渡地区	集落道他	R3.3
	まち連携道路	県	ac 赤浜地区	対象戸数:2戸(民2戸)	H29.7
1 (-)吉里吉里 釜石線 赤浜				H29.9	
復興道路等	国	A 三陸沿岸道路 釜石山田道路		R1.6	
		B (主)大槌小国線 土坂の3		H31.2	
漁港	県	① 吉里吉里漁港	(漁港災害)防波堤L=596m、岸壁L=753m 他	H28.3	
		② 大槌漁港	(漁港災害)防波堤L=1,486m、岸壁L=2,582m 他	H28.3	
医療	病院	県	県立大槌病院	病院(RC造)、医師公舎(RC造)、職員公舎(RC造)	H28.3
教育	小学校	町	大槌小学校、安渡小学校、赤浜小学校、大槌北小学校	(災害復旧)移転	H28.9
			大槌中学校	(災害復旧)移転	H28.9



安渡地区 集落道

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は供用開始等時期
災害公営住宅	直接建設	県	ア 吉里吉里(単独)	RC造5階、戸数:34戸	H25.8
			イ 大槌(榎内)(単独)	木造、戸数:24戸	H28.3
			ウ 大槌(屋敷前)(単独)	RC造5階、戸数:151戸	H27.10
	買取	県	エ 安渡(C)(区:安渡地区)	RC造5階、戸数:23戸	H30.12
			オ 三笠堂(単独)	木造、戸数:97戸	H30.3
	直接建設	町	カ 町方1(共同)(区:町方地区)	RC造、戸数:23戸	H30.9
			キ 町方2(戸建)(区:町方地区)	木造、戸数:38戸	H30.3
			ク 町方2(共同)(区:町方地区)	RC造、戸数:23戸	H31.3
			ク 大ヶ口(単独)	木造、戸数:70戸	H25.8
			ケ 屋敷前(単独)	木造、戸数:21戸	H25.11
			コ 大ヶ口2丁目(単独)	木造2階、戸数:23戸	H26.9
			カ 榎内①(単独)	木造、戸数:13戸	H26.12
			シ 町方(末広町)(区:町方地区)	RC造6階、戸数:53戸	H28.3
			ス 町方(御社地)(区:町方地区)	RC造、戸数:24戸	H29.12
			セ 町方(本町)(区:町方地区)	木造、戸数:8戸	H29.3
			ソ 町方D東-1(区:町方地区)	木造、戸数:4戸	H29.12
			ソ 町方D東-2(区:町方地区)	木造、戸数:5戸	H29.12
			ソ 町方D東-3(区:町方地区)	木造、戸数:12戸	H29.12
			ソ 町方D西-7(区:町方地区)	木造、戸数:3戸	H30.5
			タ 町方E-1(区:町方地区)	木造、戸数:3戸	H30.6
			タ 町方E-2(区:町方地区)	木造、戸数:6戸	H30.9
			タ 町方E-3(区:町方地区)	木造、戸数:11戸	H30.12
			チ 町方(上町)(区:町方地区)	木造、戸数:4戸	H29.3
			チ 町方D西-6(区:町方地区)	木造、戸数:2戸	H30.3
			チ 町方D西-8(区:町方地区)	木造、戸数:5戸	H30.5
			チ 町方F-1(区:町方地区)	木造、戸数:16戸	H30.9
			チ 町方F-2(区:町方地区)	木造、戸数:26戸	H30.7
			チ 町方F-3(区:町方地区)	木造、戸数:12戸	H30.12
			ト 吉里吉里(A)(区:吉里吉里地区)	木造、戸数:5戸	H29.4
			ト 吉里吉里(B1)(区:吉里吉里地区)	木造、戸数:12戸	H29.7
			ト 吉里吉里(C1)(区:吉里吉里地区)	木造、戸数:2戸	H29.10
			ナ 赤浜①団地(防:赤浜地区)	木造、戸数:7戸	R1.11
			ナ 赤浜②団地(防:赤浜地区)	木造、戸数:10戸	H29.5
			ナ 赤浜⑥団地(防:赤浜地区)	木造、戸数:19戸	H29.12
			ニ 浪板(漁:浪板地区)	木造、戸数:11戸	H29.7
			ニ 浪板①(単独)	木造、戸数:3戸	H28.6
			ヌ 安渡(A①)(区:安渡地区)	木造、戸数:11戸	H29.12
ヌ 安渡(A②)(区:安渡地区)			木造、戸数:8戸	H30.3	
ヌ 安渡(A③)(区:安渡地区)			木造、戸数:2戸	H30.2	
ヌ 安渡(B1)(区:安渡地区)	木造、戸数:12戸	H29.7			
ヌ 安渡(B2)(区:安渡地区)	木造、戸数:3戸	R1.8			
ネ 寺野①(防:寺野地区)	木造、戸数:16戸	H27.9			
ネ 寺野②(防:寺野地区)	木造、戸数:11戸	H28.7			
ネ 寺野③(防:寺野地区)	木造、戸数:11戸	H30.3			



赤浜①団地 災害公営住宅

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市 完成箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全 施設	一般海岸	県	1 甲子川 (三陸高潮) 水門N=1基		R1.8
			2 鶴住居川 (災害復旧) 水門等N=1基		R1.8
			3 片岸海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.8km		H30.12
			4 大海海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基、離岸堤L=280m		H28. 3
			5 小白浜海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門等N=2基		H30. 3
			6 釜石港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=2.1km、 水門等N=19基		H30. 3
	農地海岸	県	7 本郷海岸 (海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km、 水門等N=3基		H30.11
			8 下荒川海岸 (海岸保全施設災害)		H30. 3
			9 根浜地区 (治山施設災害復旧) 防潮堤L=0.6km		H28. 3
	漁港海岸	市	10 箱崎漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.7km		R2. 3
			11 白浜(鵜)漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.4km		H30. 3
			12 両石漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.5km		R2. 9
			13 釜石漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=1.9km		R2. 7
			14 小白浜漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.4km		R2. 3
			15 室浜漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.3km		R2. 3
			16 仮宿漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.2km		H29. 8
			17 桑の浜漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.2km		H31. 3
			18 鶴石漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.5km		R1. 9
			19 平田漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.5km、水門N=1基		R2. 6
	20 白浜(釜石)漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.2km		H31. 3		
	21 佐須漁港海岸 (災害復旧) 防潮堤L=0.1km		R1. 9		
土地区画 整理	市	a 平田地区 区域面積: 22.9ha、 対象戸数: 158戸(民158戸)		H29.10	
		b 片岸地区 区域面積: 22.7ha、 対象戸数: 208戸(民190戸、公18戸)		H31. 3	
		c 鶴住居地区 区域面積: 49.2ha、 対象戸数: 649戸(民529戸、公120戸)		H31. 3	
		d 鶴石・松原地区 区域面積: 13.0ha、 対象戸数: 323戸(民179戸、公144戸)		H29.12	
防災集団 移転	市	e 室浜地区 対象戸数: 10戸(民7戸・公3戸)		H27.10	
		f 根浜地区 対象戸数: 34戸(民25戸・公9戸)		H28. 8	
		g 箱崎地区 対象戸数: 29戸(民18戸・公11戸)		H28. 3	
		h 釜崎白浜地区 対象戸数: 7戸(民7戸)		H28. 3	
		i 桑ノ浜地区 対象戸数: 10戸(民7戸・公3戸)		H28. 8	
		j 両石地区 対象戸数: 37戸(民23戸・公14戸)		H30. 3	
		k 尾崎白浜地区 対象戸数: 8戸(民4戸・公4戸)		H27. 9	
		l 花露辺地区 対象戸数: 17戸(民4戸・公13戸)		H25.12	
		m 本郷地区 対象戸数: 20戸(民10戸・公10戸)		H27. 9	
		n 唐丹地区(小白浜) 対象戸数: 18戸(民18戸)		H28. 7	
		o 荒川地区 対象戸数: 9戸(民1戸・公8戸)		H27. 9	
		p 東部地区 区域面積: 16.1ha		R2. 3	
		q 鶴住居地区 区域面積: 10.0ha		H31. 3	
		r 室浜地区 対象戸数: 15戸(民11戸・公4戸)		H27.10	
s 仮宿地区 対象戸数: 2戸(民2戸)		H28. 3			
t 桑ノ浜地区 対象戸数: 8戸(民3戸・公5戸)		H28. 8			
u 花露辺地区 集落道 他		H28. 2			
v 大石地区 集落道 他		R2.12			
w 新浜町地区 用地造成 他		R2. 3			
x 佐須地区 対象戸数: 5戸(民5戸)		H27. 6			
y 根浜地区 対象戸数: 7戸(民6戸・公1戸)		H28. 7			
z 箱崎地区 対象戸数: 24戸(民14戸・公10戸)		H28. 3			
aa 箱崎白浜地区 対象戸数: 3戸(民3戸)		H28. 3			
ab 両石地区 対象戸数: 53戸(民42戸・公11戸)		H30. 3			
ac 尾崎白浜地区 対象戸数: 1戸(民1戸)		H27. 9			
ad 本郷地区 対象戸数: 4戸(民2戸・公2戸)		H27. 9			
ae 唐丹地区 集落排水施設整備L=3.353m、処理施設整備1式		R1.10			
まち連携 道路	県	1 (一)吉里吉里釜石線 室浜の2		H29.12	
		2 (二)吉浜上荒川線 下荒川の2		H27.11	
		3 (一)吉里吉里釜石線 室浜		H30.10	
		4 (二)唐丹日頃市線 荒川		H30. 8	
		5 (国)283号 松原		H28. 3	

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期		
復興道路 等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 吉浜釜石道路(吉浜~釜石)		H31. 3		
			A 三陸沿岸道路 釜石山田道路		R1.6		
			B 東北横断自動車道 釜石道路		H31. 3		
	支援道路	県	C (一)水海道連続 女遊部		H24. 3		
			D (二)釜石漁港線 刻		H28. 8		
			E (一)接岸平田線 平田		H28. 8		
			F (一)吉浜上荒川線 下荒川		H28. 3		
			関連道路	県	ア 平田(単独)	RC造7階、戸数: 126戸	H26. 1
					イ 野田(単独)	RC造5階、戸数: 32戸	H25.10
					ウ 日向(単独)	RC造6階、戸数: 30戸	H27. 7
直接建設	県	エ 片岸(単独)	RC造、戸数: 17戸	H29. 2			
		オ 鶴石第1(区: 鶴石・松原地区)	RC造、戸数: 52戸	H29. 7			
		カ 鶴石第2(区: 鶴石・松原地区)	RC造、戸数: 32戸	H29. 7			
		キ 松原(区: 鶴石・松原地区)	RC造、戸数: 60戸	H29. 3			
		ク 両石(一: 両石地区)	RC造、戸数: 24戸	H30. 4			
		ク 上中島(一: 単独)	S造3階、戸数: 54戸	H25. 3			
		ク 上中島(二: 単独)	S造3階、戸数: 159戸	H27. 2			
		ケ 花露辺(防: 花露辺地区)	RC造4階、戸数: 13戸	H25.12			
		コ 鶴住居①(区: 鶴住居地区)	木造、戸数: 14戸	H28.11			
		コ 鶴住居①(区: 鶴住居地区)	木造、戸数: 31戸	H29. 9			
		コ 鶴住居②(区: 鶴住居地区)	S造3階、戸数: 32戸	H28.11			
		コ 鶴住居②(区: 鶴住居地区)	S造4階、戸数: 43戸	H29. 4			
		サ 小白浜1号(単独)	S造5階、戸数: 27戸	H27. 9			
		サ 小白浜2号(単独)	木造、戸数: 3戸	H27. 7			
		シ 片岸(区: 片岸地区)	木造、戸数: 18戸	H29. 8			
		ス 東部地区(天神町)(単独)	S造5階、戸数: 52戸	H28. 5			
		ス 東部地区(大町1号)(単独)	S造6階、戸数: 44戸	H28. 4			
		ス 東部地区(大町2号)(単独)	RC造5階、戸数: 29戸	H28.10			
		ス 東部地区(大町3号)(単独)	RC造8階、戸数: 34戸	H29. 3			
		ス 東部地区(大町4号)(単独)	RC造8階、戸数: 41戸	H28. 9			
		ス 東部地区(大町5号)(単独)	RC造6階、戸数: 24戸	H29. 3			
		ス 東部地区(大渡町)(単独)	RC造8階、戸数: 27戸	H28. 7			
		ス 東部地区(只越1号)(単独)	S造6階、戸数: 33戸	H28. 7			
		ス 東部地区(只越2号)(単独)	S造5階、戸数: 11戸	H28. 9			
		ス 東部地区(只越3号)(単独)	S造6階、戸数: 19戸	H28. 4			
		ス 東部地区(只越4号)(単独)	S造7階、戸数: 27戸	H28. 7			
		ス 東部地区(只越5号)(単独)	S造7階、戸数: 22戸	H30. 5			
		ス 東部地区(大只越1号)(単独)	S造5階、戸数: 14戸	H28. 6			
ス 東部地区(大只越2号)(単独)	S造4階、戸数: 22戸	H29. 8					
ス 東部地区(浜町)(単独)	RC造5階、戸数: 31戸	H30.12					
セ 本郷(防: 本郷地区)	木造、戸数: 12戸	H28. 4					
ソ 箱崎(上前)(一: 箱崎地区)	木造、戸数: 10戸	H28.10					
ソ 箱崎(野川前・前田)(防: 漁: 箱崎地区)	木造、戸数: 17戸	H28.12					
ソ 箱崎(横瀬)(防: 漁: 箱崎地区)	木造、戸数: 4戸	H28. 8					
タ 室浜(防: 漁: 室浜地区)	木造、戸数: 7戸	H28. 6					
チ 根浜(防: 漁: 根浜地区)	木造、戸数: 10戸	H29. 2					
チ 桑ノ浜(防: 漁: 桑ノ浜地区)	木造、戸数: 8戸	H29. 3					
チ 両石(防: 漁: 両石地区)	木造、戸数: 25戸	H30.10					
ト 荒川(防: 荒川地区)	木造、戸数: 8戸	H28. 4					
直接建設	市	ナ 尾崎白浜(防: 尾崎白浜地区)(単独)	木造、戸数: 5戸	H27. 3			
		ニ 箱崎白浜(単独)	木造、戸数: 9戸	H26. 3			
		オ 大石(単独)	木造、戸数: 3戸	H25.12			
		ホ 唐丹片岸(単独)	木造、戸数: 4戸	H27. 3			

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
漁港	漁港	県	① 箱崎漁港 (漁港災害) 防波堤L=624m、岸壁L=889m 他		H27. 3
			② 白浜(鵜)漁港 (漁港災害) 防波堤L=505m、岸壁L=504m 他		H27. 1
			③ 両石漁港 (漁港災害) 防波堤L=596m、岸壁L=834m 他		H28. 3
			④ 釜石漁港 (漁港災害) 防波堤L=1,120m、岸壁L=1,898m 他		H29. 3
			⑤ 唐丹漁港 (漁港災害) 防波堤L=623m、岸壁L=572m 他		H27. 3
			⑥ 小白浜漁港 (漁港災害) 防波堤L=819m、岸壁L=834m 他		H26.12
			⑦ 室浜漁港 (漁港災害) 防波堤L=163m、岸壁L=190m 他		H28. 3
			⑧ 片岸漁港 (漁港災害) 防波堤L=72m、岸壁L=135m 他		H27. 3
			⑨ 仮宿漁港 (漁港災害) 防波堤L=130m、岸壁L=60m 他		H27. 3
			⑩ 桑ノ浜漁港 (漁港災害) 防波堤L=209m、岸壁L=250m 他		H27. 3
			⑪ 鶴石漁港 (漁港災害) 防波堤L=76m、岸壁L=304m 他		H29. 3
			⑫ 平田漁港 (漁港災害) 防波堤L=215m、岸壁L=598m 他		H27. 3
			⑬ 白浜(釜)漁港 (漁港災害) 防波堤L=449m、岸壁L=378m 他		H27.10
			⑭ 佐須漁港 (漁港災害) 防波堤L=174m、岸壁L=103m 他		H28. 3
			⑮ 大石漁港 (漁港災害) 防波堤L=361m、岸壁L=233m 他		H27.12
港湾	釜石港	国	A 港口防波堤 (直轄災害復旧) 防波堤L=1,660m		H30. 3
			B 須賀地区 (災害復旧) 南防波堤L=266m、-4.0m1号物揚場、 L=200m、-7.5m岸壁L=152m他		H28. 3
教育	小学校	市	1 唐丹小学校 (災害復旧) 移転		H29. 2
			2 鶴住居小学校 (災害復旧) 移転		H29. 3
	中学校	市	3 唐丹中学校 (災害復旧) 現敷地で新築		H29. 2
			4 釜石東中学校 (災害復旧) 移転		H29. 3



室浜漁港海岸 防潮堤



東部地区津波復興拠点

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市 完成箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期	
一般海岸	県	1 盛川(塩場)	(災害復旧)防波堤L=2.3km	H31.3		
		2 須崎川	(三陸高潮)水門N=1基	R3.3		
		3 後の入川	(三陸高潮)水門N=1基	R3.3		
農地海岸	県	4 越喜来海岸	(災害復旧)防波堤L=0.9km、水門N=2基他	H30.3		
		5 下浦海岸	(災害復旧)防波堤L=0.4km、水門N=2基他	H30.3		
		6 前浜海岸	(災害復旧)防波堤L=0.2km	H29.6		
		9 吉浜海岸	(海岸保全施設災害)防波堤L=0.6km、水門等N=2基	H29.3		
		10 合足海岸	(海岸保全施設災害)防波堤L=0.2km、水門等N=2基	H28.3		
		11 崎浜漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.5km	R2.3		
		12 越喜来漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.3km	R1.6		
		14-1 大船渡漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=1.5km	R2.3		
		15 門の浜漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=1.6km	R1.8		
		16 豆浜漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.1km	H28.11		
漁港海岸	市	17 泊瀬海岸	(災害復旧)防波堤L=0.3km	H29.3		
		18 鬼沢漁港海岸	(災害復旧)海岸護岸L=0.1km	H26.12		
		19 小石浜漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.2km	H29.3		
		20 野野前漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.4km	H30.12		
		21 鵜ノ浦漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=1.5km	R2.12		
		22 暮石漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.2km	H28.7		
		23 泊里漁港海岸	(災害復旧)防波堤L=0.4km	R2.1		
		土地区画 整理	市	a 大船渡駅周辺地区	区画面積：約3.8ha、対象戸数281戸(民231戸・公50戸)	H31.3
				b 大船渡地区	対象戸数：18戸(民18戸)	H27.5
				c 峰岸地区	対象戸数：21戸(民21戸)	H27.6
d 小河原地区(平林)	対象戸数：29戸(民29戸)			H27.6		
e 小河原地区(上山)	対象戸数：6戸(民6戸)			H27.4		
f 小河原地区(鶴巻)	対象戸数：6戸(民6戸)			H26.10		
g 稲袋地区	対象戸数：9戸(民9戸)			H27.3		
h 細浦地区	対象戸数：13戸(民13戸)			H27.1		
i 小細浦地区	対象戸数：8戸(民8戸)			H25.12		
j 梅神地区	対象戸数：13戸(民13戸)			H27.4		
k 門之浜地区	対象戸数：13戸(民13戸)			H26.3		
l 泊里地区	対象戸数：17戸(民17戸)			H27.7		
m 佐野地区	対象戸数：5戸(民5戸)			H26.4		
n 中赤崎地区	対象戸数：58戸(民58戸)			H29.9		
o 永浜地区	対象戸数：28戸(民28戸)			H28.11		
p 清水地区	対象戸数：6戸(民6戸)			H26.8		
q 鵜ノ浦地区	対象戸数：16戸(民16戸)			H27.10		
r 田浜地区	対象戸数：12戸(民12戸)			H26.5		
s 港・岩崎地区	対象戸数：23戸(民23戸)			H26.6		
t 泊里地区	対象戸数：13戸(民13戸)			H26.1		
u 浦浜前地区	対象戸数：11戸(民11戸)			H28.12		
v 浦浜中・西地区	対象戸数：9戸(民9戸)			H26.12		
w 浦浜東・浦浜地区	対象戸数：10戸(民10戸)			H27.3		
x 崎浜地区	対象戸数：21戸(民21戸)			H27.6		
津波復興 拠点	市			y 大船渡地区	区域面積：約2.3ha(先行整備区域)	H30.3
				z 越喜来地区	区域面積：約5.4ha(第2段階整備区域)	H30.3
漁業集落防 災	市	z 越喜来地区	対象戸数：30戸(民30戸)	H29.9		
非右浦橋 道路	県	1 (一)崎浜線 越喜来		H29.7		
		4 (主)大船渡 綾里三陸線 越喜来		H29.7		

細分項目 等	事業 主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
復興道路	国	A 三陸沿岸道路 吉浜道路		H27.11
	国	A 三陸沿岸道路 吉浜釜石道路(吉浜～釜石)		H31.3
関連道路	県	B (主)大船渡 綾里三陸線 小石浜		H29.3
	直接建設	県	ア 下欠(単独)	RC造3階、戸数：33戸
県		イ 上平(単独)	RC造7階、戸数：65戸	H27.6
県		ウ 関谷(単独)	RC造5階、戸数：50戸	H28.4
県		エ 長谷堂(単独)	RC造3階、戸数：53戸	H27.3
県		オ みどり町(1・2工区)(単独)	RC造6階、戸数：97戸	H27.11
県		カ みどり町(3工区)(単独)	RC造6階、戸数：50戸	H28.3
県		キ 平林(単独)	RC造4階、戸数：55戸	H28.3
県		ク 綾里(単独)	RC造3階、戸数：30戸	H27.2
県		ケ 沢田(単独)	RC造3階、戸数：20戸	H27.12
県		コ 下飯下(単独)	RC造7階、戸数：58戸	H28.9
設計・施工 一括選定	市	サ 田中東団地①(単独)	木造2階、戸数：12戸	H25.3
		シ 田中東団地②(単独)	木造2階、戸数：7戸	H26.3
		ス 泊里団地(単独)	木造平屋、戸数：6戸	H28.3
		セ 崎浜団地(単独)	木造平屋、戸数：8戸	H28.3
		ソ 浦浜杉下団地(単独)	木造平屋、戸数：9戸	H28.3
		タ 中赤崎 後ノ入団地(単独)	木造平屋、戸数：4戸	H28.3
		チ 蘆中央(単独)	RC造5階、戸数：44戸	H24.12
		ツ 上山団地(単独)	RC造3階、戸数：11戸	H26.4
		テ 赤沢団地(単独)	RC造5階、戸数：23戸	H26.6
		ト 平林団地(単独)	RC造3階、戸数：11戸	H26.4
買取	市	チ 半津野浜団地(単独)	RC造3階、戸数：20戸	H28.5
		ニ 鵜ノ浦団地(単独)	RC造3階、戸数：14戸	H27.5
		ヌ 浦浜前通団地(単独)	RC造3階、戸数：20戸	H27.11
		ネ 中赤崎 山口団地(単独)	RC造3階、戸数：13戸	H28.4
		ノ 中赤崎 大洞団地(単独)	木造、戸数：9戸	H28.3
		ニ 川原(単独)	RC造3階、戸数：29戸	H27.5
		ヒ 区画整理地区 (区：大船渡駅周辺地区)	RC造5階、戸数：50戸	H28.7

分野 区分	細分項目 等	事業 主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期			
漁港	漁港	県	① 根白漁港	(漁港災害)防波堤L=748m、岸壁L=638m 他	H28.3			
			② 崎浜漁港	(漁港災害)防波堤L=721m、岸壁L=436m 他	H28.3			
			③ 越喜来漁港	(漁港災害)防波堤L=580m、岸壁L=436m 他	H28.3			
			④ 綾里漁港	(漁港災害)防波堤L=402m、岸壁L=1,102m 他	H28.3			
			⑤ 大船渡漁港	(漁港災害)防波堤L=263m、岸壁L=3,512m 他	H29.3			
			⑥ 門の浜漁港	(漁港災害)防波堤L=907m、岸壁L=575m 他	H28.3			
			⑦ 千歳漁港	(漁港災害)防波堤L=212m、岸壁L=108m 他	R1.8			
			⑧ 扇浦漁港	(漁港災害)防波堤L=125m、岸壁L=23m 他	H26.3			
			⑨ 吉浜漁港	(漁港災害)防波堤L=233m、岸壁L=185m 他	H28.5			
			⑩ 増館漁港	(漁港災害)防波堤L=137m、岸壁L=15m 他	H29.8			
			⑪ 小壁漁港	(漁港災害)岸壁L=44m 他	H27.3			
			⑫ 泊瀬	(漁港災害)防波堤L=283m、岸壁L=202m 他	H28.3			
			⑬ 鬼沢漁港	(漁港災害)防波堤L=329m、岸壁L=209m 他	H26.12			
			⑭ 小石浜漁港	(漁港災害)防波堤L=422m、岸壁L=239m 他	H28.3			
			⑮ 砂子浜漁港	(漁港災害)防波堤L=176m、岸壁L=247m 他	H28.6			
			⑯ 野野前漁港	(漁港災害)防波堤L=781m、岸壁L=484m 他	H30.1			
			⑰ 小路前漁港	(漁港災害)防波堤L=162m、岸壁L=65m 他	H27.9			
			⑱ 合足漁港	(漁港災害)防波堤L=81m、岸壁L=45m 他	H27.10			
			⑲ 長崎漁港	(漁港災害)防波堤L=482m、岸壁L=475m 他	H29.3			
			⑳ 鵜ノ浦漁港	(漁港災害)防波堤L=239m、岸壁L=972m 他	H29.3			
			㉑ 暮石漁港	(漁港災害)防波堤L=123m、岸壁L=104m 他	H27.3			
			㉒ 泊里漁港	(漁港災害)防波堤L=211m、岸壁L=248m 他	H28.3			
			港海	大船渡港	県	1 浪口防波堤	(直轄災害復旧)防波堤L=535m	H29.3
						2 野々田地区	(災害復旧)防波堤L=170m、須崎防波堤L=60m、 4.5m岸壁L=150m、-3.0m物揚場L=87m他	H28.3
						3 茶屋前地区	(災害復旧)防波堤L=428m、-6.0m岸壁L=105m、 -3.0m物揚場L=376m、-4.0m物揚場L=197m他	H28.3
						4 山口地区	(災害復旧)防波堤L=64m、さくら根(-2.0m)=-32m、 物揚場L=70m他	H29.3
5 永浜地区	(災害復旧)防波堤L=192m、-2.0m物揚場L=108m、 -2.0m2号物揚場L=138m	H29.3						
6 清水地区	(災害復旧)防波堤L=109m、物揚場L=285m、 船揚場L=98m	H29.3						
7 赤土倉地区	(災害復旧)防波堤L=79m、北防波堤L=165m、 -2.0m2号物揚場L=104m他	H28.3						
教育	小学校	市	1 須崎小学校	(災害復旧)移転	H29.3			
			2 越喜来小学校	(災害復旧)移転	H28.10			
			3 赤崎中学校	(災害復旧)移転	H29.3			



後の入川水門



須崎川水門

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市 完成箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期
海岸保全 施設	一般海岸	県	1 長部川	(三陸高潮)水門N=1基他	H30.9
			2 川原川(曲松)	(災害復旧)護岸工L=3.4km他	H29.3
			3 気仙川(砂盛)	(災害復旧)水門N=1基	R2.3
			4 大野海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.6km、離岸堤L=0.3km他	H30.3
			5 石浜海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.2km、離岸堤L=0.12km他	H26.3
			6 田の浜海岸	(災害復旧)護岸工L=0.04km、消波工L=0.02km他	H25.1
			7 勝木田海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.6km他	H28.3
			8 高田海岸	(災害復旧)防潮堤L=3.9km、水門N=1基、人工リーフL=1.2km他	H28.12
	農地海岸	県	9 小友海岸	(海岸保全施設災害)防潮堤L=0.6km、水門等N=3基	H30.2
			10 高田松原地区	(治山施設災害)(防災林造成)防潮林林帯(地盤)L=1.3km	H31.3
	漁港海岸	県	11-1 六ヶ浦漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.6km	R2.9
			11-2 六ヶ浦(本港地区)	(海岸高潮)防潮堤L=0.2km	R1.10
			12-1 広田漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=1.1km	R1.12
		市	12-2 広田(後浜地区)	(海岸高潮)防潮堤L=0.2km	H31.4
			13 長部漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.7km	R1.12
			14 只出漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.9km	R2.9
			15 根崎漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.5km	R2.9
19 要谷漁港海岸			(災害復旧)防潮堤L=0.5km	R2.3	
16 太陽漁港海岸			(災害復旧)防潮堤L=0.2km	H30.9	
17 南替漁港海岸	(災害復旧)防潮堤L=0.7km	H30.9			
復興まち づくり	土地区画 整理	市	a 高田地区	区域面積:186.1ha、対象戸数:1,106戸(民986戸・公120戸)	R2.12
			b 今泉地区	区域面積:112.4ha、対象戸数:552戸(民478戸・公74戸)	R2.12
			e 長部地区(月山)	対象戸数:50戸(民50戸)	H27.8
			f 長部地区(上長部)	対象戸数:17戸(民17戸)	H26.1
			g 長部地区(双六)	対象戸数:12戸(民12戸)	H27.6
			h 長部地区(要谷)	対象戸数:7戸(民7戸)	H25.12
			i 長部地区(福伏)	対象戸数:5戸(民5戸)	H26.12
			j 矢作・竹駒・高田・今泉地区(下矢作)	対象戸数:6戸(民6戸)	H26.8
			k 矢作・竹駒・高田・今泉地区(館)	対象戸数:8戸(民8戸)	H26.10
			l 矢作・竹駒・高田・今泉地区(下沢)	対象戸数:5戸(民5戸)	H27.2
			m 矢作・竹駒・高田・今泉地区(高田)	対象戸数:66戸(民66戸)	H30.7
			n 矢作・竹駒・高田・今泉地区(今泉)	対象戸数:65戸(民65戸)	H30.3
			防災集団 移転	市	o 米崎地区(堂の前)
	p 米崎地区(脇の沢)	対象戸数:69戸(民69戸)			H27.10
	q 小友地区(両替)	対象戸数:14戸(民14戸)			H26.4
	r 小友地区(三日市)	対象戸数:5戸(民5戸)			H25.11
	s 小友地区(柳沢)	対象戸数:9戸(民9戸)			H27.3
	t 小友地区(茂里花)	対象戸数:5戸(民5戸)			H27.3
	u 小友地区(新田)	対象戸数:7戸(民7戸)			H26.3
	v 小友地区(只出)	対象戸数:11戸(民11戸)			H26.5
	w 広田地区(長洞)	対象戸数:14戸(民14戸)			H26.6
	x 広田地区(大野)	対象戸数:8戸(民8戸)			H27.2
	y 広田地区(広田大野)	対象戸数:18戸(民18戸)			H27.1
	z 広田地区(田谷)	対象戸数:34戸(民34戸)			H27.3
	aa 広田地区(六ヶ浦)	対象戸数:9戸(民9戸)			H26.6
	ab 広田地区(泊)	対象戸数:25戸(民25戸)			H27.5
	ac 広田地区(中沢)	対象戸数:9戸(民9戸)	H25.12		
ad 広田地区(久保)	対象戸数:7戸(民7戸)	H26.7			
津波復興 拠点	市	c 高田北地区	(西区)区域面積:9.6ha (東区)区域面積:9.1ha	H28.3	
		d 高田南地区	区域面積:18.4ha	R2.12	
まち連携道 路	県	1 (主)大船渡広田 陸前高田線 小友		H30.3	
		3 (主)340号 竹駒		H29.3	
		4 (主)大船渡広田 陸前高田線 広田町		H29.9	
		5 (主)大船渡広田 陸前高田線 久保～泊		R2.8	
		6 (主)大船渡広田 陸前高田線 花貝		H28.9	
		7 (一)長部漁港線 長部		H27.8	

分野	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	完成又は 供用開始等時期		
復興道路 等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 高田道路		H26.3		
			A 三陸沿岸道路 唐桑高田道路(唐桑小原木～陸前高田)		H31.3		
災害公営 住宅	関連道路	県	B (主)大船渡広田 陸前高田線 太陽		H30.3		
			C (一)長部漁港線 長部		H24.8		
			A 中田(単独)	RC造8階、戸数:197戸	H27.9		
			イ 板ヶ沢(単独)	RC造3階、戸数:301戸	H28.6		
			ウ 柳沢前(単独)	RC造3階、戸数:28戸	H27.3		
			エ 脇の沢(単独)	RC造3階、戸数:60戸	H29.6		
	買取	市	力 下和野(区:高田地区)	RC造7階、戸数:120戸	H26.9		
			キ 水上(単独)	RC造4階、戸数:30戸	H26.12		
			ク 長部(区:今泉地区)	RC造3階、戸数:13戸	H29.3		
			ケ 今泉(区:今泉地区)	RC造3階、戸数:61戸	H29.3		
			コ 大野(単独)	RC造3階、戸数:31戸	H28.3		
			サ 田端(単独)	RC造3階、戸数:14戸	H28.3		
漁港	設計・施工 一括選定	県	才 西下(単独)	RC造4階、戸数:40戸	H26.12		
			漁港	市	① 六ヶ浦漁港	(漁港災害)防波堤L=601m、岸壁L=474m 他	H28.3
					② 広田漁港	(漁港災害)防波堤L=919m、岸壁L=1,176m 他	H28.3
					③ 長部漁港	(漁港災害)防波堤L=408m、岸壁L=1,180m 他	H28.3
					④ 只出漁港	(漁港災害)防波堤L=332m、岸壁L=298m 他	H28.3
					⑤ 大祝漁港	(漁港災害)防波堤L=99m、岸壁L=43m 他	H28.9
					⑥ 三鏡漁港	(漁港災害)防波堤L=14m、岸壁L=36m 他	H28.12
					⑦ 根崎漁港	(漁港災害)防波堤L=354m、岸壁L=150m 他	H28.3
					⑧ 太陽漁港	(漁港災害)防波堤L=332m、岸壁L=79m 他	H28.3
					⑨ 矢の浦漁港	(漁港災害)防波堤L=136m、岸壁L=183m 他	H28.9
					⑩ 南替漁港	(漁港災害)防波堤L=274m、岸壁L=254m 他	H29.1
					⑪ 脇の沢漁港	(漁港災害)防波堤L=1,149m、岸壁L=531m 他	H29.1
⑫ 要谷漁港	(漁港災害)防波堤L=556m、岸壁L=279m 他	H28.3					
医療	病院 医科診療 所	県 市	県立高田病院	病院(RC造)、合同公舎(RC造)	H30.1		
			国保広田診療所	診療所施設整備	H29.6		
教育	高等学校 小学校 中学校	県 市 市	1 高田高等学校	(災害復旧)校舎、第一体育館、第二体育館・柔剣道場・防災対応施設	H27.3		
			2 気仙小学校	(災害復旧)移転	H30.12		
			3 高田東中学校	(災害復旧)移転	H28.12		



土地区画整理事業 高田地区




気仙川水門


社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市 事業中箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期 (基本復旧期間)		第2期 (本格復興期間)		第3期 (更なる発展への準備期間)		国復興期間	
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
1.海岸保全施設	4.漁港海岸	3.市	18 脇之沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km	用地、設計等		★工事		R3.5完成目標			
2.復興まちづくり	5.まち連携道路	2.県	2 (国)340号 (仮)今泉大橋	-	◆H26.10完工		★工事		R3.12完成目標			



平22業徒、第214-26939号

社会資本の復旧・復興ロードマップ【内陸市町村 完成箇所】

基準日：令和3年3月31日
(令和3年5月24日公表)

沿岸12市町村以外の工程表【復興道路・復興支援道路、災害公営住宅】

【完成箇所一覧表】

分野区分	細分項目等	事業主体	路線名	市町村・箇所名	完成又は 供用開始等時期
復興道路等	復興道路	国	東北横断自動車道釜石秋田線	A 遠野市 遠野住田～遠野	H31. 3
				B 遠野市 遠野～宮守	H27.12
				C 遠野市 ～花巻市 宮守～東和	H24.11
				D 宮古市～盛岡市 区界道路(区界～釜川)	R2.12
				E 都南川目道路	R1.12
	復興支援道路	県	宮古盛岡横断道路	a 盛岡市 築川道路	H25. 3
			一般国道106号(ICへアクセスする道路)	1 盛岡市 川目	H25. 3
			国道107号	2 奥州市 札押道路	H23.10
				3 奥州市 梁川～口内	H31. 3
				4 岩手町 大坊	H28.12
				5 岩手町 大坊の2	R2.12
				6 遠野市 上郷道路	H28. 3
				7 一関市 真滝BP	H24. 8
				8 一関市 室根BP	H30. 4
				9 一関市 石法華	R3.1
				10 遠野市 土淵BP	H25.12
				11 遠野市(宮古市) 立丸峠	H30.11
			国道340号	12 九戸村 泥ノ木	H27. 1
				13 軽米町 駒坂	H28.12
				14 住田町 山谷	H31. 1
				15 葛巻町 四日市	H28. 1
				16 九戸村 長興寺	R1.9
				18 一関市 花泉BP	H26. 8
				20 一関市 大原	H26. 3
				21 一関市 一ノ通	H29.12
				22 一関市 遊民	R3.3
				23 軽米町 赤石峠	H28.11
			国道342号	24 遠野市 上宮守	R1.12
				25 住田町 子飼沢	H25. 9
				26 奥州市 分限城～赤金	H29. 3
27 住田町 高屋敷	H29.12				
28 住田町 津付道路	H26.10				
国道343号	29 遠野市 新里	H27.12			
	(一)遠野住田線(ICへアクセスする道路)				

分野区分	細分項目等	事業主体	市町村・箇所名	事業概要	完成又は 供用開始等時期
災害公営住宅	直接建設	県	一関市 ア駒下(単独)	RC造、戸数：10戸 木造、戸数：12戸	H31. 3
			盛岡市 イ備後第1①(単独)	RC造、戸数：24戸	H30. 2
			盛岡市 イ備後第1②(単独)	RC造、戸数：18戸	H30. 9
			盛岡市 イ備後第1③(単独)	木造、戸数：8戸	H30. 9
			盛岡市 イ南青山(単独)	戸数：99戸	R2.12
	設計・施工一括選定	県	一関市 ア沢内(単独)	RC造3階、戸数：27戸	H28. 5
			花巻市 ウ花巻中央(単独)	RC造、戸数：30戸	H31. 3
			遠野市 才穀町(単独)	木造、戸数：16戸	H30. 9
			遠野市 才稲荷下(単独)	木造、戸数：5戸	R1.7
			一関市 ア構井田(単独)	木造、戸数：13戸	R1.8
設計・施工一括選定	県	北上市 工黒沢尻(単独)	RC造、戸数：34戸	R1.11	
		奥州市 力桜屋敷(単独)	木造、戸数：14戸	H31. 3	



宮古盛岡横断道路 区界道路
(写真提供：岩手河川国道事務所)



盛岡市 南青山 災害公営住宅

