

大規模事業継続評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					ページ
			AA	A	B	C	合計	
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	3				3	2
	2 土地改良総合整備事業	〃	1				1	2
	小計		4				4	
合計			4				4	

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					ページ
			AA	A	B	C	合計	
道路事業	3 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		4			4	3
	4 地域連携道路整備事業(地域密着型)	〃		3			3	3
	小計			7			7	
河川事業	5 広域河川改修事業	河川課	2	2			4	4
	6 総合流域防災事業(河川)	〃		3			3	4
	7 河川総合開発事業(多目的ダム)	〃		1			1	4
	小計		2	6			8	
都市計画事業	8 広域公園整備事業	都市計画課	1				1	5
	小計		1				1	
下水道事業	9 流域下水道事業	下水環境課	2	2			4	5
	小計		2	2			4	
合計			5	15			20	

継続評価 合計	9	15	24
----------------	----------	-----------	-----------

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

農林水産部農村建設課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項	
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価							総合評価		参考B/C
										必要性(25)	重要性(15)	緊急性(20)	効率性(20)	熟度(20)	計(100)	評価結果			
経営体育成基盤整備事業	小山中央北	奥州市	R1	R10	区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha	5,092,000	9,000	0.2	a	25	13	17	12	19	86	a	AA	1.38	
経営体育成基盤整備事業	下横瀬	奥州市	R1	R10	区画整理 174.6ha 暗渠排水 162.2ha	5,000,000	6,000	0.1	a	25	13	17	12	19	86	a	AA	1.30	
経営体育成基盤整備事業	若柳中部	奥州市	H27	R5	区画整理 316.2ha 暗渠排水 303.8ha	6,352,000	2,357,032	37	a	25	13	14	14	18	84	a	AA	1.14	

農林水産部農村建設課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項	
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価							総合評価		参考B/C
										必要性(25)	重要性(15)	緊急性(20)	効率性(20)	熟度(20)	計(100)	評価結果			
土地改良総合整備事業	和賀中部岩崎	北上市	H23	R2	用排水路 143km 農道 2.5km 暗渠排水 14.2ha 区画整理 14.7ha	5,516,000	5,017,832	91	a	23	15	15	20	15	88	a	AA	1.39	

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

※修正B/C…費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

県土整備部道路建設課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C (※修正B/C)	
										必要性(30)	重要性(30)	緊急性(15)	効率性(20)	熟度(5)	計(100)			
地域連携道路整備事業 (ネットワーク形成型)	国 282号	滝沢市一本木	H6	R6	道路改築L=3,940m	7,350,154	6,665,957	91	a	16	27	5	18	5	71	b	A	1.7 (2.3)
	国 397号	奥州市小谷木橋	H24	R6	道路改築L=1,420m	10,800,000	7,617,332	71	a	16	27	10	7	5	65	b	A	1.2 (1.8)
	国 340号	宮古市～岩泉町押角峠	H26	R2	道路改築L=3,700m	11,637,000	10,637,156	91	a	20	24	15	0	5	64	b	A	0.4 (0.6)
	国 107号	奥州市～北上市梁川～口内	H25	R2	道路改築L=2,690m	5,671,000	5,012,080	88	a	16	27	5	7	5	60	b	A	1.0 (1.5)

県土整備部道路建設課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C (※修正B/C)	
										必要性(30)	重要性(20)	緊急性(15)	効率性(20)	熟度(15)	計(100)			
地域連携道路整備事業 (地域密着型)	一 大ヶ生徳田線	盛岡市～矢巾町徳田橋	H23	R5	道路改築L=1,200m	6,438,004	4,193,224	65	a	12	17	10	18	15	72	b	A	2.0 (2.7)
	主 花巻大曲線	西和賀町小倉山の2	H14	R6	道路改築L=2,380m	6,370,000	3,327,044	52	a	22	16	10	0	15	63	b	A	0.3 (0.5)
	主 一関北上線	一関市柵の瀬橋	H25	R2	道路改築L=1,300m	5,461,000	5,410,102	99	a	20	14	13	0	15	62	b	A	0.6 (0.9)

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

県土整備部河川課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C	
										必要性(30)	重要性(5)	緊急性(15)	効率性(40)	熟度(10)	計(100)			
広域河川改修事業	岩崎川	矢巾町、紫波町	H4	R8	L=10,500m 築堤、掘削、護岸	20,414,000	15,757,600	77	a	30	5	12	40	10	97	a	AA	21.4
	木賊川	盛岡市、滝沢市	S61	R9	L= 6,000 m 築堤、掘削、護岸	13,748,000	5,142,718	37	a	30	5	13	40	5	93	a	AA	12.5
	北上川(上流)	岩手町	H23	R10	L=4,600m 築堤、掘削、護岸	7,000,000	5,438,706	78	a	29	5	14	20	10	78	b	A	1.6
	猿ヶ石川	遠野市	S53	R4	L=12,200m 築堤、掘削、護岸	11,500,000	10,381,284	90	a	28	5	6	20	10	69	b	A	1.6

県土整備部河川課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C	
										必要性(30)	重要性(5)	緊急性(15)	効率性(40)	熟度(10)	計(100)			
総合流域防災事業(河川)	開伊川	宮古市	S39	R7	L= 6,400 m 築堤、掘削、護岸	5,730,000	3,820,168	67	b	30	5	7	40	10	92	a	A	52.5
総合流域防災事業(河川)	滝名川	紫波町	S44	R3	L= 11,000 m 築堤、掘削、護岸	5,548,700	5,229,648	94	b	29	5	10	30	10	84	a	A	3.3
総合流域防災事業(河川)	川原川	陸前高田市	H1	R2	L=2,540 m 築堤、掘削、護岸	4,811,100	4,772,126	99	a	19	5	6	20	10	60	b	A	1.0

県土整備部河川課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C	
										必要性(40)	重要性(5)	緊急性(15)	効率性(25)	熟度(15)	計(100)			
河川総合開発事業(多目的ダム)	築川	盛岡市 築川ダム	H4	R2	堤体工 V= 212,900m ³ 付替国道 L= 6,700m 付替県道 L= 4,900m	53,000,000	48,779,276	92	a	36	5	5	17	15	78	b	A	1.5

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

県土整備部都市計画課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項	
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価							総合評価		参考B/C
										必要性(25)	重要性(25)	緊急性(20)	効率性(20)	熟度(10)	計(100)	評価結果			
広域公園整備事業	高田松原津波復興記念公園	陸前高田市	H29	R2	公園面積 約130ha (広場、園路、植栽、駐車場、管理施設、トイレ等)	5,000,000	2,353,939	47	a	12	20	19	20	15	86	a	AA	2.0	

県土整備部下水環境課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項	
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価							総合評価		参考B/C
										必要性(25)	重要性(25)	緊急性(20)	効率性(20)	熟度(10)	計(100)	評価結果			
流域下水道事業	北上川上流流域都南処理区	盛岡市、滝沢市、雫石町、矢巾町	S49	R12	処理能力 162,000m3 管渠延長 83.3km	121,700,000	116,535,340	96	a	25	23	4	20	10	82	a	AA	2.1	
	北上川上流流域花北処理区	花巻市、北上市	S54	R12	処理能力 48,010m3 管渠延長 42.7km	55,700,000	49,548,554	89	a	25	23	4	20	10	82	a	AA	1.4	
	北上川上流流域胆江処理区	奥州市、金ヶ崎町	S61	R12	処理能力 33,200m3 管渠延長 20.7km	34,500,000	30,990,404	90	a	21	23	4	20	10	78	b	A	1.5	
	磐井川流域一関処理区	一関市、平泉町	S57	R12	処理能力 21,200m3 管渠延長 8.9km	24,000,000	20,172,856	84	a	21	23	4	20	10	78	b	A	1.1	