

## I 事前評価

### 大規模事業事前評価 事業別評価地区数

【文化スポーツ部】〈施設整備事業、基本構想作成後〉

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果		
			事業実施	要検討	その他	合計	事業採択	不採択	合計
—	1 盛岡南公園野球場(仮称)整備事業	スポーツ振興課	1			1	1		1
	小計		1			1	1		1

【文化スポーツ部】〈施設整備事業、基本設計作成後〉

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果		
			事業実施	要検討	その他	合計	事業採択	不採択	合計
—	1 盛岡南公園野球場(仮称)整備事業	スポーツ振興課	1			1	1		1
	小計		1			1	1		1

<b>事前評価 合計</b>			<b>2</b>			<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
----------------	--	--	----------	--	--	----------	----------	--	----------

**事前評価**

大規模事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			総合評価	政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容		総事業費(百万円)	(参考) B/C

＜施設整備事業 基本構想作成後＞

1 盛岡南公園野球場(仮称)整備事業(文化スポーツ部スポーツ振興課)

盛岡南公園野球場(仮称)	盛岡市	R2	R19 (施設はR4完成予定)	野球場(フィールドサイズ:両翼100m、中堅122m、収容人数:20,000人以上) 屋内練習場(フィールドサイズ:50m×50m以上) 駐車場(1,000台以上)	12,121	事業実施	-	事業実施	86,078
--------------	-----	----	--------------------	--	--------	------	---	------	--------

＜施設整備事業 基本設計作成後＞

1 盛岡南公園野球場(仮称)整備事業(文化スポーツ部スポーツ振興課)

盛岡南公園野球場(仮称)	盛岡市	R2	R4	野球場(フィールドサイズ:両翼100m、中堅122m、収容人数:20,000人) 屋内練習場(フィールドサイズ:50m×50m) 駐車場(1,000台)	10,885	事業実施	-	事業実施	86,078
--------------	-----	----	----	--	--------	------	---	------	--------

## II 継続評価

### 大規模事業継続評価 事業別評価地区数

#### 【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工等	合計
農業農村整備事業	1 ほ場整備事業	農村建設課	3				3	3		3
	2 土地改良総合整備事業(担い手育成型)	"	1				1	1		1
	小計		4				4	4		4
	合計		4				4	4		4

#### 【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工等	合計
道路事業	3 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		4			4	4		4
	4 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"		3			3	3		3
	小計			7			7	7		7
河川事業	5 広域河川改修事業	河川課	2	2			4	4		4
	6 総合流域防災事業	"		3			3	3		3
	7 河川総合開発事業(多目的ダム)	"		1			1	1		1
	小計		2	6			8	8		8
都市計画事業	8 広域公園整備事業	都市計画課	1				1	1		1
	小計		1				1	1		1
下水道事業	9 流域下水道事業	下水環境課	2	2			4	4		4
	小計		2	2			4	4		4
	合計		5	15			20	20		20

<b>継続評価 合計</b>			<b>9</b>	<b>15</b>			<b>24</b>	<b>24</b>		<b>24</b>
----------------	--	--	----------	-----------	--	--	-----------	-----------	--	-----------

## 継続評価結果及び反映状況の見方

### 継続評価

大規模公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 (②/①) (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		〇〇年度 予算額 (千円)	
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)		

1 〇〇事業(〇〇課)

〇〇	〇〇	R1	R10	区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha	5,092,000	9,000	0.2	a	a	AA	86	1.38	事業継続	〇〇
----	----	----	-----	------------------------------	-----------	-------	-----	---	---	----	----	------	------	----

① ② ③

#### ① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : // 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : // 保全方向に沿った対応をしていないもの

#### ② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

#### ③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

**継続評価**

大規模公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和2年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

小山中央北	奥州市	R1	R10	区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha	5,092,000	9,000	0.2	a	a	AA	86	1.38	事業継続	30,000
下横瀬	奥州市	R1	R10	区画整理 174.6ha 暗渠排水 162.2ha	5,000,000	6,000	0.1	a	a	AA	86	1.30	事業継続	30,000
若柳中部	奥州市	H27	R5	区画整理 316.2ha 暗渠排水 303.8ha	6,352,000	2,357,032	37	a	a	AA	84	1.14	事業継続	220,000

2 土地改良総合整備事業(農林水産部農村建設課)

和賀中部岩崎	北上市	H23	R2	用排水路 143km 農道 2.5km 暗渠排水 14.2ha 区画整理 14.7ha	5,516,000	5,017,832	91	a	a	AA	88	1.39	事業継続	50,000
--------	-----	-----	----	--	-----------	-----------	----	---	---	----	----	------	------	--------

【道路事業】(国:国道、一:一般県道)

3 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 282号	滝沢市一本木	H6	R6	道路改築L=3,940m	7,350,154	6,665,957	91	a	b	A	71	1.7 (2.3)	事業継続	30,000
国 397号	奥州市小谷木橋	H24	R6	道路改築L=1,420m	10,800,000	7,617,332	71	a	b	A	65	1.2 (1.8)	事業継続	2,825,000
国 340号	宮古市～岩泉町押角峠	H26	R2	道路改築L=3,700m	11,637,000	10,637,156	91	a	b	A	64	0.4 (0.6)	事業継続	649,340
国 107号	奥州市～北上市梁川～口内	H25	R2	道路改築L=2,690m	5,671,000	5,012,080	88	a	b	A	60	1.0 (1.5)	事業継続	658,500

4 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 大ヶ生徳田線	盛岡市～矢巾町徳田橋	H23	R5	道路改築L=1,200m	6,438,004	4,193,224	65	a	b	A	72	2.0 (2.7)	事業継続	800,000
主 一関北上線	一関市柵の瀬橋	H25	R2	道路改築L=1,300m	5,461,000	5,410,102	99	a	b	A	62	0.6 (0.9)	事業継続	50,000
主 花巻大曲線	西和賀町小倉山の2	H14	R6	道路改築L=2,380m	6,370,000	3,327,044	52	a	b	A	63	0.3 (0.5)	事業継続	1,348,000

【河川事業】

5 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

岩崎川	矢巾町、紫波町	H4	R8	L=10,500m 築堤、掘削、護岸	20,414,000	15,757,600	77	a	a	AA	97	21.4	事業継続	53,000
木賊川	盛岡市、滝沢市	S61	R9	L= 6,000 m 築堤、掘削、護岸	13,748,000	5,142,718	37	a	a	AA	93	12.5	事業継続	130,000
北上川(上流)	岩手町	H23	R10	L=4,600m 築堤、掘削、護岸	7,000,000	5,438,706	78	a	b	A	78	1.6	事業継続	400,000
猿ヶ石川	遠野市	S53	R4	L=12,200m 築堤、掘削、護岸	11,500,000	10,381,284	90	a	b	A	69	1.6	事業継続	202,000

6 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

閉伊川	宮古市	S39	R7	L= 6,400 m 築堤、掘削、護岸	5,730,000	3,820,168	67	b	a	A	92	52.5	事業継続	72,000
滝名川	紫波町	S44	R3	L= 11,000 m 築堤、掘削、護岸	5,548,700	5,229,648	94	b	a	A	84	3.3	事業継続	6,000
川原川	陸前高田市	H1	R2	L=2,540 m 築堤、掘削、護岸	4,811,100	4,772,126	99	a	b	A	60	1.0	事業継続	38,974

7 河川総合開発事業(多目的ダム)(県土整備部河川課)

築川	盛岡市築川ダム	H4	R2	堤体工 V=212,900m <sup>3</sup> 付替国道 L= 6,700m 付替県道 L= 4,900m	53,000,000	48,779,276	92	a	b	A	78	1.5	事業継続	4,004,605
----	---------	----	----	---	------------	------------	----	---	---	---	----	-----	------	-----------

**継続評価**

大規模公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考 評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	令和2年度 予算額 (千円)

【都市計画事業】

8 広域公園整備事業（県土整備部都市計画課）

高田松原津波復興祈念公園	陸前高田市	H29	R2	公園面積 約130ha (広場、園路、植栽、駐車場、管理施設、トイレ等)	5,000,000	2,353,939	47	a	a	AA	86	2.0	事業継続	1,578,163
--------------	-------	-----	----	---	-----------	-----------	----	---	---	----	----	-----	------	-----------

【下水道事業】

9 流域下水道事業（県土整備部下水環境課）

北上川上流流域都南処理区	盛岡市、滝沢市、雫石町、矢巾町	S49	R12	処理能力 162,000m <sup>3</sup> 管渠延長 83.3km	121,700,000	116,535,340	96	a	a	AA	82	2.1	事業継続	1,271,651
北上川上流流域花北処理区	花巻市、北上市	S54	R12	処理能力 48,010m <sup>3</sup> 管渠延長 42.7km	55,700,000	49,548,554	89	a	a	AA	82	1.4	事業継続	312,090
北上川上流流域胆江処理区	奥州市、金ヶ崎町	S61	R12	処理能力 33,200m <sup>3</sup> 管渠延長 20.7km	34,500,000	30,990,404	90	a	b	A	78	1.5	事業継続	352,111
磐井川流域一関処理区	一関市、平泉町	S57	R12	処理能力 21,200m <sup>3</sup> 管渠延長 8.9km	24,000,000	20,172,856	84	a	b	A	78	1.1	事業継続	199,787

### Ⅲ 再評価

#### 大規模事業再評価 事業別評価地区数

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果		
			事業継続	要 検 討			中止	合計	事業継続	事業休止等	合計
				事業継続	見直継続	休止					
河川事業	1 広域河川改修事業	河川課		1				1	1		1
	合計			1				1	1		1
再評価 合計				1				1	1		1

# 再評価結果の反映状況の見方

## 再評価

大規模公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		再評価結果										政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考	〇〇年度予算額 (千円)				
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境				評価点数 (100)	B/C		
〇〇	〇〇	H25	R27	L= 16,790 m 築堤、掘削、護岸、橋梁	6,983	501.3	7.2	a	c	B	a	a	a	AA	事業継続	79	1.6	事業継続	83,166

1 〇〇事業(〇〇課)

① ② ③

### ① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況 a : 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの b : 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの c : 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの  (2) 事業計画の変更の有無及び内容 a : 事業計画の変更がないもの b : 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの c : 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	

### ② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢 a : 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの b : 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの c : 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの  (2) 事業に関する評価指標の推移 a : 評点が、事業着手時の90%以上のもの b : 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの c : 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満(住宅建設は0.5未満)となっているもの等があるもの  (3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項 a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの b : " 保全方向に沿った対応をしているもの c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	
B	AA、A、C 評価以外のもの	
C	中項目がいずれも c 評価となっているもの	

### ③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択(国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合



**再評価**

大規模公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		再評価結果							政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		令和2年度 予算額 (千円)
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C	

【河川事業】

1 広域河川改修事業（県土整備部河川課）

馬淵川	二戸市、八幡平市、一戸町	H25	R27	L= 16,790 m 築堤、掘削、護岸、橋梁	6,983	501.3	7.2	a	c	B	a	a	a	AA	要検討 (見直し継続)	79	1.6	事業継続	83,166
-----	--------------	-----	-----	----------------------------	-------	-------	-----	---	---	---	---	---	---	----	----------------	----	-----	------	--------