

I 事前評価

公共事業事前評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				合計	反映結果		
			AA	A	B	C		事業採択	不採択	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村計画課	1				1	1		1
	2 経営体育成基盤整備事業	"	10				10	10		10
	3 農村地域防災減災事業	"	3				3	3		3
	小計		14				14	14		14
治山事業	4 復旧治山事業	森林保全課	1	9			10	9	1	10
	5 予防治山事業	"		10			10	5	5	10
	6 林地荒廃防止事業	"	1	5			6	5	1	6
	7 県単治山事業(崩壊地復旧)	"		3			3	1	2	3
小計		2	27			29	20	9	29	
林道事業	8 林道整備事業	森林保全課	2	2			4	4		4
	小計		2	2			4	4		4
水産基盤整備事業	9 漁港整備事業	漁港漁村課		3			3	3		3
	小計			3			3	3		3
合計			18	32			50	41	9	50

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				合計	反映結果		
			AA	A	B	C		事業採択	不採択	合計
道路事業	10 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		2			2	2		2
	11 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"		7			7	7		7
	12 地域道路整備事業(地域密着型)	"		1			1	1		1
	13 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課			3		3	3		3
	14 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)	"			1		1	1		1
小計			10	4		14	14		14	
河川事業	15 治水施設整備事業	河川課		2			2	2		2
	小計			2			2	2		2
砂防事業	16 通常砂防事業	砂防災課	3	4			7	7		7
	17 急傾斜地崩壊対策事業	"	1				1	1		1
	18 県単急傾斜地崩壊対策事業	"		1			1		1	1
	小計		4	5			9	8	1	9
合計			4	17	4		25	24	1	25

事前評価 合計		22	49	4		75	65	10	75
---------	--	----	----	---	--	----	----	----	----

事前評価結果及び反映状況の見方

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		〇〇年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)												
〇〇	〇〇	〇	〇	谷止工4基	120,000	a	b	A	76	8.06	事業採択	〇〇
〇〇	〇〇	〇	〇	地すべり防止工1式	100,000	a	b	A	65	1.49	事業採択	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和2年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

【農業農村事業】

1 かんがい排水事業(農林水産部農村計画課)

水管理システム 胆沢平野	奥州市、金ケ崎町	R2	R5	水管理システム更新 一式	800,000	a	a	AA	87.75	1.11	事業採択	10,000
-----------------	----------	----	----	--------------	---------	---	---	----	-------	------	------	--------

2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村計画課)

真城西	奥州市	R2	R11	区画整理156.5ha	4,289,000	a	a	AA	85.41	1.11	事業採択	7,000
北下幅中	奥州市	R2	R11	区画整理149.7ha	4,059,000	a	a	AA	85.41	1.47	事業採択	8,000
鴨沢	奥州市	R2	R11	区画整理105.0ha	3,196,000	a	a	AA	85.41	1.34	事業採択	5,000
四ツ屋	奥州市	R2	R11	区画整理68.1ha	1,908,000	a	a	AA	85.41	1.13	事業採択	3,000
原・蟹沢	金ケ崎町	R2	R7	区画整理68.0ha	1,717,000	a	a	AA	85.41	1.27	事業採択	3,000
玉里中堰	奥州市	R2	R11	区画整理51.9ha	1,664,000	a	a	AA	85.41	1.33	事業採択	3,000
北下幅北	奥州市	R2	R7	区画整理48.8ha	1,404,000	a	a	AA	85.41	1.39	事業採択	4,000
北下幅南	奥州市	R2	R11	区画整理113.0ha	3,137,000	a	a	AA	82.91	1.43	事業採択	6,000
砂子	花巻市	R2	R11	区画整理65.5ha	2,266,000	a	a	AA	81.41	1.17	事業採択	4,000
矢次	矢巾町	R2	R7	区画整理30.5ha	950,000	a	a	AA	81.41	1.24	事業採択	2,000

3 農村地域防災減災事業(農林水産部農村計画課)

蒲沢	一関市	R2	R4	ため池改修1式	90,000	a	a	AA	86.75	3.92	事業採択	6,000
鞍掛沼	一関市	R2	R4	ため池改修1式	125,000	a	a	AA	83.08	8.03	事業採択	6,000

【治山事業】

4 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

白浜	宮古市	R2	R4	谷止工3基	300,000	a	a	AA	87	3.11	事業採択	80,000
太田名部	普代村	R2	R4	谷止工3基	70,000	a	b	A	78	6.06	事業採択	25,500
杉沢	八幡平市	R2	R5	床固工4基、護岸工200m、流路工1,100m	300,000	a	b	A	75	4.67	事業採択	60,000
奥妻子	釜石市	R2	R4	谷止工3基	99,000	a	b	A	72	14.99	不採択 ※	0
普代	普代村	R2	R4	谷止工10基	150,000	a	b	A	69	2.86	事業採択	24,500
坂本沢	宮古市	R2	R3	谷止工2基	75,000	a	b	A	65	2.80	事業採択	40,000

5 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

大川目	久慈市	R2	R2	谷止工1基	23,000	a	b	A	73	17.78	事業採択	23,000
駒込	遠野市	R2	R2	谷止工1基	30,000	a	b	A	71	13.65	事業採択	30,000
田代	九戸村	R2	R2	谷止工1基	30,000	a	b	A	70	10.65	事業採択	29,000
明後沢	奥州市	R2	R2	山腹工0.23ha	41,000	a	b	A	69	2.50	事業採択	20,000
豊間根	山田町	R2	R2	谷止工1基	30,000	a	b	A	69	5.38	不採択 ※	0
川口沖	一関市	R2	R2	谷止工1基	25,000	a	b	A	66	11.41	不採択 ※	0
旭の又	花巻市	R2	R2	谷止工1基	25,000	a	b	A	63	11.99	事業採択	25,000
外山	一関市	R2	R2	山腹工0.03ha	11,000	a	b	A	63	5.27	不採択 ※	0
五郎沢	九戸村	R2	R2	谷止工1基	30,000	a	b	A	61	3.89	不採択 ※	0
間明田・樋ノ口	一関市	R2	R3	山腹工0.22ha	20,000	a	b	A	60	1.79	不採択 ※	0

※ 他地区を優先的に実施するため。

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指導からみた評価	総合評価	参考		事業採択	令和2年度予算額(千円)
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

6 林地荒廃防止事業(農林水産部森林保全課)

寺野	岩泉町	R2	R2	谷止工1基	30,000	a	a	AA	81	13.08	事業採択	25,000
和美	宮古市	R2	R2	谷止工1基	30,000	a	b	A	79	5.94	事業採択	30,000
扇の沢	岩泉町	R2	R2	谷止工1基	30,000	a	b	A	71	7.37	事業採択	25,000
小久保	大槌町	R2	R3	山腹工0.2ha	25,000	a	b	A	64	3.57	事業採択	10,000
大沢日蔭	岩泉町	R2	R2	谷止工1基	30,000	a	b	A	64	2.65	不採択 ※	0
花露辺	金石市	R2	R3	山腹工0.2ha	45,000	a	b	A	63	1.41	事業採択	10,000

7 県単治山事業(崩壊地復旧)(農林水産部森林保全課)

小口洞	住田町	R2	R2	流路工1式	14,000	a	b	A	73	11.38	不採択 ※	0
上湯沢	宮古市	R2	R2	谷止工1基	10,000	a	b	A	73	20.98	事業採択	10,000
猿山	田野畑村	R2	R2	山腹工0.02ha	5,000	a	b	A	68	5.84	不採択 ※	0

【林道事業】

8 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

大沢	岩泉町	R2	R5	林道開設、幅員w=4.0m、延長L=1,500m	300,000	a	a	AA	87	1.79	事業採択	20,000
松橋	岩泉町	R2	R6	林道改築、幅員w=4.0m、延長L=3,500m	600,000	a	a	AA	84	2.42	事業採択	120,000
ナイヨウ沢	岩泉町	R2	R5	林道開設、幅員w=4.0m、延長L=1,520m	290,000	a	b	A	71	1.31	事業採択	15,000
惣畑向	岩泉町	R2	R6	林道開設、幅員w=4.0m、延長L=880m	300,000	a	b	A	61	1.23	事業採択	33,000

【水産基盤整備事業】

9 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

広田漁港	陸前高田市 広田	R2	R7	南第2防波堤80m,護岸92.7m,船揚場191.1m 他	1,410,000	a	b	A	78	1.28	事業採択	10,000
六ヶ浦漁港	陸前高田市 六ヶ浦	R2	R4	船揚場144.3m,用地舗装4,000m ² 他	218,000	a	b	A	71	1.46	事業採択	68,000
山田漁港	山田町 山田	R2	R5	用地520m ² ,船揚場122m	205,000	a	b	A	65	1.23	事業採択	15,000

※ 他地区を優先的に実施するため。

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指書からみた評価	総合評価	参考		令和2年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

10 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 281号	久慈市 案内～戸呂町口	R2	R9	道路改築 L=1,000m	2,500,000	a	b	A	66	0.8 (1.4)	事業採択	130,000
国 340号	宮古市 和井内～押角	R2	R8	道路改築 L=1,700m	1,800,000	a	b	A	66	0.7 (1.2)	事業採択	40,000

11 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 二戸軽米線	軽米町 新町	R2	R9	道路改築(突角尖除、 待避所設置、バイパス) L=1,300m	1,300,000	a	b	A	75	1.3 (2.3)	事業採択	27,000
主 大船渡綾里三 陸線	大船渡市 中菅根	R2	R10	道路改築 L=1,400m	700,000	a	b	A	73	3.9 (6.4)	事業採択	40,000
主 釜石遠野線	釜石市 中村～青ノ木	R2	R7	道路改築 L=1,100m	500,000	a	b	A	71	1.1 (1.8)	事業採択	48,700
主 盛岡環状線	滝沢市 滝向	R2	R9	道路改築 L=950m	1,100,000	a	b	A	68	3.6 (5.1)	事業採択	25,000
一 花巻和賀線	花巻市 花巻PAsmart インターチェンジ	R2	R5	道路改築 L=351m	156,000	a	b	A	67	1.7 (2.7)	事業採択	26,000
主 盛岡横手線	西和賀町 泉沢	R2	R8	道路改築 L=790m	600,000	a	b	A	65	1.4 (2.2)	事業採択	20,000
一 普代小屋瀬線	普代村 上普代	R2	R6	道路改築(突角尖除、 待避所設置) L=1,700m	330,000	a	b	A	61	0.6 (1.1)	事業採択	30,000

12 地域道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 本吉室根線	津谷川 一関市	R2	R5	道路改築 L=200m	200,000	a	b	A	69	6.1 (9.9)	事業採択	10,000
---------	------------	----	----	-------------	---------	---	---	---	----	--------------	------	--------

13 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

主 盛岡和賀線	花巻市 大瀬川	R2	R4	歩道設置L=532m	100,000	b	b	B	70	3.7	事業採択	12,000
一 夏油温泉江釣子 線	北上市 寺田	R2	R4	歩道設置L=260m	49,000	b	b	B	68	3.5	事業採択	19,000
国 282号	滝沢市 菓子	R2	R7	歩道設置L=84m	54,000	b	b	B	60	1.1	事業採択	17,000

14 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 山の神西宮野目 線	花巻市 山の神	R2	R2	左折レーン設置L=100m	16,000	b	b	B	68	1.1	事業採択	16,000
----------------	------------	----	----	---------------	--------	---	---	---	----	-----	------	--------

【河川事業】

15 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

二級河川鶴住居川	釜石市 鶴住居地区	R2	R6	計画延長:360m 築堤:360m	259,000	a	b	A	62	1.2	事業採択	16,000
二級河川久慈川	久慈市 大川目地区	R2	R7	計画延長:281m 築堤:281m、樋門2基	200,000	a	b	A	60	2.7	事業採択	11,000

【砂防事業】

16 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

その他水系	釜石市 天神の沢(3)	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	a	a	AA	89	9.5	事業採択	30,000
二級河川 小本川水系	岩泉町 国境の沢(4)-1	R2	R3	溪流保全工L=50m	80,000	a	b	A	79	2.4	事業採択	50,000

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和2年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

17 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

桜山(3)	盛岡市	R2	R6	法面工6114m2	230,000	a	a	AA	85	4.4	事業採択	20,000
-------	-----	----	----	-----------	---------	---	---	----	----	-----	------	--------

18 県単急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

館山-1(2)	一関市	R2	R4	法面工1904m2	150,000	a	b	A	73	2.3	不採択 ※	0
---------	-----	----	----	-----------	---------	---	---	---	----	-----	-------	---

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和元年度9月補正予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

(3) 農村地域防災減災事業(農林水産部農村計画課)

後藤横川目	北上市	R1	R9	管水路7.4km	1,420,000	a	a	AA	87.75	1.15	事業採択	101,156
-------	-----	----	----	----------	-----------	---	---	----	-------	------	------	---------

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和元年度2月補正予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

(4) 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

佐須	釜石市	R1	R4	谷止工6基	175,000	a	b	A	78	3.23	事業採択	58,101
志戸前川	雫石町	R1	R9	谷止工4基、山腹工1.0ha	700,000	a	b	A	75	2.27	事業採択	50,001
湯ノ館	盛岡市	R1	R3	谷止工2基	75,000	a	b	A	73	7.75	事業採択	40,002
和野	田野畑村	R1	R1	山腹工0.16ha	140,000	a	b	A	65	2.52	事業採択	140,000

(16) 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

二級河川 小本川水系	岩泉町 浅内の沢	R1	R6	既設砂防堰堤の スリット化	500,000	a	a	AA	92	8.7	事業採択	20,000
二級河川 小本川水系	岩泉町 日蔭の沢(2)	R1	R6	砂防堰堤1基	500,000	a	a	AA	84	3.7	事業採択	20,000
その他水系	釜石市 天神の沢(4)	R1	R6	砂防堰堤1基	400,000	a	b	A	74	36.4	事業採択	30,000
一級河川 北上川水系	滝沢市 上輪飼の沢	R1	R6	砂防堰堤1基	400,000	a	b	A	71	25.9	事業採択	20,000
一級河川 北上川水系	滝沢市 高森の沢	R1	R6	砂防堰堤1基	200,000	a	b	A	71	54.2	事業採択	20,000

※ 他地区を優先的に実施するため。

II 継続評価

公共事業継続評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工等	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村建設課	1	9			10	10		10
	2 経営体育成基盤整備事業	"	19	23			42	42		42
	3 畑地帯総合整備事業	"		1			1	1		1
	4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)	"	2	2			4	4		4
	5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)	"	2	1			3	3		3
	6 農道整備事業	"	2	2			4	4		4
	7 地域用水環境整備事業	"	1				1	1		1
	8 防災ダム事業	"		1			1	1		1
	9 農村災害対策整備事業	"		1			1	1		1
	10 農村地域防災減災事業	"	4	11			15	15		15
	小計		31	51			82	82		82
治山事業	11 復旧治山事業	森林保全課		3			3	3		3
	12 地すべり防止事業	"		2			2	2		2
	13 防災林造成事業	"		3			3	3		3
	14 水源の里保全緊急整備事業	"		1			1	1		1
	15 保安林改良事業	"		2			2	2		2
	16 予防治山事業	"		2			2	2		2
	17 林地荒廃防止事業	"		1			1	1		1
	18 県単治山事業(崩壊地復旧)	"		2			2	2		2
	小計			16			16	16		16
林道事業	19 林道整備事業	森林保全課	6	15			21	18	3	21
	小計		6	15			21	18	3	21
水産基盤整備事業	20 漁港整備事業	漁港漁村課	6	4			10	10		10
	小計		6	4			10	10		10
	合計		43	86			129	126	3	129

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工等	合計
道路事業	21 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	2	6			8	8		8
	22 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"	3	15		1	19	19		19
	23 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課		1	15		16	16		16
	24 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)	"		1	9		10	10		10
	25 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))	"		1			1	1		1
	26 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"		1			1	1		1
	27 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"		2	1		3	3		3
	小計		5	27	25	1	58	58		58
河川事業	28 広域河川改修事業	河川課	2	5			7	5	2	7
	29 総合流域防災事業(河川)	"	1	2			3	1	2	3
	30 治水施設整備事業	"	1	7			8	6	2	8
		小計		4	14		18	12	6	18
砂防事業	31 通常砂防事業	砂防災害課	3	4			7	5	2	7
	32 火山砂防事業	"		2			2	2		2
	33 県単砂防事業	"		1			1		1	1
	34 急傾斜地崩壊対策事業	"	2	1			3	3		3
	35 県単急傾斜地崩壊対策事業	"		3			3	3		3
	小計		5	11		16	13	3	16	
都市計画事業	36 都市計画道路整備事業	都市計画課	1	2			3	3		3
		小計		1	2		3	3		3
公営住宅建設事業	37 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課		4			4	2	2	4
		小計		4			4	2	2	4
港湾事業	38 港湾改修事業	港湾課	1				1	1		1
	39 港湾施設整備事業	"	1				1	1		1
	40 港湾環境整備事業	"	1				1	1		1
		小計		3			3	3		3
	合計		18	58	25	1	102	91	11	102

継続評価 合計	61	144	25	1	231	217	14	231
----------------	----	-----	----	---	-----	-----	----	-----

継続評価結果及び反映状況の見方

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	〇〇年度 予算額 (千円)
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)		

1 〇〇事業 (〇〇部〇〇課)

〇〇	〇〇	○	○	用水路 3,265m	510,477	459,000	90	a	a	AA	81.00	1.25	事業継続	〇〇
〇〇	〇〇	○	○	揚水機場 1箇所	154,400	9,500	6	a	b	A	77.25	1.42	事業継続	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和2年度予算額 (千円)	
											評価点数 (100)	B/C (※修正B/C)		

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業(農林水産部農村建設課)

大曲	花巻市	H23	R2	用水路 3,265m	610,000	504,478	83	a	a	AA	81.00	1.25	事業継続	10,000
手代森	盛岡市	H30	R2	揚水機場 1箇所	154,400	122,700	79	a	b	A	79.25	1.42	事業継続	16,000
新田	岩手町	H29	R3	用水路 1,921m	303,300	176,758	58	a	b	A	72.25	1.15	事業継続	52,000
十文字	北上市	H27	R3	用水路 3,103m	189,000	175,000	93	a	b	A	71.00	1.22	事業継続	10,400
国見	北上市	H27	R2	用水路 1,050m	166,700	124,000	74	a	b	A	71.00	1.09	事業継続	22,700
松川大堰	盛岡市、八幡平市	H30	R5	用水路 3,910m	623,000	46,900	8	a	b	A	69.00	1.02	事業継続	65,000
金田一	二戸市	H27	R3	用排水路 1,899.5m	111,000	81,300	73	a	b	A	64.75	1.26	事業継続	13,000
二子町南部	奥州市	H27	R3	用水路 7,597.6m	428,400	181,565	42	a	b	A	64.25	1.19	事業継続	72,000
下前	西和賀町	R1	R6	用水路 1,721m	210,800	25,000	12	a	b	A	63.75	1.08	事業継続	4,000
東福第2	平泉町	H27	R3	用水路 3,519m	333,400	140,634	42	a	b	A	61.25	1.19	事業継続	31,000

2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

小山中央南	奥州市(胆沢)	H30	R9	区画整理 147.7ha 暗渠排水 135.1ha	3,769,000	177,000	5	a	a	AA	85.41	1.46	事業継続	30,000
増沢西部	奥州市(江刺)	H30	R9	区画整理 66.7ha 暗渠排水 59.3ha	2,091,000	74,260	4	a	a	AA	85.41	1.35	事業継続	65,000
姉体秋成	奥州市(水沢)	R1	R10	区画整理 55.1ha 暗渠排水 26.8ha	1,374,000	2,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.11	事業継続	14,000
大森・鳥の海上	金ヶ崎町	R1	R6	区画整理 33.3ha 暗渠排水 25.9ha	954,000	36,000	4	a	a	AA	85.41	1.31	事業継続	50,000
角川原	奥州市(江刺)	H27	R5	区画整理 44.7ha 暗渠排水 44.6ha	1,423,000	199,000	14	a	a	AA	85.00	1.38	事業継続	35,000
梁川西部	奥州市(江刺)	H27	R3	区画整理 33.3ha 暗渠排水 33.3ha	849,000	379,002	45	a	a	AA	85.00	1.09	事業継続	30,000
次丸	奥州市(江刺)	H23	R2	区画整理 81.0ha 暗渠排水 79.4ha	1,754,000	1,396,498	80	a	a	AA	84.50	1.56	事業継続	40,000
荻ノ窪	奥州市(胆沢)	H25	R5	区画整理 215.3ha 暗渠排水 215.0ha	4,671,000	3,657,188	78	a	a	AA	83.66	1.30	事業継続	60,000
荒屋	遠野市	H27	R3	区画整理 32.3ha 暗渠排水 32.3ha	794,000	686,213	86	a	a	AA	83.00	1.33	事業継続	33,000
武道	盛岡市(玉山区)	H27	R4	区画整理 30.3ha 暗渠排水 30.3ha	780,000	607,000	78	a	a	AA	83.00	1.18	事業継続	40,000
小山西	奥州市(胆沢)	H30	R9	区画整理 168.0ha 暗渠排水 159.1ha	4,067,000	86,980	2	a	a	AA	82.91	1.64	事業継続	10,000
小山東	奥州市(胆沢)	R1	R10	区画整理 131.3ha 暗渠排水 110.0ha	3,671,000	6,000	0.2	a	a	AA	82.91	1.08	事業継続	26,000
外台	花巻市	H24	R2	区画整理 51.7ha 暗渠排水 10.2ha	944,000	899,274	95	a	a	AA	82.50	1.95	事業継続	29,000
南方	奥州市(胆沢)	H28	R5	区画整理 117.5ha 暗渠排水 107.3ha	2,710,000	899,538	33	a	a	AA	81.66	1.39	事業継続	65,000
後藤川	八幡平市	H30	R9	区画整理 103.1ha 暗渠排水 102.3ha	2,519,000	210,000	8	a	a	AA	81.66	1.41	事業継続	40,000
真城北	奥州市(水沢)	H28	R3	区画整理 70.4ha 暗渠排水 70.3ha	1,567,000	826,788	53	a	a	AA	81.66	1.52	事業継続	50,000
真城南	奥州市(水沢)	H28	R5	区画整理 59.3ha 暗渠排水 59.3ha	1,331,000	615,552	46	a	a	AA	81.66	1.60	事業継続	170,000
石山	奥州市(江刺)	H23	R2	区画整理 30.9ha 暗渠排水 30.7ha	961,000	944,401	98	a	a	AA	81.66	1.95	事業継続	13,000
曲田	一関市	H30	R5	区画整理 22.8ha 暗渠排水 18.5ha	745,000	83,066	11	a	a	AA	81.25	1.64	事業継続	15,000
鳥海	一戸町	H24	R4	区画整理 101.1ha 暗渠排水 94.7ha	2,958,000	2,533,105	86	a	b	A	79.25	1.53	事業継続	45,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和2年度 予算額 (千円)	
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)		

(前のページの続き)2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

仏坂	一関市	H29	R4	区画整理 暗渠排水 26.4ha 22.9ha	1,015,000	679,580	67	a	b	A	78.75	1.37	事業継続	40,000
泉沢・中平	野田村	H30	R5	区画整理 暗渠排水 20.1ha 9.4ha	574,000	126,340	22	a	b	A	78.00	1.18	事業継続	70,000
西黒沢	一関市	H29	R4	区画整理 暗渠排水 85.2ha 74.7ha	2,275,000	282,120	12	a	b	A	77.91	1.34	事業継続	40,000
下大桑	一関市	H30	R5	区画整理 暗渠排水 46.4ha 38.2ha	1,408,000	70,000	5	a	b	A	77.91	1.44	事業継続	10,000
巖美・滝原ひがし	一関市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 25.6ha 22.4ha	658,000	36,000	5	a	b	A	77.91	1.71	事業継続	14,000
福田	二戸市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 42.3ha 37.9ha	1,420,000	3,000	0.2	a	b	A	76.33	1.45	事業継続	20,000
滝沢	一関市	H27	R3	区画整理 暗渠排水 54.7ha 27.7ha	1,886,000	1,546,460	82	a	b	A	75.00	1.11	事業継続	60,000
平良木	花巻市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 69.5ha 61.8ha	2,660,000	36,000	1	a	b	A	74.75	1.15	事業継続	20,000
太田・下巾	西和賀町	H26	R3	区画整理 暗渠排水 63.3ha 63.3ha	1,269,000	1,131,790	89	a	b	A	74.08	1.34	事業継続	27,677
金成	陸前高田市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 24.4ha 24.4ha	715,000	2,000	0.3	a	b	A	73.50	2.25	事業継続	18,000
川又	二戸市	H24	R4	区画整理 暗渠排水 44.6ha 44.4ha	1,790,000	1,691,293	94	a	b	A	73.00	1.72	事業継続	30,000
山内	二戸市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 24.5ha 19.7ha	965,000	35,202	4	a	b	A	73.00	1.26	事業継続	17,000
星山・犬吠森	紫波町	H26	R3	区画整理 暗渠排水 114.3ha 112.5ha	3,496,000	1,296,950	37	a	b	A	71.83	1.14	事業継続	40,000
上奥玉	一関市(千厩町)	R1	R6	区画整理 暗渠排水 49.2ha 48.3ha	1,830,000	3,000	0.2	a	b	A	71.25	1.16	事業継続	11,000
川台	一関市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 40.4ha 37.4ha	1,434,000	2,000	0.1	a	b	A	71.25	1.18	事業継続	9,000
笹谷	一関市	H29	R4	区画整理 暗渠排水 19.2ha 17.4ha	699,000	449,815	64	a	b	A	71.25	1.52	事業継続	40,000
万丁目	花巻市	H25	R3	区画整理 暗渠排水 45.2ha 44.3ha	1,037,000	947,886	91	a	b	A	70.16	1.03	事業継続	23,000
大沢	花巻市	H29	R4	区画整理 暗渠排水 23.1ha 23.1ha	750,000	86,080	11	a	b	A	69.75	1.08	事業継続	30,000
日形	一関市(花泉町)	H21	R3	区画整理 暗渠排水 102.7ha 47.7ha	2,480,750	1,983,042	80	a	b	A	69.66	1.08	事業継続	177,324
小猪岡	一関市	H28	R5	区画整理 暗渠排水 96.6ha 94.7ha	2,744,000	504,180	18	a	b	A	67.50	1.29	事業継続	50,000
清田	一関市(千厩町)	H28	R3	区画整理 暗渠排水 65.6ha 58.5ha	1,905,000	978,940	51	a	b	A	67.50	1.93	事業継続	50,000
林郷下	洋野町	H29	R4	区画整理 暗渠排水 23.5ha 13.3ha	522,000	255,000	49	a	b	A	63.75	1.52	事業継続	134,000

3 畑地帯総合整備事業(農林水産部農村建設課)

穴牛・村松・谷地	二戸市	H28	R3	畑地かんがい施設 48.7ha 農道 2,250m	1,047,000	521,240	50	a	b	A	67.00	1.84	事業継続	100,000
----------	-----	-----	----	---------------------------------	-----------	---------	----	---	---	---	-------	------	------	---------

4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)(農林水産部農村建設課)

山田北	山田町	H25	R2	ほ場整備 74.4ha	1,519,000	1,305,916	86	a	a	AA	92.00	1.10	事業継続	263,000
上小田代ぶどう沢	奥州市	H25	R3	ほ場整備 21.3ha	800,000	669,700	84	a	a	AA	80.75	1.11	事業継続	50,000
市野々	一関市	H25	R5	ほ場整備 92.1ha	3,751,000	2,653,997	71	a	b	A	79.25	1.43	事業継続	180,000
霞沢	一関市	H26	R3	ほ場整備 43.9ha	1,277,000	867,000	68	a	b	A	77.50	1.77	事業継続	172,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和2年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		
5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域) (農林水産部農村建設課)														
大村	雫石町	H25	R4	営農飲雑用水施設 1系統	1,450,800	958,467	66	a	a	AA	82.50	1.64	事業継続	86,090
愛宕	奥州市(胆沢)	H26	R4	用排水路 433.1ha	3,425,000	1,766,592	52	a	a	AA	82.25	1.11	事業継続	190,000
江刈	葛巻町	H22	R3	用排水路 3,394m	1,220,800	836,593	69	a	b	A	75.25	2.27	事業継続	113,000
6 農道整備事業(農林水産部農村建設課)														
上新田一ノ沢	一関市	H27	R6	農道 2,983m	365,000	160,084	44	a	a	AA	82.66	2.21	事業継続	38,000
農主	軽米町	H23	R6	農道 4,635m	991,800	265,439	27	a	a	AA	81.25	1.22	事業継続	9,000
上野2期	一戸町	H25	R6	農道 2,672m	1,111,700	196,102	18	a	b	A	69.25	1.04	事業継続	30,000
巻堀2期	盛岡市(玉山区)	H25	R3	農道 490m	436,451	248,728	57	a	b	A	68.08	1.11	事業継続	20,000
7 地域用水環境整備事業(農林水産部農村建設課)														
みずさわ	洋野町	H22	R2	ダム周辺施設 1式	588,600	447,690	76	a	a	AA	86.76	2.68	事業継続	95,000
8 防災ダム事業(農林水産部農村建設課)														
御所	雫石町	H22	R2	ダム改修 1式	989,600	941,136	95	a	b	A	72.75	1.04	事業継続	40,000
9 農村災害対策整備事業(農林水産部農村建設課)														
岩手山麓	盛岡市、滝沢市	H26	R4	用水路 15,138m	4,496,500	508,305	11	a	b	A	68.25	1.91	事業継続	60,000
10 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)														
後藤横川目	北上市	R1	R9	管水路7.4km	1,420,000	90,000	6	a	a	AA	87.75	1.15	事業継続	101,156
岩崎農場ため池2期	北上市	H30	R4	ため池改修 1式	906,000	390,000	43	a	a	AA	85.75	3.68	事業継続	200,000
北大堰	奥州市	H30	R4	用排水路 9,773m	427,100	83,700	20	a	a	AA	81.00	2.03	事業継続	24,000
小倉沢	奥州市(江刺)	R1	R4	ため池改修 1式	69,600	16,000	23	a	a	AA	80.75	4.57	事業継続	42,400
東和北	花巻市、北上市	H27	R4	用水路 5,179m	709,400	447,180	63	a	b	A	78.75	1.46	事業継続	54,000
峠森	奥州市	H30	R3	ため池改修 1式	206,300	64,300	31	a	b	A	78.25	1.41	事業継続	96,600
北照井堰	一関市、平泉町	H27	R3	用水路 9,037m	1,053,000	775,267	74	a	b	A	71.75	1.92	事業継続	60,000
炭焼沢	花巻市	R1	R4	ため池改修 1式	245,900	15,000	6	a	b	A	68.25	1.31	事業継続	87,000
東和南	花巻市	H25	R3	用排水路 6,641m	342,800	203,800	59	a	b	A	67.50	1.03	事業継続	35,000
沢内北部	西和賀町	H25	R3	用水路 1,266m	182,880	95,000	52	a	b	A	65.83	1.44	事業継続	40,000
新町	西和賀町	H25	R2	用水路 1,608m	232,900	213,700	92	a	b	A	64.91	1.23	事業継続	19,200
大原堰	奥州市(衣川)	R1	R5	用排水路 2,353m	328,900	20,000	6	a	b	A	63.25	1.11	事業継続	44,000
樋茂井	奥州市	H29	R7	用水路 4,990m	597,400	250,885	42	a	b	A	62.00	1.35	事業継続	32,600
猿ヶ石北部幹線	奥州市	H27	R4	用水路 6,709m	356,600	262,900	74	a	b	A	61.50	1.06	事業継続	20,000
猿ヶ石東部幹線	奥州市	H27	R2	用水路 3,761m	212,800	181,500	85	a	b	A	60.25	1.30	事業継続	15,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和2年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

【治山事業】

11 復旧治山事業（農林水産部森林保全課）

戸塚	宮古市	R1	R2	谷止工4基	120,000	70,000	58	a	b	A	76	8.87	事業継続	140,000
土倉	住田町	H29	R3	谷止工12基	300,000	194,934	65	a	b	A	72	3.38	事業継続	68,124
産女川	一関市	H29	R3	谷止工補修4基、山腹工0.09ha	510,400	464,615	91	a	b	A	71	1.57	事業継続	59,000

12 地すべり防止事業（農林水産部森林保全課）

田面野木	盛岡市	H23	R2	地すべり防止工1式	630,281	524,756	83	a	b	A	71	2.96	事業継続	12,000
根反	一戸町	R1	R2	地すべり防止工1式	100,000	72,000	72	a	b	A	63	1.49	事業継続	86,200

13 防災林造成事業（農林水産部森林保全課）

浪板	大槌町	H27	R2	防潮工1式	500,000	307,133	61	a	b	A	77	1.59	事業継続	40,000
前浜	野田村	H28	R2	植栽工5.94ha、盛土工、防風工	247,500	206,209	83	a	b	A	72	4.14	事業継続	25,000
吉浜	大船渡市	H30	R2	植栽工1.56ha、盛土工、防風工	450,000	413,687	92	a	b	A	65	3.06	事業継続	110,000

14 水源の里保全緊急整備事業（農林水産部森林保全課）

増沢(北股川)	奥州市	H30	R3	溪間工2基、森林整備7.53ha	80,100	70,000	87	a	b	A	66	4.90	事業継続	27,500
---------	-----	-----	----	------------------	--------	--------	----	---	---	---	----	------	------	--------

15 保安林改良事業（農林水産部森林保全課）

滝野	岩泉町	R1	R2	森林整備17.00ha	12,000	5,000	42	a	b	A	77	5.70	事業継続	6,000
赤部	奥州市	H30	R3	森林整備15.68ha	24,500	5,894	24	a	b	A	62	3.28	事業継続	3,000

16 予防治山事業（農林水産部森林保全課）

龍泉洞	岩泉町	R1	R2	山腹工0.15ha	50,000	28,000	56	a	b	A	61	1.33	事業継続	20,000
五反田	一関市	R1	R2	山腹工0.49ha	47,000	31,000	66	a	b	A	60	3.57	事業継続	16,000

17 林地荒廃防止事業（農林水産部森林保全課）

巢喰沢	宮古市	R1	R2	谷止工2基	50,000	35,000	70	a	b	A	70	3.46	事業継続	43,000
-----	-----	----	----	-------	--------	--------	----	---	---	---	----	------	------	--------

18 県単治山事業(崩壊地復旧)（農林水産部森林保全課）

流矢	一関市	H30	R2	水路工、護岸工	12,610	5,000	40	a	b	A	64	4.38	事業継続	5,000
町裏ノ上	一関市	R1	R2	山腹工0.02ha	16,000	8,000	50	a	b	A	61	3.32	事業継続	8,000

【林道事業】

19 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

安庭青鷹森	宮古市	H25	R4	林道改良(橋梁)幅員W=3.6m 延長L=95m	68,900	25,001	36	a	a	AA	83	3.67	一時休工 ※	0
三田貝	岩泉町	H21	R5	林道開設幅員W=4.0m 延長L=4,387m	800,000	412,277	52	a	a	AA	82	1.46	事業継続	70,000
八木玉川	洋野町	H20	R4	林道開設幅員W=5.0m 延長L=9,538m	1,190,000	842,208	71	a	a	AA	80	1.80	事業継続	80,000
大松沢	陸前高田市	H21	R5	林道開設幅員W=4.0m 延長L=5,876m	700,000	536,140	77	a	a	AA	80	1.53	事業継続	70,000
甫嶺	大船渡市	H25	R4	林道開設幅員W=4.0m 延長L=5,600m	900,000	110,203	12	a	a	AA	80	1.36	事業継続	70,000

※ 災害復旧事業を優先するため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和2年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き)19 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

中の又	金ヶ崎町	H25	R2	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,331m	350,000	304,741	87	a	a	AA	80	1.34	事業継続	35,000
平根山	陸前高田市	H18	R2	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,240m	1,850,000	1,709,484	92	a	b	A	78	1.42	事業継続	70,000
朴館	一戸町	H28	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,200m	270,000	129,258	48	a	b	A	78	1.56	事業継続	70,000
畑福	葛巻町	H18	R3	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=12,800m	1,920,000	858,331	45	a	b	A	77	1.32	一時休工 ※	0
翁沢	西和賀町	H19	R3	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,105m	1,048,000	775,620	74	a	b	A	77	1.32	事業継続	30,000
黒滝	奥州市	R1	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=3,728m	300,000	0	0	a	b	A	76	1.61	事業継続	80,000
不動沢	釜石市	H28	R3	林道改良 幅員W=3.0m 延長L=662m	108,770	77,314	71	a	b	A	73	1.54	事業継続	46,000
平野原	遠野市	H18	R2	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=9,435m	1,394,000	1,092,997	78	a	b	A	72	1.33	事業継続	80,000
漆山	花巻市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,670m	980,000	59,905	6	a	b	A	72	1.37	事業継続	72,000
砂子	岩泉町	H18	R2	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,898m	1,200,000	1,180,931	98	a	b	A	71	1.24	事業継続	100,000
赤沢	一関市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,300m	700,000	122,170	17	a	b	A	69	1.37	事業継続	95,000
安孫・平糠	一戸町・葛巻町	H20	R9	林道開設 幅員W=5.0~7.0m 延長L=5,674m	2,932,654	1,612,305	55	a	b	A	69	1.11	事業継続	72,900
鈴峠2号	葛巻町	H20	R3	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,790m	855,000	270,862	32	a	b	A	68	1.33	事業継続	20,000
雪沢・松の倉沢	陸前高田市	H18	R2	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,117m	2,100,000	2,053,142	98	a	b	A	66	1.31	R元完了	0
洪梨一ノ渡	大槌町	H20	R4	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,015m	1,230,000	843,932	69	a	b	A	65	1.11	事業継続	90,000
花見舟打	二戸市	H26	R5	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,573m	600,000	200,195	33	a	b	A	62	1.12	事業継続	60,000

【水産基盤整備事業】

20 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

音部漁港	音部	H25	R2	導流堤267m -2m物揚場330m 臨港道路670m 他	3,249,289	2,192,800	67	a	a	AA	91	1.35	事業継続	2,710,000
田老漁港	田老	H30	R2	防風柵70m 用地舗装1,000m ²	22,000	12,000	55	a	a	AA	87	1.22	事業継続	10,000
太田名部漁港	太田名部	R1	R2	護岸30m	310,000	10,000	3	a	a	AA	84	1.63	事業継続	294,570
太田名部漁港	太田名部	H25	R2	防波堤322m 護岸55m 臨港道路570m 他	4,136,000	3,197,589	77	a	a	AA	84	1.29	事業継続	748,000
重茂漁港	重茂	H29	R3	護岸70m、-3m岸壁70m、 臨港道路540m、 -2m物揚場116m 他	805,400	391,200	49	a	a	AA	84	1.75	事業継続	150,000
島の越漁港	島の越	H30	R2	滑り材1式	5,000	0	0	a	a	AA	80	4.37	事業継続	5,000
唐丹漁港	唐丹	R1	R2	護岸27.3m	60,000	10,000	17	a	b	A	76	1.34	事業継続	60,000

※ 他地区を優先的に実施するため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和2年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き)20 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

箱崎漁港	箱崎	H28	R2	護岸131m 用地4510m ² 浮棧橋1基	520,000	502,952	97	a	b	A	71	1.54	事業継続	35,000
両石漁港	両石	H30	R2	護岸L=30m	67,000	50,000	75	a	b	A	66	1.53	事業継続	23,000
白浜(鵜)漁港	白浜(鵜)	H30	R3	第2防波堤L=100m -3.0m岸壁L=30m	340,000	34,376	10	a	b	A	63	1.04	事業継続	120,000

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道、市:市道)

21 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 340号	住田町 葉山~恵蘇	H27	R2	道路改築 L=1,450m	3,350,000	1,550,567	46	a	a	AA	85	1.1 (1.7)	事業継続	1,269,500
国 284号	一関市 石法華	H25	R2	道路改築 L=1,300m	1,600,000	869,084	54	a	a	AA	81	3.0 (4.5)	事業継続	541,000
国 342号	一関市 白崖	H24	R2	道路改築 L=2,440m	4,321,000	2,759,049	64	a	b	A	72	0.9 (1.4)	事業継続	1,561,000
国 343号	一関市 洪民	H27	R2	道路改築 L=5,500m	4,998,000	1,803,794	36	a	b	A	75	2.9 (4.4)	事業継続	3,118,660
国 282号	八幡平市 佐比内	H24	R5	道路改築 L=760m	1,358,000	218,253	16	a	b	A	74	1.3 (1.8)	事業継続	32,200
国 281号	久慈市 下川井	H28	R2	道路改築 L=1,520m	3,807,000	1,876,780	49	a	b	A	73	0.6 (1.0)	事業継続	1,927,000
国 396号	遠野市 内薬木	H29	R4	道路改築 L=973m	650,000	235,109	36	a	b	A	71	3.1 (4.6)	事業継続	134,300
国 281号	岩手町 大坊の2	H25	R2	道路改築 L=1,820m	2,450,000	2,010,185	82	a	b	A	65	0.8 (1.1)	事業継続	180,000

22 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 一戸浄法寺線	一戸町 中里	H25	R3	道路改築 L=1,240m	900,000	679,273	75	a	a	AA	86	1.5 (2.5)	事業継続	186,000
主 一関北上線	奥州市 荒谷	H19	R2	道路改築 L=1630m	1,880,000	1,805,594	96	a	a	AA	84	2.1 (3.1)	事業継続	3,950
主 花巻北上線	北上市 黒岩	H21	R6	道路改築 L=670m	710,000	426,461	60	a	a	AA	83	2.4 (3.6)	事業継続	147,000
主 釜石遠野線	遠野市~釜石市 笛吹峠	H29	R6	道路改築 L=7,200m	800,000	142,892	18	a	b	A	77	1.1 (1.7)	事業継続	99,800
主 花巻北上線	花巻市 島	H22	R2	道路改築 L=3,350m	1,738,000	1,671,647	96	a	b	A	72	2.7 (4.1)	事業継続	66,000
主 盛岡環状線	滝沢市 中鴨飼	H25	R2	道路改築 L=1,120m	1,231,000	1,219,657	99	a	b	A	72	1.7 (2.3)	事業継続	11,000
一 玉里梁川線	奥州市江刺区 梁川	R1	R8	道路改築 L=1,500m	1,300,000	60,000	5	a	b	A	72	2.7 (4.0)	事業継続	65,000
主 花巻平泉線	北上市 山口	R1	R3	道路改築 L=270m	200,000	15,000	8	a	b	A	72	3.5 (5.2)	事業継続	91,400
主 一関北上線	奥州市 谷地	H28	R3	道路改築 L=520m	600,000	443,803	74	a	b	A	71	1.0 (1.5)	事業継続	137,265
一 不動盛岡線	矢巾町 矢巾SIC	H25	R2	道路改築 L=390m	1,000,000	822,577	82	a	b	A	70	2.1 (2.9)	事業継続	172,000
一 二戸軽米線	二戸市 長嶺	H25	R3	道路改築 L=460m	810,000	684,402	84	a	b	A	68	1.7 (2.7)	事業継続	110,000
一 野田長内線	久慈市 小袖~大尻	H22	R2	道路改築(突角尖除、待避所)	1,070,000	853,562	80	a	b	A	67	1.1 (1.8)	事業継続	170,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和2年度予算額 (千円)	
											評価点数 (100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き)22 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一	明戸八木線	洋野町 小田の沢	H27	R2	道路改築 L=500m	521,000	380,917	73	a	b	A	67	0.7 (1.1)	事業継続	50,000
一	北上和賀線	北上市 小田中	H25	R4	道路改築 L=1,860m	900,000	658,581	73	a	b	A	66	1.9 (2.9)	事業継続	168,600
一	盛岡滝沢線	滝沢市 下輪飼	H25	R2	道路改築 L=750m	900,000	702,790	78	a	b	A	66	1.3 (1.8)	事業継続	132,500
一	薮川川口線	岩手町 雨滝	H24	R2	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=2,260m	420,000	377,598	90	a	b	A	65	0.8 (1.1)	事業継続	2,000
主	紫波江黎線	紫波町 星山	H28	R3	道路改築 L=1,540m	1,020,000	301,280	30	a	b	A	61	0.9 (1.2)	事業継続	254,000
一	普代小屋瀬線	岩泉町 松林~坂本	H25	R4	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=2,000m	250,000	75,681	30	a	b	A	61	0.7 (1.1)	事業継続	27,825
一	ゆだ錦秋湖停車場線	西和賀町 岩滑橋	H25	R4	道路改築 L=600m	690,000	420,799	61	a	c	C	54	0.4 (0.5)	事業継続	160,000

23 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

主	宮古岩泉線	宮古市 千徳	H23	R2	交差点改良 L=495m	1,570,000	1,538,135	97	b	a	A	83	5.6	事業継続	5,000
国	281号	久慈市 大川目	H26	R3	歩道設置 L=840m	350,000	242,707	69	b	b	B	78	1.6	事業継続	14,000
一	岩明岩谷堂線	奥州市 藤里	H24	R3	歩道設置 L=3,640m	1,000,000	465,086	46	b	b	B	71	2.5	事業継続	26,000
一	洪民田頭線	八幡平市 大更	H24	R3	歩道設置 L=1,543m	530,000	317,613	59	b	b	B	71	2.0	事業継続	50,000
一	胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町 永沢	H24	R3	歩道設置 L=2100m	340,000	108,805	32	b	b	B	71	4.2	事業継続	1,000
主	二戸田子線	二戸市 小平	H26	R3	歩道設置 L=1,453m	360,000	330,596	91	b	b	B	70	2.8	事業継続	10,000
一	洪民田頭線	盛岡市 好摩	H23	R2	歩道設置 L=426m	292,000	264,862	90	b	b	B	68	1.0	事業継続	36,000
一	北上和賀線	北上市 鬼柳	H25	R2	歩道設置 L=300m	280,000	272,738	97	b	b	B	70	1.0	事業継続	2,000
主	紫波江黎線	紫波町 赤沢	R1	R5	歩道設置 L=380m	100,000	19,137	19	b	b	B	70	2.6	事業継続	82,000
主	花巻大曲線	花巻市 志戸平	H24	R3	歩道設置 L=507m	300,000	226,629	75	b	b	B	68	1.2	事業継続	5,000
国	456号	花巻市 井戸向	H26	R3	交差点改良 L=222m	70,000	43,413	62	b	b	B	68	2.2	事業継続	20,000
一	羽黒堂二枚橋線	花巻市 滝田	R1	R5	歩道設置 L=340m	100,000	20,813	20	b	b	B	67	2.4	事業継続	15,000
国	342号	一関市 瑞山	H24	R3	歩道設置 L=1,082m	350,000	149,356	42	b	b	B	66	2.1	事業継続	30,000
一	雫石東八幡平線	雫石町 長山	H27	R2	歩道設置 L=300m	150,000	119,342	79	b	b	B	66	1.4	事業継続	3,000
国	396号	遠野市 達曾部	H26	R4	登坂車線 L=1,200m	400,000	399,834	99	b	b	B	63	4.6	事業継続	10,000
一	田原折居線	奥州市 白山	R1	R5	歩道設置 L=105m	50,000	2,000	4	b	b	B	62	1.4	事業継続	1,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和2年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

24 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 新城馬口沢線	奥州市 古城	H27	R2	歩道設置 L=1,580m	200,000	181,506	90	b	a	A	80	5.7	事業継続	8,000
一 日誌停車場線	紫波町 日誌	H28	R3	歩道設置 L=300m	110,000	102,832	93	b	b	B	71	1.8	事業継続	3,000
一 南笹間黒沢尻線	北上市 町分	H28	R2	交差点改良 L=100m	60,000	39,963	66	b	b	B	71	1.1	事業継続	2,000
一 花輪千徳線	宮古市 田鎖	H30	R3	歩道設置 L=150m	50,000	26,297	52	b	b	B	71	2.0	事業継続	20,000
主 八戸大野線	洋野町 向田	H30	R5	歩道設置 L=260m	80,000	32,005	40	b	b	B	70	2.0	事業継続	25,950
国 281号	久慈市 長内	H23	R3	歩道設置 L=100m	70,000	31,178	44	b	b	B	68	1.1	事業継続	10,000
一 若柳花泉線	一関市 油島	H27	R4	歩道設置 L=273m	180,000	120,468	66	b	b	B	67	1.2	事業継続	35,000
国 395号	久慈市 板橋	H23	R4	歩道設置 L=560m	130,000	26,103	20	b	b	B	63	3.2	事業継続	10,000
一 久田笹長根線	金ヶ崎町 大原	H30	R5	歩道設置 L=868m	285,000	14,914	5	b	b	B	62	2.0	事業継続	1,000
主 盛岡和賀線	北上市 藤根	H26	R2	歩道設置 L=60m	14,000	8,751	62	b	b	B	60	3.2	事業継続	7,000

25 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))(県土整備部道路環境課)

主 盛岡和賀線	花巻市 (仮称)西南道の駅	H30	R3	道の駅整備 A=3,100㎡	320,000	160,000	50	b	a	A	80	9.6	事業継続	120,000
---------	------------------	-----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	------	---------

26 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 平泉停車場中 尊寺線	平泉町 志羅山	H23	R3	無電柱化 L=2,800m	3,330,000	2,624,092	78	a	b	A	72	1.4	事業継続	199,000
-----------------	------------	-----	----	------------------	-----------	-----------	----	---	---	---	----	-----	------	---------

27 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

国 395号	二戸市 仁左平	H25	R4	堆雪帯設置 L=1,200m	860,000	646,426	75	b	a	A	95	2.8 (4.5)	事業継続	215,000
主 盛岡横手線	西和賀町 若畑	H23	R2	堆雪帯設置 L=1,400m	480,000	396,950	82	b	a	A	85	1.7 (2.5)	事業継続	100,000
一 花巻和賀線	北上市 後藤	H30	R7	堆雪帯設置 L=3,000m	700,000	104,016	14	b	b	B	68	2.0 (2.9)	事業継続	50,000

【河川事業】

28 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

千厩川(中流)	一関市	S43	R4	築堤、掘削、護岸 L=2,130m	4,160,100	3,565,000	86	a	a	AA	91	45.9	事業継続	150,000
瀬月内川	九戸村	H9	R5	築堤、掘削、護岸 L=1,790m	1,200,000	392,000	33	a	a	AA	86	11.3	一時休工 ※1	0
甲子川	釜石市	S56	R10	築堤、掘削、護岸 L=3,060m	4,700,000	3,659,500	78	a	b	A	76	2.7	事業継続	20,000
気仙川	陸前高田市～ 住田町	H27	R12	築堤、掘削、護岸 L=12,800m 橋梁2基	3,000,000	1,935,610	65	a	b	A	76	1.5	事業継続	1,312,000
北上川(下流)	盛岡市川崎	H27	R25	築堤、掘削、護岸 L=17,700m	2,319,000	207,166	9	a	b	A	74	1.4	事業継続	340,000
夏川	一関市	H20	R10	築堤、掘削、護岸 L=5,725m	4,251,000	1,065,200	25	a	b	A	64	1.9	事業継続	242,000
千厩川(上流)	一関市	H8	R8	築堤、掘削、護岸 L=6,800m	3,383,000	2,289,400	68	a	b	A	60	1.6	一時休工 ※2	0

29 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

明内川	野田村	H11	R8	放水路、本川改修 L=2,460m	3,504,000	1,854,825	53	a	a	AA	94	24.4	一時休工 ※3	0
広瀬川	奥州市	H3	R10	築堤、掘削、護岸 L=5,600m	4,321,000	1,021,016	24	a	b	A	65	1.1	一時休工 ※3	0
金流川	一関市	H29	R3	築堤L=2,020m	1,250,000	166,000	13	a	b	A	63	1.0	事業継続	350,000

※1 河川法の改定に伴い、当該工区に係る河川整備基本方針を新たに策定する必要があるため。
 ※2 現在実施している当該工区下流の千厩川(中流)工区の流下能力が確保されていないため。
 ※3 他地区を優先的に実施するため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和2年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

30 治水施設整備事業（県土整備部河川課）

岩堰川	奥州市前沢区	H26	R3	築堤 L=570m	701,190	511,190	73	a	a	AA	91	8.2	事業継続	180,000
安比川	八幡平市浅沢	H13	R3	築堤護岸 L=3,800m	990,000	517,852	52	a	b	A	77	2.4	事業継続	10,000
和賀川	西和賀町	H26	R15	築堤護岸 L=7,700m	1,097,000	350,829	32	a	b	A	75	1.2	事業継続	120,000
砂鉄川・曾慶川	一関市大東町	H28	R6	築堤、掘削、護岸 L=1,600m	850,000	194,347	23	a	b	A	73	1.3	事業継続	30,000
大股川	住田町	H27	R6	築堤、掘削、護岸 L=2,100m	230,000	193,057	84	a	b	A	71	1.5	事業継続	30,000
本郷川	北上市鷹鳥羽	H21	R5	築堤 L=400m	240,000	90,000	38	a	b	A	65	2.1	一時休工 ※1	0
遠別川	久慈市霜畑	H27	R4	特殊堤、掘削 L=730m	65,000	0	0	a	b	A	63	1.3	一時休工 ※2	0
大白沢川	矢巾町北伝法寺	H22	R6	護岸 L=1,086m	387,000	217,097	56	a	b	A	60	1.0	事業継続	20,000

【砂防事業】

31 通常砂防事業（県土整備部砂防災害課）

北上川水系	花巻市下中居の沢2	R1	R5	砂防堰堤1基 渓流保全工1式	500,000	20,000	4	a	a	AA	87	6.4	事業継続	45,000
気仙川水系	住田町成沢	H28	R2	砂防堰堤1基 渓流保全工1式	350,000	225,700	64	a	a	AA	85	1.9	事業継続	105,300
その他水系	宮古市高浜の沢(2)	R1	R5	砂防堰堤2基 渓流保全工1式	400,000	20,000	5	a	a	AA	84	10.0	事業継続	23,000
馬淵川水系	二戸市石切所の沢	H30	R4	砂防堰堤1基	500,000	30,546	6	a	b	A	77	7.6	一時休工 ※1	0
小本川水系	岩泉町上町の沢	H27	R2	砂防堰堤1基	200,000	183,108	92	a	b	A	74	28.8	事業継続	74,500
北上川水系	花巻市岩の目の沢	H30	R4	砂防堰堤1基 渓流保全工1式	400,000	20,000	5	a	b	A	73	1.2	事業継続	15,000
北上川水系	八幡平市外水沢	H30	R4	砂防堰堤1基	750,000	60,000	8	a	b	A	69	8.8	一時休工 ※1	0

32 火山砂防事業（県土整備部砂防災害課）

北上川水系	八幡平市スキー場南沢	H29	R4	砂防堰堤1基	500,000	82,000	16	a	b	A	67	7.8	事業継続	30,000
北上川水系	八幡平市平笠東沢	H27	R2	砂防堰堤1基	369,000	80,000	22	a	b	A	67	7	事業継続	25,000

33 単砂防事業（県土整備部砂防災害課）

小本川水系	岩泉町沢川目の沢	H26	R2	砂防堰堤1基 渓流保全工1式	211,000	180,978	86	a	b	A	67	2.2	一時休工 ※1	0
-------	----------	-----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	---------	---

34 急傾斜地崩壊対策事業（県土整備部砂防災害課）

盛岡市	山岸一丁目(6)	H28	R3	法面工L=211m 落石防止工 40m	275,000	29,290	11	a	a	AA	85	5.2	事業継続	189,400
釜石市	上中島一丁目	H29	R4	擁壁工 100m	260,000	120,000	46	a	a	AA	82	5.7	事業継続	50,000
二戸市	八幡館	H26	R2	法柁工L=113m	430,000	212,180	49	a	b	A	74	2.1	事業継続	135,000

35 単急傾斜地崩壊対策事業（県土整備部砂防災害課）

一戸町	北館	H28	R2	法面工L=65m	56,000	4,594	8	a	b	A	79	7.7	事業継続	70,000
釜石市	駒木町(2)	H29	R2	法面工L=200m	150,000	67,750	45	a	b	A	78	2.3	事業継続	5,000
宮古市	鎌ヶ崎	H27	R2	法面工 1式	60,000	19,659	33	a	b	A	67	6.9	事業継続	30,000

※1 他地区を優先的に実施するため。
 ※2 地権者合意を得るのに時間を要しているため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和元年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和2年度予算額 (千円)	
											評価点数 (100)	B/C (※修正B/C)		

【都市計画事業】

36 都市計画道路整備事業（県土整備部都市計画課）

盛岡駅本宮線 (盛岡市)	盛岡市 杜の大橋	H23	R2	橋梁整備 L=494m 中央公園高架橋 L=162m	3,610,000	604,487	17	a	a	AA	85	8.5	事業継続	250,000
上野西法寺線 (一戸町)	一戸町 高善寺	H29	R7	道路改築 L=580m	2,800,000	438,185	16	a	b	A	73	1.9	事業継続	285,932
下鶴銅御庭田線 (滝沢市)	滝沢市 鶴銅八人打	H30	R3	道路改築 L=300m	350,000	73,523	21	a	b	A	73	4.6	事業継続	93,000

【公営住宅建設事業】

37 公営住宅建設事業（公営住宅）（県土整備部建築住宅課）

花巻市	天下田アパート	H26	R3	個別改善 5棟112戸	718,000	548,274	76	b	a	A	81	1.0	事業継続	224,464
奥州市	内匠田アパート	R1	R3	個別改善 3棟64戸	523,088	132,542	25	b	a	A	81	1.1	事業継続	180,603
盛岡市	加賀野アパート	R1	R3	3点給湯、浴槽改善 2棟74戸	181,520	3,542	2	b	a	A	81	2.9	一時休工 ※1	0
盛岡市	岩脇緑ヶ丘アパート	H29	R8	建替え 4棟96戸	2,513,191	33,650	1	b	a	A	80	0.8	一時休工 ※2	0

【港湾事業】

38 港湾改修事業（県土整備部港湾課）

宮古港	宮古市 出崎地区	S63	R2	物揚場(-4m)L=160m 防波堤 L=80m 護岸(防波)L=100m	3,726,238	3,681,238	99	a	a	AA	85	1.3	事業継続	182,500
-----	-------------	-----	----	---	-----------	-----------	----	---	---	----	----	-----	------	---------

39 港湾施設整備事業（県土整備部港湾課）

宮古港	宮古市 出崎地区	R1	R2	ふ頭用地 A=14,000㎡	644,000	405,000	63	a	a	AA	85	1.3	事業継続	230,000
-----	-------------	----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	----	----	-----	------	---------

40 港湾環境整備事業（県土整備部港湾課）

宮古港	宮古市 出崎地区(緑地)	H13	R2	緑地 A=19,000㎡ 緑地護岸 L=210m	2,463,069	1,337,069	54	a	a	AA	85	1.3	事業継続	361,000
-----	-----------------	-----	----	-----------------------------	-----------	-----------	----	---	---	----	----	-----	------	---------

※1 他地区を優先的に実施するため。

※2 R2年度の長寿命化計画改訂と合わせて、事業計画を見直す必要があるため。

Ⅲ 再評価

公共事業再評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業継続	要 検 討			中止	合計	事業継続	事業休止等	合計	
				事業継続	見直継続	休止						中止
林道事業	1 林道整備事業	森林保全課	5						5	3	2	5
	小 計		5						5	3	2	5
	合 計		5						5	3	2	5

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業継続	要 検 討			中止	合計	事業継続	事業休止等	合計	
				事業継続	見直継続	休止						中止
道路事業	2 地域連携道路整備事業 (地域密着型)	道路建設課	1						1	1		1
	小 計		1						1	1		1
河川事業	3 治水施設整備事業	河川課	1						1	1		1
	小 計		1						1	1		1
砂防事業	4 通常砂防事業	砂防災害課	1						1	1		1
	5 総合地域防災事業(地すべり)	〃	1						1	1		1
	小 計		2						2	2		2
都市計画事業	6 都市計画道路整備事業	都市計画課	1						1	1		1
	小 計		1						1	1		1
	合 計		5						5	5		5

再評価 合計	10								10	8	2	10
---------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	----------	-----------

再評価結果及び反映状況の見方

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		再評価結果							政策等への反映状況				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		〇〇年度 予算額 (千円)			
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C				
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)																			
〇〇	〇〇	〇	〇	区画整理103ha	1,798	1,758	97.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80.91	1.08	事業継続	〇〇

① ② ③

① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a: 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b: 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの	
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c: 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの	
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a: 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b: 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの	c: 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a: 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b: 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの	
B	AA、A、C 評価以外のもの	c: 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの	
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a: 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b: 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの	
		c: 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満(住宅建設は0.5未満)となっているもの等があるもの	
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a: 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b: " 保全方向に沿った対応をしているもの	
		c: " 保全方向に沿った対応をしていないもの	

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択(国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画					令和元年度までの進捗見込み		再評価結果										政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		令和2年度 予算額 (千円)				
								進捗 状況	計画 変更	社会 経済	評価 指標	自然 環境		評価 点数 (100)	B/C					

【林道事業】

1 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

鷹ノ巣・鱒沢線	葛巻町	H22	R14	林道 L=11,930m	3,363	568	16.9	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	60	1.08	一時休工 ※	0
平波沢線	田野畑村	H22	R1	林道 L=5,200m	800	490	61.2	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	73	1.26	事業継続	18,019
牛伏高德線	宮古市	H22	R6	林道 L=6,665m	855	42	4.9	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80	1.53	一時休工 ※	0
平根線	大船渡市	H22	R4	林道 L=5,605m	900	689	76.6	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	75	1.49	事業継続	75,000
鎌峯沢線	陸前高田市	H22	R3	林道 L=8,250m	900	716	79.5	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	68	1.28	事業継続	70,000

【道路事業】

2 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一級県道 大川松草線	本町～大広 (岩泉町)	H22	R3	延長L=1,300m、幅員 W=5.5(8.0)m	1,020	660	64.7	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	68	0.6 (1.0)	事業継続	200,000
---------------	----------------	-----	----	------------------------------	-------	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	--------------	------	---------

【河川事業】

3 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

一級河川 人首川	次丸(奥州市)	H22	R6	築堤 L=2,800m	580	308	53.1	a	a	AA	a	a	a	AA	事業継続	64	1.1	事業継続	66,000
-------------	---------	-----	----	-------------	-----	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----	------	--------

【砂防事業】

4 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

二級河川 普代川水系	普代の沢 (普代村)	H26	R5	砂防堰堤工1基、溪流 保全工1式	189	31	16.4	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	65	8.3	事業継続	10,000
---------------	---------------	-----	----	---------------------	-----	----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----	------	--------

5 総合流域防災事業(地すべり)(県土整備部砂防災害課)

一級河川 北上川水系	八幡平 (八幡平市)	H22	R4	集水井6基、抑止杭工 1箇所	463	343	74.0	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	65	1.7	事業継続	50,000
---------------	---------------	-----	----	-------------------	-----	-----	------	---	---	----	---	---	---	---	------	----	-----	------	--------

【都市計画事業】

6 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

都市計画道路 荒瀬上田面線	岩谷橋 (二戸市)	H22	R3	延長L=224m、幅員 W=16～19m、橋梁 L=106m、改良舗装 L=118m	2,300	2,027	88.1	b	b	BB	a	a	b	A	事業継続	82	1.1	事業継続	237,400
------------------	--------------	-----	----	---	-------	-------	------	---	---	----	---	---	---	---	------	----	-----	------	---------

※ 災害復旧事業を優先するため。