

4 大規模事業評価について

I 事前評価

大規模事業事前評価 事業別評価地区数

【県土整備部】〈公共事業、基本設計後〉

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分			
			事業実施	要検討	その他	合計
道路事業	1 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	1			1
	小計		1			1
事前評価 合計			1			1

事前評価

大規模事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				総合評価	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 (百万円)		(参考) B/C

<公共事業 基本設計後>

1 地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型）（県土整備部道路建設課）

国 107号	大船渡市、住田町 白石峠	R4	R13	計画延長：L=2,700m 計画幅員：W=6.5(9.0)m(トンネル東側区 間)W=6.5(9.5)m(トンネル西側区間) 主要構造物：トンネル2,300m、橋梁1橋	9,400	事業実施	1.4
--------	-----------------	----	-----	---	-------	------	-----

Ⅱ 継続評価

大規模事業継続評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
農業農村 整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	3				3
	小計		3				3
	合計		3				3

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	2 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		1			1
	3 地域連携道路整備事業(地域密着型)	〃		1			1
	小計			2			2
河川事業	4 広域河川改修事業	河川課	2	4			6
	5 総合流域防災事業(河川)	〃		2			2
	小計		2	6			8
下水道事業	6 流域下水道事業	下水環境課	2	2			4
	小計		2	2			4
	合計		4	10			14

継続評価 合計			7	10			17
----------------	--	--	----------	-----------	--	--	-----------

継続評価結果の見方

継続評価

大規模公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			平成〇年度までの進捗見込み		継続評価結果				特記事項 被災したため、22年度 評点を使用した事業
		着手 年度	完了 予定 年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の 状況に係る評価	事業に関する 指標からみた評価	総合 評価	

【農業農村整備事業】

1〇〇事業(農林水産部農村建設課)

〇〇	〇〇	27	35	区画整理 316.2ha 暗渠排水 303.8ha	5,972,000	1,147,128	19	a	a	AA	84	1.14	
----	----	----	----	------------------------------	-----------	-----------	----	---	---	----	----	------	--

① ② ③ ④

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : // 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : // 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

④ 被災したため、22年度評点を使用した事業

- : 震災の影響により現時点で評点を算出できない評価指標(利用漁船数や防護人口など)について、震災前である平成 22 年度の評点を用いて評価を行ったもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

大規模公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和3年度までの進捗見込み			継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

小山中央北	奥州市	R1	R10	区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha	5,142,000	131,036	2.5	a	a	AA	86	1.38
下横瀬	奥州市	R1	R10	区画整理 174.6ha 暗渠排水 162.2ha	5,041,000	173,298	3.4	a	a	AA	86	1.30
若柳中部	奥州市	H27	R7	区画整理 316.2ha 暗渠排水 303.8ha	6,556,000	4,338,413	66	a	a	AA	84	1.14

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

2 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 282号	滝沢市 一本木	H6	R6	道路改築L=3,940m	7,350,154	6,947,839	95	a	b	A	69	1.3 (1.9)
--------	------------	----	----	--------------	-----------	-----------	----	---	---	---	----	--------------

3 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 大ケ生徳田線	盛岡市、矢巾町 徳田橋	H23	R10	道路改築L=1,200m	9,065,000	5,620,333	62	a	b	A	74	1.6 (2.3)
----------	----------------	-----	-----	--------------	-----------	-----------	----	---	---	---	----	--------------

【河川事業】

4 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

岩崎川	矢巾町、紫波町	H4	R8	L=10,500m 築堤、掘削、護岸	20,414,000	15,797,600	77	a	a	AA	97	21.4
木賊川	盛岡市、滝沢市	S61	R19	L= 6,000 m 築堤、掘削、護岸	13,748,000	5,736,000	42	a	a	AA	89	16.5
馬淵川	二戸市、八幡平市、一戸町	H25	R27	築堤、掘削、護岸 L=16,790m 橋梁10橋	6,983,000	983,300	14	a	b	A	79	1.1
北上川(上流)	岩手町	H23	R11	L=4,600m 築堤、掘削、護岸	8,300,000	5,888,600	71	a	b	A	77	1.4
小屋畑川	久慈市	R3	R8	L=2,250m 河道付替え、掘削	7,000,000	300,000	4	a	b	A	74	1.3
猿ヶ石川	遠野市	S53	R4	L= 12,200 m 築堤、掘削、護岸	11,500,000	10,583,284	92	a	b	A	69	1.6

5 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

閉伊川	宮古市	S39	R7	L= 6,400 m 築堤、掘削、護岸	5,730,000	3,906,168	68	b	a	A	92	52.5
滝名川	紫波町	S44	R7	L= 11,000 m 築堤、掘削、護岸	5,548,700	5,229,648	94	b	a	A	84	3.3

【下水道事業】

6 流域下水道事業(県土整備部下水環境課)

北上川上流流域都南処理区	盛岡市、滝沢市、雫石町、矢巾町	S49	R12	処理能力 162,000m3 管渠延長 83.3km	121,700,000	119,064,580	98	a	a	AA	82	2.1
北上川上流流域花北処理区	花巻市、北上市	S54	R12	処理能力 48,010m3 管渠延長 42.7km	55,700,000	50,070,429	90	a	a	AA	82	1.4
北上川上流流域胆江処理区	奥州市、金ヶ崎町	S61	R12	処理能力 33,200m3 管渠延長 20.7km	34,500,000	31,535,114	91	a	b	A	78	1.5
磐井川流域一関処理区	一関市、平泉町	S57	R12	処理能力 21,200m3 管渠延長 8.9km	24,000,000	20,503,039	85	a	b	A	78	1.1

Ⅲ 再評価

大規模事業再評価 事業別評価地区数

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						
			事業 継続	要 検 討				中止	合計
				事業 継続	見直 継続	休止	中止		
道路事業	1 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	1					1	
	2 地域連携道路整備事業(地域密着型)	〃		1				1	
	小 計		1	1				2	
	合 計		1	1				2	
再評価 合計			1	1				2	

再評価結果の見方

再評価

大規模公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画					平成〇年度までの進捗見込み		再評価結果						
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考	
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C

【道路事業】

1〇〇事業（県土整備部道路建設課）

〇〇	〇〇	15	30	道路改築L=3,400m	21,700	14,652	68	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	77	1.6
----	----	----	----	--------------	--------	--------	----	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----

① ② ③

① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a : 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b :	事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c :	事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a : 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b :	事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの
		c :	事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a : 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b :	全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの
B	AA、A、C 評価以外のもの	c :	本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a : 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b :	評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの
		c :	評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満（住宅建設は0.5未満）となっているもの等があるもの
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b :	〃 保全方向に沿った対応をしているもの
		c :	〃 保全方向に沿った対応をしていないもの

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択（国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし）
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

大規模公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和3年度までの進捗見込み			再評価結果						
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考	
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

1 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 397号	奥州市 小谷木橋	H24	R6	計画延長:L=1,420m 計画幅員: W=6.5(15.0 ~16.5) 橋梁延長:L=597m	12,000.0	10,136.0	84.5	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	73	1.2 (2.0)
--------	-------------	-----	----	---	----------	----------	------	---	---	---	---	---	---	----	------	----	--------------

2 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 花巻大曲線	西和賀町 小倉山の2	H14	R6	計画延長:L=2,380m 計画幅員: W=5.5(7.0)m 4号トンネル L=1,034m 5号トンネル:L=294m 8号橋:L=41m 9号橋:L=40m 10号橋:L=25m	6,700.0	5,039.0	75.2	a	b	A	a	c	a	B	要検討 (事業継続)	61	0.4 (0.6)
---------	---------------	-----	----	--	---------	---------	------	---	---	---	---	---	---	---	---------------	----	--------------

IV 事後評価

大規模事業 事後評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業概要			
		着手年度	完了年度	主な事業内容	総事業費 (百万円)

【都市計画事業】

1 広域公園整備事業(県土整備部都市計画課)

御所湖広域公園	盛岡市、雫石町	S55	H27	都市計画決定面積:311.6ha 事業認可面積:172.3ha 併用面積:96.8ha	11,090.5
---------	---------	-----	-----	---	----------