

令和5年度大規模公共事業評価の実施状況（継続評価）

令和5年11月28日
政策企画部政策企画課

1 評価の目的

大規模事業評価は、厳しい財政環境の中にあつて、大規模事業の効果的・効率的な推進に資するとともに、県民への説明責任を果たすことを目的とし、平成16年度から実施しています。

この度、令和5年度大規模公共事業評価の継続評価結果を取りまとめましたので、政策等の評価に関する条例（平成15年岩手県条例第60号）の規定に基づき、実施状況を公表するものです。

2 評価の対象

令和5年度に実施している大規模公共事業のうち、翌年度に継続を予定している事業（ただし、再評価の対象となった事業を除く。）

所管部局	継続評価対象
農林水産部	3地区
県土整備部	15地区
合計	18地区

3 評価の実施時期

令和5年10月

4 評価の方法

「自然環境等の状況及び環境配慮事項」及び「事業に関する指標からみた評価※」の2つの項目について評価を行い、これらの項目評価の結果を踏まえ総合評価を行いました。

※ 事業ごとの評価指標に基づき、「必要性」、「重要性」、「緊急性」、「効率性（費用便益比（B/C）」、「熟度」の5項目について点数化（100点満点）し、評価

5 評価結果

所管部局	評価実施地区数	総合評価			
		A A	A	B	C
農林水産部	3	3	0	0	0
県土整備部	15	5	10	0	0
合計	18 (100.0%)	8 (44.4%)	10 (55.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

6 評価調書

別添のとおり。

【本件に関するお問い合わせ先】

- 大規模事業評価の制度全般について：政策企画部政策企画課評価担当（電話 019-629-5181）
- 大規模事業評価の事業地区など詳細について：農林水産部農林水産企画室（電話 019-629-5623）
県土整備部建設技術振興課（電話 019-629-5951）

I 継続評価

大規模事業継続評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	3				3
	小計		3				3
合計			3				3

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	2 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		2			2
	3 地域連携道路整備事業(地域密着型)	〃		2			2
	小計			4			4
河川事業	4 広域河川改修事業	河川課	2	4			6
	5 総合流域防災事業(河川)	〃	1				1
	小計		3	4			7
下水道事業	6 流域下水道事業	下水環境課	2	2			4
	小計		2	2			4
合計			5	10			15

継続評価 合計			8	10			18
---------	--	--	---	----	--	--	----

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

農林水産部農村建設課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項	
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価							総合評価		参考B/C
										必要性(25)	重要性(15)	緊急性(20)	効率性(20)	熟度(20)	計(100)	評価結果			
経営体育成基盤整備事業	小山中央北	奥州市	R1	R10	区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha	5,726,000	896,036	15.6%	a	25	13	17	12	19	86	a	AA	1.38	
	下横瀬	奥州市	R1	R10	区画整理 174.6ha 暗渠排水 162.2ha	5,673,000	455,798	8.0%	a	25	13	17	12	19	86	a	AA	1.30	
	若柳中部	奥州市	H27	R9	区画整理 316.2ha 暗渠排水 303.8ha	6,798,000	6,112,664	89.9%	a	25	13	14	14	18	84	a	AA	1.14	

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

※修正B/C…費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

県土整備部道路建設課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C (※修正B/C)	
										必要性(30)	重要性(30)	緊急性(15)	効率性(20)	熟度(5)	計(100)			
地域連携道路整備事業 (ネットワーク形成型)	国 397号	奥州市 小谷木橋	H24	R6	道路改築 L=1,420m	13,200,000	11,986,920	90.8%	a	16	27	10	15	5	73	b	A	1.0 (1.6)
	国 107号	大船渡市・住田町 白石峠	R4	R13	道路改築 L=2,700m	9,400,000	88,000	0.9%	a	19	30	5	15	2	71	b	A	1.2★ (2.4)

★…当該工区は補助事業のため、国の指針等により算出。

県土整備部道路建設課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価						総合評価	参考B/C (※修正B/C)	
										必要性(30)	重要性(20)	緊急性(15)	効率性(20)	熟度(15)	計(100)			
地域連携道路整備事業 (地域密着型)	一 大ヶ生徳田線	盛岡市、矢巾町 徳田橋	H23	R10	道路改築 L=1,200m	9,350,000	7,726,788	82.6%	a	11	17	10	18	15	71	b	A	1.5 (2.1)
	主 花巻大曲線	西和賀町 小倉山の2	H14	R6	道路改築 L=2,380m	7,150,000	6,780,855	94.8%	a	20	16	10	0	15	61	b	A	0.2 (0.3)

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

県土整備部河川課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項	
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価							総合評価		参考B/C
										必要性(30)	重要性(5)	緊急性(15)	効率性(40)	熟度(10)	計(100)	評価結果			
広域河川改修事業	岩崎川	紫波町、矢巾町	H4	R19	L= 11,940 m 築堤、掘削、護岸	20,414,000	15,819,100	77.5%	a	30	5	13	40	10	98	a	AA	20.6	
	木賊川	盛岡市、滝沢市	S61	R19	L= 6,000 m 築堤、掘削、護岸	13,748,000	5,870,800	42.7%	a	30	5	9	40	5	89	a	AA	16.5	
	馬淵川	二戸市、八幡平市、一戸町	H25	R27	築堤、掘削、護岸 L=16,790m 橋梁10橋	6,983,000	1,185,700	17.0%	a	29	5	15	20	10	79	b	A	1.1	
	北上川(上流)	岩手町	H23	R11	L=4,600m 築堤、掘削、護岸	8,300,000	6,328,800	76.3%	a	29	5	13	20	10	77	b	A	1.4	
	気仙川	陸前高田市～住田町	H27	R12	築堤、掘削、護岸 L=12,800m、橋梁2基	5,750,000	4,341,600	75.5%	a	30	5	11	20	10	76	b	A	1.2	
	小屋畑川	久慈市	R3	R8	L=2,250m 河道付替え、掘削	7,000,000	1,200,000	17.1%	a	30	5	9	20	10	74	b	A	1.3	

県土整備部河川課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項	
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価							総合評価		参考B/C
										必要性(30)	重要性(5)	緊急性(15)	効率性(40)	熟度(10)	計(100)	評価結果			
総合流域防災事業(河川)	閉伊川	宮古市	S39	R14	L=6,475m 築堤、掘削、護岸	5,730,000	3,892,000	67.9%	a	30	5	13	40	10	98	a	AA	27.2	

継続評価

大規模公共事業 継続評価調書(箇所一覧)

県土整備部下水環境課

事業名	路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果									特記事項	
			着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価結果	事業に関する指標からみた評価							総合評価		参考B/C
										必要性(25)	重要性(25)	緊急性(20)	効率性(20)	熟度(10)	計(100)	評価結果			
流域下水道事業	北上川上流流域都南処理区	盛岡市、滝沢市、雫石町、矢巾町	S49	R12	処理能力 162,000m ³ 管渠延長 83.3km	121,700,000	120,465,348	99.0%	a	25	23	4	20	10	82	a	AA	2.1	
	北上川上流流域花北処理区	花巻市、北上市	S54	R12	処理能力 48,010m ³ 管渠延長 42.7km	55,700,000	50,586,161	90.8%	a	25	23	4	20	10	82	a	AA	1.4	
	北上川上流流域胆江処理区	奥州市、金ヶ崎町	S61	R12	処理能力 33,200m ³ 管渠延長 20.7km	34,500,000	31,720,586	91.9%	a	21	23	4	20	10	78	b	A	1.5	
	磐井川流域一関処理区	一関市、平泉町	S57	R12	処理能力 21,200m ³ 管渠延長 8.9km	24,000,000	21,209,487	88.4%	a	21	23	4	20	10	78	b	A	1.1	