

R3災 被害箇所別一覧表

県公所名	市町村公所名	工事番号	郡市	町村	大字	工種	河川路線区分	河川路線名称	決定延長(m)	決定工種1	決定工種2	決定工種3	異常気象名	異常気象自	異常気象至			
県南広域振興局土木部		3	奥州市	江刺区	藤里	道路	一般国道	397号	102.10	頭部排土工	5800 m3	吹付法砕工	3787 m2	モルタル吹付工	1383 m2	地すべり	R3.3.18	R3.9.30
岩泉土木センター		1	下閉伊郡	田野畑村	明戸	道路	主要地方道	岩泉平井賀普代線	36.00	落石防護網	855 m2	吹付砕	668 m2	法面吹付	275 m2	地震	R3.3.20	-
岩泉土木センター		4	下閉伊郡	岩泉町	目倉梨	道路	一般県道	有芸田老線	6.00	掘削	9 m3	落石防止網(再利用)	30 m2	落石防止網(部材交換)	30 m2	豪雨	R3.11.9	R3.11.10
岩泉土木センター		5	下閉伊郡	田野畑村	切牛	道路	主要地方道	岩泉平井賀普代線	12.00	コンクリートブロック積	39 m2	舗装工	18 m2	防護柵工(撤去・新設)	12 m	豪雨	R3.11.9	R3.11.10
二戸土木センター		2	九戸郡	九戸村	外川	道路	主要地方道	一戸山形線	118.30	掘削工	6840 m3	植生工	1400 m2	アスファルト舗装工	723 m2	地すべり	H30.8.19	R3.3.24
	宮古市	4	宮古市		田老小田代	道路	二級市道	中倉・堀野線	16.20	コンクリートブロック積み工	91 m2	張芝工	50 m2	横断管渠工	1 m	豪雨及び秋雨前線豪雨	R3.8.7	R3.8.26
	久慈市	5	久慈市	侍浜町	本波	河川	普通河川	本波川	3.00	河川用ブロック積み工	8 m2	小口止工	2 箇所	張芝工	9 m2	豪雨及び秋雨前線豪雨	R3.8.7	R3.8.26
	久慈市	6	久慈市	小久慈町	誂子	道路	一級市道	宇部岩瀬張線	9.60	河川用ブロック積み工	26 m2	小口止工	1 箇所	路盤工	7 m2	豪雨及び秋雨前線豪雨	R3.8.7	R3.8.26
	久慈市	7	久慈市	大川目町	長久保	道路	その他市道	長久保2号線	16.00	かご砕工	122 m	盛土工	120 m3	種子散布工	110 m2	豪雨及び秋雨前線豪雨	R3.8.7	R3.8.26
	久慈市	8	久慈市	夏井町	沢山	道路	一級市道	畑田国坂線	6.50	河川用ブロック積み工	29 m2	小口止工	2 箇所	張芝工	5 m2	豪雨及び秋雨前線豪雨	R3.8.7	R3.8.26
	久慈市	9	久慈市	宇部町	長坂	道路	その他市道	長坂線	8.00	道路用ブロック積み工	19 m2	小口止工	2 箇所	種子散布工	8 m2	豪雨及び秋雨前線豪雨	R3.8.7	R3.8.26
	久慈市	10	久慈市	侍浜町	堀切	道路	一級市道	菱倉線	7.00	河川用ブロック積み工	27 m2	小口止工	1 箇所	舗装工	2 m2	豪雨及び秋雨前線豪雨	R3.8.7	R3.8.26
	久慈市	11	久慈市	山根町	深田	道路	二級市道	深田線	6.00	河川用ブロック積み工	18 m2	小口止工	1 箇所	路盤工	8 m2	豪雨及び秋雨前線豪雨	R3.8.7	R3.8.26
	一関市	1	一関市	大東町	小谷	河川	準用河川	小谷川	9.90	河川用ブロック積工	33 m2	底張コンクリート	5 m3	張芝工	20 m2	豪雨	R3.6.4	-
	一関市	2	一関市	大東町	白山	河川	準用河川	管慶川	14.00	河川用ブロック積工	36 m2	小口止工	2 m3	張芝工	0 m2	豪雨	R3.6.4	-
	一関市	13	一関市		字居留	河川	準用河川	川台川	14.00	かご護岸工	40 m2	利用土盛土工	10 m3	張芝工	30 m2	豪雨	R3.9.17	R3.9.18
	一関市	14	一関市		字老流	河川	普通河川	南沢川	16.00	コンクリートブロック積み工	41 m2	購入土盛土工	20 m3	張芝工	20 m2	豪雨	R3.9.17	R3.9.18
	一関市	15	一関市	大東町	字伊沢田北沢	河川	準用河川	伊沢田川	21.40	コンクリートブロック積み工	69 m2	張芝工	3 m2	表層	2 m2	豪雨	R3.9.17	R3.9.18
	一関市	3	一関市	大東町	栃折沢	道路	一級市道	源八袖振線	16.00	河川用ブロック積工	33 m2	ガードレール工	16 m	アスファルト舗装工	14 m2	豪雨	R3.6.4	-
	釜石市	16	釜石市		橋野の1	道路	その他市道	栗橋52号線	134.57	表層	829 m2	上層路盤	840 m2	舗装版取壊工	830 m2	低温	R3.1.10	R3.1.12
	釜石市	17	釜石市		橋野の2	道路	その他市道	栗橋52号線	52.40	表層	432 m2	上層路盤	432 m2	舗装版取壊工	430 m2	低温	R3.1.10	R3.1.12
	釜石市	18	釜石市		桜木町	道路	一級市道	桜木町上小川線	2064.30	表層	12940 m2	上層路盤	12960 m2	舗装版取壊工	12940 m2	低温	R3.1.10	R3.1.12
	釜石市	19	釜石市		上小川	道路	一級市道	桜木町上小川線	485.80	表層	1890 m2	上層路盤	1920 m2	舗装版取壊工	1890 m2	低温	R3.1.10	R3.1.12
	釜石市	20	釜石市		川目の1	道路	二級市道	唐丹22号線	209.30	表層	890 m2	上層路盤	890 m2	舗装版取壊工	890 m2	低温	R3.1.10	R3.1.12
	釜石市	21	釜石市		川目の2	道路	二級市道	唐丹22号線	151.80	表層	630 m2	上層路盤	632 m2	舗装版取壊工	630 m2	低温	R3.1.10	R3.1.12
	釜石市	22	釜石市		定内	道路	二級市道	野田向定内線	896.30	表層	7200 m2	上層路盤	7200 m2	舗装版取壊工	7200 m2	低温	R3.1.10	R3.1.12
	釜石市	23	釜石市		片岸	道路	二級市道	唐丹22号線	169.00	表層	1020 m2	上層路盤	1020 m2	舗装版取壊工	1020 m2	低温	R3.1.10	R3.1.12
	二戸市	12	二戸市	下斗米	近江平	道路	二級市道	館ヶ久保線	121.50	アンカー工	15 本	横ポーリング工	470 m	植生基材吹付工	1460 m2	地すべり	R2.7.17	R3.9.13